



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2201/2025

OGGETTO: C.C. 04/24_MIT AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI NEL COMUNE DI TORRIGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.354,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2406_2025.docx

Hash:

4521AB2C79D3E3C519BA18B14D22A533788A764FC4A2BAB7C28375F12B084EEE6032D507F361531
392AE01EB9845CCEDA85BB333D853753D38255747CEF73D36

Nome file allegato: CC04-24MIT.AI SP62_CRE.firmato.pdf

Hash:

C47695B4AE9E910A7A8368CF2C8EB024FED3BBC2D01977B682FAF9DD786B4768D53E1D861A6B52
4480FA41298147361939A13875AB94D64557862AEE836A6810

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2201/2025

Oggetto: C.C. 04/24_MIT AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI NEL COMUNE DI TORRIGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.354,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA SRL.

In data 07/08/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2698 in data 22/10/2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: "CC: 04/24_MIT_AI – SP dell'Ufficio Viabilità Centro – Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP 62 Franco Rolandi nel Comune di Torriglia." per un importo di euro 265.000,00 (oneri inclusi), con lo stesso atto si disponeva l'avvio della procedura di scelta del contraente per i suddetti lavori ; **CUP: D47H22000360001**;
- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 3088 in data 28/11/2024 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa COGECA SRL con sede ad Albenga SV per l'importo totale di € **215.847,40=** (di cui € 173.924,10= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,820%, € 3.000,00= per oneri di sicurezza € 38.923,30= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 17.950,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B365D8C124**);
- Responsabile Unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della *Direzione Territorio e Mobilità*, Progettista Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza il Geom. Luca Garibotto;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 115251859 rilasciata in data 03/12/2024 da



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Andora 000958 dell'importo di € 8.846,21= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 13/12/2024 prot. 74392 è stata stipulata scrittura privata, in data 05/05/2025 i lavori sono stati consegnati;

Visto l'atto n. 1122 del 22/04/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di parziali lavorazioni di cui alla categoria OG3, all'impresa COMAC S.r.l. con sede a Genova, per l'importo totale di € 86.692,81=;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 25/06/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa COGECA SRL – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 143.818,15= (più I.V.A. al 22% € 31.639,99=) – il saldo di € 33.077,62= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **40.354,70=** con un economica di spesa di € 34,56= e ritenuta la necessità di accogliere le sue proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 176.895,77=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 38.917,07=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 215.812,84=</u>

Atteso che alla spesa di € **40.354,70=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
COGECA SRL	1005202.2003004 Imp. 4132/2024	€ 40.354,70=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022 con cui si assegna una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Antola Tigullio per gli anni 2021/2022-2023-2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003004	€ 265.000,00=	2024	28

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, **Codice Commessa: 04/24_MIT_AI** – SP dell'Ufficio Viabilità Centro. di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari su SP 62 Franco Rolandi, in Comune di Torriglia (CUP: **D47H22000360001**) - (CIG: **B365D8C124**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 176.895,77= più I.V.A. per € 38.917,07= per un totale complessivo di **€ 215.812,84=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **40.354,70=** (oneri inclusi) all'Impresa COGECA SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
COGECA SRL	1005202.2003004 Imp. 4132/2024	€ 40.354,70=	2025

- che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citato al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 115251859 rilasciata in data 03/12/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Andora 000958 dell'importo di € 8.846,21= a favore dell'Impresa COGECA SRL a garanzia dei suddetti lavori;
- di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **34,56=** risultante dalla differenza tra € **215.812,84=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **215.847,40=** oltre l'importo di € **49.152,60=** differenza tra l'importo di aggiudicazione di € **215.847,40=** e quello stanziato per il progetto di € **265.000,00=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di accantonare € **3.240,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **3681/2024** somme a disposizione amministrazione per cui sarà preso il relativo impegno;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 6) è pari ad € **219.052,84=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021;
- 8) di provvedere alla chiusura del residuo di € **34,56=** economia di spesa sui lavori presente sull'Imp. **4132/2024** e di € **45.912,60=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **3681/2024**;
- 9) di provvedere alla riduzione dell'accertamento n. **28/2024** di € **45.947,16=**
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. 1.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC. 04/24 MIT.AI_SP dell'Ufficio Viabilità centro. Interventi disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari su SP 62 Franco Rolandi, nel Comune di Torriglia.

Importo lavori:		€ 202.500,00
- Costo della manodopera	€ 22.854,53	
- Lavorazioni	€ 176.645,47	
- Oneri della sicurezza	€ 3.000,00	
Somme a disposizione dall'Amm.ne		€ 62.500,00
Importo totale progetto:		€ 265.000,00

Impresa: IMPRESA COGECA SRL

Contratto/scrittura privata : prot..74392 del 13-12-24

Ribasso: 12,820 %

CUP: D47H22000360001

CIG: B365D8C124

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2698/2024 del 22/10/2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 59470 del 04/10/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità,
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Luca Garibotto, dipendente della stessa Direzione.

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 15/10/2024, è stato verificato e validato in data 17/10/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 265 .000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € **202.500,00**

di cui

- € 199.500 per lavori soggetti a ribasso (€ 22.854,53 per costi della manodopera)
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 62.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **265.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: La spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n 394 del 13/10/2021, richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022 con cui è stato disposto l'accertamento delle entrate per ogni singolo intervento sull'area interna Antola-Tigullio per gli anni 2021/2024, trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio con Codice 10052.02, cap.0, azione 2003004, prenot. n.3681/24, impegno n.4132/2024 per € 215.847,40# intestato all'operatore economico aggiudicatario IMPRESA COGECA S.R.L., utilizzando la prenotazione assunta con D.D. n. 2698/2018 del 22/10/2024 della Direzione Territorio e Mobilità.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: "Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP. 62 di Franco Rolandi nel Comune di Torriglia" consistenti nella fresatura del manto stradale esistente con fornitura e posa di conglomerato bituminoso nel tratto compreso tra le progressive km 10+900 e km 13+1000, per un totale di ml 1850.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Garibotto (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina prot. n. 59470 del 04/10/2024.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n. 2698/2024 del 22/10/2024, e' stato disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto su piattaforma TUTTOGARE.

In data 17/10/2024, sono stati individuati 10 operatori da invitare alla procedura negoziata, attribuendo alla procedura in oggetto l'ID4633 , con data limite di presentazione dell'offerta il 04/11/2024 alle ore 12:00.

In data 12/11/2024 con verbale di seduta pubblica di apertura delle offerte e verbale seduta calcolo soglia anomalia e' risultato il miglior offerente l'operatore economico IMPRESA COGECA S.R.L., che ha presentato un ribasso del 12,82 % (dodici/82 percento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 199.500,00 .

Con l'Atto Dirigenziale n. 3088/2024 del 28/11/2024 si è pertanto proceduto con l'aggiudicazione all'Operatore Economico IMPRESA COGECA S.R.L. autorizzando le somme meglio definite al p.to 1.8 della presente relazione. Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. 74392 del 13/12/2024 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale. L'imposta di bollo relativa al contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, come previsto in particolare dall'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 140,00 (CENTOQUARANTA/00), con quietanza F24 Elide B0344049251041224-0000004 del 04/12/2024, conservata agli atti dall'Amministrazione.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 115251859 del 03/12/2024 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.a (Agenzia Andora 000958) per una somma garantita pari a € 8.846,21, giuste le riduzioni di legge.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Importo contrattuale | € 176.924,10 |
| di cui: | |
| ▪ € 173.924,10 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 12,82 %) di cui € 22.854,53 per costi della manodopera | |
| ▪ € 3.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | |
| ➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: | € 88.075,90 |
| di cui: | |
| - € 38.923,30 per I.V.A. sui lavori contrattuali; | |
| - € 10.125,00 per imprevisti; | |
| - € 3.240,00 per spese tecniche; | |
| - € 535,00 per spese verifiche tecniche, collaudi,; | |
| - € 4.050,00 per accantonamenti -art 60 e 120 del D.lgs 36/23; | |
| - € 25.575,90 per ribasso d'asta del 12,82% su € 199.500,00: | |

- € 5.626,70 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico

€ 265.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 05/05/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 74392/2024 del 13/12/2024, i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 03/07/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 03/07/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/05/2025, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per lavori di fresatura e asfaltatura, da affidare all'impresa COMAC SRL con sede in GENOVA (GE) P.zza Della Vittoria 11A/1B, partita iva 01025340074, per un totale complessivo di subappalto pari a € 86.692,81. Tale subappalto è stato autorizzato con D.D. 1122/2025 del 22/04/2025.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 176.895,77 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori (SAL 1 e ultimo).

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 04/06/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € **33.077,62 oltre IVA 22%**, pari complessivamente a € 40.354,70 così ottenuto:

➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:		
▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 176.895,77	
a cui si detrae:		
▪ 1° Certificato di Pagamento	€ <u>143.818,15</u>	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 33.077,62
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
▪ IVA 22% su € 176.895,77	€ 38.917,07	
▪ da cui si detrae IVA 22% sul		
1° Certificato di Pagamento su 143.818,15	€ 31.639,99	
➤ RESTANO per IVA		€ <u>7.277,08</u>
➤ CREDITO COMPLESSIVO		€ 40.354,70

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 2698/2024 del 22/10/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 176.924,10
di cui: € 173.924,10 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 12,82 %) di cui € 22.854,53 per costi della manodopera € 3.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 88.075,90
di cui:	
- € 38.923,30 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 10.125,00 per imprevisti;	
- € 3.240,00 per spese tecniche;	
- € 535,00 per spese verifiche tecniche, collaudi,;	
- € 4.050,00 per accantonamenti -art 60 e 120 del D.lgs 36/23;	
- € 25.575,90 per ribasso d'asta del 12,82% su € 199.500,00;	
- € 5.626,70 per IVA su ribasso d'asta;	

Totale quadro economico

€ **265.000,00**

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 176.895,77
di cui:	
➤ IVA sul conto finale	€ 38.917,07
➤ Totale	€ 215.812,84
Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 49.187,16

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori;	€ 28,33
▪ Risparmio IVA su € 28,33;	€ 6,23
▪ Per ribasso d'asta del 12,82% su € 199.500,00 ;	€ 25.575,90
▪ Per IVA su ribasso d'asta;	€ 5.626,70
▪ Per spese tecniche;	€ 3.240,00
▪ Per prove laboratorio, collaudi,;	€ 535,00
▪ Per imprevisti;	€ 10.125,00
▪ Per accantonamenti -art 60 e 120 del D.lgs 36/23	€ 4.050,00

TORNANO

€ 265.000,00

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova n P.A.T. 090319623/30 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa COGECA SRL risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono

pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 23-06-2025, il sottoscritto Geom. Luca Garibotto si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Rossello Nicolo', legale rappresentante della ditta "IMPRESA COGECA S.R.L.", si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: "Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP. 62 di Franco Rolandi nel Comune di Torriglia" consistenti nel ripristino del manto stradale esistente mediante opere di scarifica e fornitura e posa di conglomerato bituminoso nel tratto compreso tra le progressive km 10+900 e km 13+100 a tratti saltuari , per un totale di circa ml 1.850".

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Luca Garibotto, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 176.924,10;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona con polizza PAT n.0903196223/30 decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "CC. 04/24 MIT.AI_SP dell'Ufficio Viabilità centro. Interventi disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari su SP 62 Franco Rolandi, nel Comune di Torriglia" SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla Ditta **IMPRESA COGECA S.R.L.** con sede in **Viale Martiri della Foce 20/3 (Albenga) p.iva (01299550093)** pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:


➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 176.895,77
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>143.818,15</u>
➤ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI	€ 33.077,62

(diconsi euro trentatremilasettantasette/62)

che possono essere corrisposte all'impresa **IMPRESA COGECA S.R.L.**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 25-06-2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI


.....
(Geom. Luca Garibotto)

IMPRESA COGECA S.R.L. Unipersonale
Viale Martiri della Foce, 20/3
17031 ALBENGA (SV)
C.F. e P.I.: 01299550093
Tel. 0182 586215 - Fax 0182 591811

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.


.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 04/24 MIT AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI NEL COMUNE DI TORRIGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 40.354,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA COGECA SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4003004	-	45.947,16					28	2024			
Note: Accertamento per manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della SP 62 Franco Rolandi														
USCITA	1005202	0	2003004	+	40.354,70			4132	2024			D47H22000360001	B365D8C124	
Note: saldo Impresa COGECA S.R.L. - Lav. 82														
USCITA	1005202	0	2003004	+	3.240,00	3681	2024	3638	2025			D47H22000360001		
Note: accantonare per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023														
USCITA	1005202	0	2003004	-	34,56			4132	2024			D47H22000360001	B365D8C124	
Note: economia sui lavori														
USCITA	1005202	0	2003004	-	45.912,60	3681	2024					D47H22000360001		
Note: economia sulle somme a disp.ne dell'amministrazione														
TOTALE ENTRATE:				-	45.947,16									
TOTALE SPESE:				-	2.352,46									

Genova li, 14/08/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**