



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2237/2025

OGGETTO: C.C.33/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ANCHE ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA LE PROG.VE KM 0+000 E KM 5+000 DELLA S.P. 33 DI SAN SALVATORE IN COMUNE DI COGORNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 18.772,59= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S - CUP D47H20001580001- CIG B42EA0DBE7

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2449_2025.docx

Hash:

1F61565DFD995210D793D8461AE4CB3FC296CC00F4A276A6F6A9B2A9A68240483C5786E9FF967CD
E6693B6E3B9E88B09B000B1DFC63DEF1F004C34CA1ABE40BB

Nome file allegato: CRE Solari Giuseppe.pdf

Hash:

480FCE64F51AC1C54519D5B7A1F5496D9D3884E607CF7581A99C64B768D727DE5A1C1C38142EDB
8B0AE21C50AF10B4C86792F4897608E9D35699C51A6CA5F730

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2237/2025

Oggetto: C.C.33/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ANCHE ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA LE PROG.VE KM 0+000 E KM 5+000 DELLA S.P. 33 DI SAN SALVATORE IN COMUNE DI COGORNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 18.772,59= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S - CUP D47H20001580001- CIG B42EA0DBE7.

In data 12/08/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso:

- con atto dirigenziale n. 2932/2024 del 14/11/2024, è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale anche attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale tra le prog.ve Km 0+000 della S.P. 33 di San Salvatore, in Comune di Cogorno. Importo del progetto € 180.000,00= (oneri e somme a disposizione inclusi) CUP D47H20001580001"- CC 33/23-MIT EXTRA;

- Con il suddetto Atto dirigenziale, sono stati affidati tali lavori, tramite la piattaforma "Tuttogare", alla Ditta SOLARI GIUSEPPE E C SAS, con sede in Via San Lorenzo, 9/C, a Leivi GE, per l'importo contrattuale di euro **176.509,23=** (di cui euro 139.679,70= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 0,30%, euro. 5.000,00= per oneri relativi alla sicurezza, ed euro 31.829,53= per IVA al 22%) oltre ad euro 2.978,00= somme a disposizione amministrazione - CIG: **B42EA0DBE7**;

Responsabile del Progetto è stato nominato l'Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato il geom. Luigi Tiscornia, con atto di nomina prot. n. 59829 del 07/10/2024;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 6041401434 rilasciata in data 02/12/2024 da HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Chiavari dell'importo di € 7.233,39= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 09/01/2025 è stata stipulata scrittura Privata prot. n. 1536 del 13/01/2025 - 29/01/2025, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 31/03/2025,

Con Atto Dirigenziale n. 757/2025 del 20/36/2025 è stato autorizzato parziale subappalto con la procedura del silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat. OG3 per l'importo di euro 11.500,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa EDILIENO SRL con sede in Cogorno (Ge)

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **06/08/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **SOLARI GIUSEPPE E C SAS** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 128.524,40= (più I.V.A. al 22% € 28.275,37=) – il saldo di € 15.387,37= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **18.772,59=** con euro 936,87= di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione di euro **176.509,23=** e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 143.911,77=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 31.660,59=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 175.572,36=</u>

Atteso che alla spesa di € **18.772,59=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI GIUSEPPE E C SAS	10052.02 2002964 Imp. 3856/2024	€ 18.772,59=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con il quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018", è stato disposto l'accertamento in entrata della somma complessiva di € 3.665.350,16= come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2023	613



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **06/08/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale anche attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale tra le prog.ve Km 0+000 della S.P. 33 di San Salvatore, in Comune di Cogorno, (**CUP: D47H20001580001 - CIG: B42EA0DBE7**) **CC: 33/23_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 143.911,77= più I.V.A. per € 31.660,59= per un totale complessivo di € **175.572,36=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **18.772,59=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI GIUSEPPE E C SAS	10052.02 2002964 Imp. 3856/2024	€ 18.772,59=	2025

3. di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 6041401434 rilasciata in data 02/12/2024 da HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Chiavari dell'importo di € 7.233,39= a garanzia dei suddetti lavori;
5. di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **936,87=** risultante dalla differenza tra € **175.572,36=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **176.509,23=** oltre l'importo di € **3.490,77=** differenza tra l'importo di aggiudicazione di € **176.509,23=** e quello stanziato per il progetto di € **180.000,00=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

6. di accantonare € **2.902,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **3855/2024** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
7. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € **178.474,36=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2023 di cui all'Acc. **613/2023** interamente riscosso;
8. di dare atto che l'economia realizzata è di euro **1.525,64=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - € 936,87= Imp. **3856/2024**;
 - € 588,77= pren./Imp. **3855/2024**;
9. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 33/23_MIT_EXTRA Interventi di
miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale anche
attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale tra le
progressive km 0+000 e km 5+000 della SP 33 di San
Salvatore nei comuni di Carasco e Cogorno

A) Importo lavori a base di gara € 145.100,00

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 140.100,00

- oneri di sicurezza € 5.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 34.900,00

Importo totale progetto (A+B) € 180.000,00

Impresa: Solari Giuseppe e c. S.a.s. Via San Lorenzo 9/C 16040 Leivi GE

Contratto : Stipulato il 09/01/2025 - protocollo n.1536 del 13/01/2025

Ribasso: 0,30%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR - Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del Progetto è l'ing. Raffaella Dagnino, nominato con atto di nomina prot. n° 59829 in data 07/10/24 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 10/10/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 10/10/2024, per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	145.100,00
di cui		
- € 140.100,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta		
- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22% sui lavori contrattuali	€	31.922,00
b) Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>2.978,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>34.900,00</u>
Totale quadro economico	€	<u>180.000,00</u>

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 10052.02 Capitolo 0 Azione 2002964 Impegno 3856/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la risagomatura del piano viabile a tratti saltuari con rifacimento della segnaletica orizzontale nonché la realizzazione di un tratto di percorso pedonale sulla SP 33 di San Salvatore in comune di Cogorno.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 59829 in data 07/10/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n. 2932/2024 del 14/11/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si è proceduto con affidamento Diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ritenuto di individuare il soggetto a cui affidare il presente appalto di lavori, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, previa esclusione degli operatori economici risultati già affidatari, nel corso dell'anno solare, di commesse inerenti la stessa categoria di opere e del medesimo valore economico, secondo i criteri seguenti:

- idoneità della strumentazione tecnica in possesso dell'operatore;
- comprovata capacità lavorativa;
- disponibilità ad operare in tempi brevi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023 le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici, così come elencate dallo stesso articolo al comma 1, sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali;

Dato atto che la Città metropolitana di Genova ha adottato come piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Appalti, la piattaforma TUTTOGARE;



Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Operatore Economico Impresa Solari Giuseppe e c. S.a.s. Via San Lorenzo 9/C 16040 Leivi GE, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma TUTTOGARE. Con l'Atto Dirigenziale n. 2932/2024 del 14/11/2024 si è pertanto proceduto con l'aggiudicazione all'Operatore Economico Impresa Solari Giuseppe e c. S.a.s. autorizzando le somme meglio definite al p.to 1.8 della presente relazione.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata del 09/01/2025 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.


L'imposta di bollo relativa al contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, come previsto in particolare dall'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00 (quaranta/00), con quietanza F24 Elide cod. 1573 del 06/12/2024, conservata agli atti dall'Amministrazione.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7.233,99 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° 6041401434 rilasciata il 02/12/2024 da HDI Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Chiavari.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per



l'opera ammonta a € 180.000,00 di cui € 145.100,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	145.100,00
	di cui		
-	€ 140.100,00 per lavori (netto)		
-	€ 5.000,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c)	I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€	31.922,00
d)	Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>2.978,00</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>34.900,00</u>
	Totale quadro economico consuntivo	€	<u>180.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 31/03/25;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 28/06/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/06/25, come da certificato in data 28/06/25, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori è stato autorizzato il subappalto per parziali lavorazioni di cui alla categoria OG3, alla Ditta EDIL IENO S.R.L. con sede in Cogorno, con Atto Dirigenziale n.757 del 20/03/2025, per un importo totale di € 11.500,00.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 128.524,40 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/06/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a :

€ 18.772,59 (IVA inclusa) così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
- Importo lavori al netto conto finale € 143.911,77

- a cui si deduce 1 Certificato di	
Pagamento	€ 128.524,40
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>15.387,37</u>
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
- IVA 22% su € 143.911,77	€ 31.660,59
- da cui si deduce IVA 22% sui	
certificati precedenti	€ 28.275,37 (1° certificato)
- RESTANO	€ <u>3.385,22</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
DELL'IMPRESA	€ <u>18.772,59</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€ 139.679,70
Oneri di sicurezza	€ 5.000,00
SOMMANO	€ 144.679,70

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€ 31.829,53
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€ 2.978,00
- per ribasso d'asta del 0,30%	€ 420,30
- per I.V.A. su ribasso d'asta	€ <u>92,47</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>35.320,30</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 180.000,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 143.911,77
- IVA sul conto finale	€ 31.660,59

SOMMANO € 175.572,36

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 4.427,64 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 767,93
- Risparmio su IVA	€ 168,94
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€ 2.978,00
- per ribasso d'asta del 0,30%	€ 420,30
- per I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 92,47</u>

TORNANO € 180.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con codice PAT n.92691244 presso l'INAIL di Chiavari/Genova.



13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario effettuare prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. —Art 116 del D.lgs 36/2023.



20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 02/07/25 il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Solari Giuseppe.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

risagomatura del piano viabile a tratti saltuari con rifacimento della segnaletica orizzontale nonché la realizzazione di un tratto di percorso pedonale sulla SP 33 di San Salvatore in comune di Cogorno.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;



- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice PAT n.92691244 presso l'INAIL di Chiavari/Genova e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale anche attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale tra le progressive km 0+000 e km 5+000 della SP 33 di San Salvatore nei comuni di Carasco e Cogorno, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Impresa Solari Giuseppe e c. S.a.s. Via San Lorenzo 9/C 16040 Leivi GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto			
finale	€	143.911,77	
B) Detrazioni			
- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>128.524,40</u>	
Rest a credito liquido della ditta	€	15.387,37	

(diconsi euro quindicimilatrecentoottantasette/37)

che possono essere corrisposte all'Impresa Solari Giuseppe e c. S.a.s. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 06/08/25

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA ESECUTRICE

Impresa Solari Giuseppe e c. S.a.s.

SOLARI GIUSEPPE e c. Sas
Via San Lorenzo 9/c
16040 Lerici (GE)
Tel/Fax 0185319074
Cod. Fisc. Part. IVA 01929730990

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Raffaella Dagnino



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C.33/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ANCHE ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE TRA LE PROG.VE KM 0+000 E KM 5+000 DELLA S.P. 33 DI SAN SALVATORE IN COMUNE DI COGORNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 18.772,59= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE E C. S.A.S - CUP D47H20001580001- CIG B42EA0DBE7

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023		
Note: - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	+	18.772,59			3856	2024			D47H20001580001	B42EA0DBE7
Note: Saldo Impresa Solari Giuseppe E C. sas - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	+	2.902,00	3855	2024	3664	2025			D47H20001580001	
Note: Accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 - lavoro 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	-	936,87			3856	2024			D47H20001580001	B42EA0DBE7
Note: economia sui lavori - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	-	588,77	3855	2024					D47H20001580001	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione - - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	20.148,95								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 14/08/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**