



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2237/2026

OGGETTO: CC 11/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI SULLA S.P. 62 DI FRANCO ROLANDI. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 13.796,90= (ONERI INCLUSI). CUP D47H18001130001 - CIG B83ADF8A47

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2329_2026.docx

Hash:

5E92905AC3CD499AFF2C9463854112D4DD7E2916A04C0CC5D0FA3913BECBD52E1B25A5813AA760
38256BA117CEC7EEA5C3A06A0321D663A7DBC39FE0DCEBF0F8

Nome file allegato: CC 11-23_MIT - CRE (NEC).pdf

Hash:

6E8F01D23C35CF33E88211BD6D95B9278DD34EE5B9E31B06C1CD173430E720116F631A541BD2012
F4CEA1F4186C04255844186A0AE8CF2BD1080AA8075FB2CD3

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2237/2026

Oggetto: CC 11/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI SULLA S.P. 62 DI FRANCO ROLANDI. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 13.796,90=(ONERI INCLUSI). CUP D47H18001130001 - CIG B83ADF8A47.

In data 30/07/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto dirigenziale n. 2767 del 09/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo di lavori "CC 11/23_MIT – SP dell'ufficio viabilità centro – Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti sulla S.P. 62 di Franco Rolandi – CUP D47H18001130001" e nel contempo con lo stesso Atto ne è stata affidata alla Ditta NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L., con sede in Via Roma, 91, Montoggio (GE) – P.IVA 01146030109, l'esecuzione per l'importo di € 171.513,09= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi) - CIG: B83ADF8A47 ;

Dato atto che:

- L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.029,22 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 06/01/21/3245974, rilasciata il 21/10/2025 da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., a garanzia dei lavori predetti;
- con Prot. 72231 del 02/12/2025 è stata registrata la scrittura privata tra le parti;
- con verbale del 12/01/2026 i lavori sono stati consegnati.

Responsabile Unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato il Geom. Mattia Mosetti, dipendente della stessa Direzione, come da atto di nomina dirigenziale prot. n. 52422 del 02/09/2025;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dai Servizi Tecnici (allegato) in data 30/06/2026 in cui si propone, tenuto conto del pagamento degli acconti eseguiti di € 157.716,19= (I.V.A. compresa), di liquidare alla Ditta il saldo di euro € 13.796,90= (di cui



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

I.V.A. € 2.487,96=), con nessuna economia sui lavori ;

Ritenuto di accogliere le proposte sopradette, il quadro economico dell'intervento in esame sul conto finale è il seguente:

Lavori stato finale con oneri di sicurezza	Euro 140.584,50=
I.V.A.	Euro 30.928,59=
TOTALE lavori	Euro 171.513,09=

Atteso che al saldo della spesa di € 13.796,90=, (IVA compresa) si farà fronte con le imputazioni contabili qui di seguito riportate in tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. Codice 339	10052.02 – 2002950 Impegno 4036/2025	€ 13.796,90=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di € 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare il seguente :

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	11/2023

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1. di prendere atto del CRE redatto dai servizi Tecnici in data 30/06/2026 allegato e parte integrante del presente relativo ai lavori “– SP dell'ufficio viabilità centro – Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti sulla S.P. 62 di Franco Rolandi” – CUP D47H18001130001” CIG B83ADF8A47, con codice commessa CC 11/23_MIT, il cui importo a consuntivo ammonta a € 171.513,09= (di cui I.V.A.€ 30.928,59=), oltre a somme a disposizione;
2. di liquidare a favore della Ditta NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L., con sede in Via Roma, 91, Montoggio (GE) l'importo a saldo di € 13.796,90= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi), con i seguenti dati di bilancio:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. Codice 339	10052.02 – 2002950 Impegno 4036/2025	€ 13.796,90=

3. che la Ditta in oggetto non avrà a seguito del pagamento del saldo di cui sopra nulla a pretendere, richiedere, rimostrare nei confronti di questa Direzione Territorio e mobilità di Città metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria di euro 7.029,22 mediante n. 06/01/21/3245974, rilasciata il 21/10/2025 da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., a garanzia dei lavori predetti;
5. che il Ribasso di gara del 3,500% ha comportato un risparmio di € 5.015,50= (oltre I.V.A.) sull'importo totale di progetto;
6. di procedere ad accantonare l'incentivo ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 36/2023 di € 2.368,00 e di impegnare questo importo con le somme a disposizione presente su prenotazione n. 4035/2025);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

7. che non esiste nessuna economia tra il lavoro eseguito e quello autorizzato di importo pari a € 171.513,09=;
8. che, visti i punti sopradetti, sarà rendicontato al MIT a titolo del DM 16 febbraio 2018 l'importo complessivo dell'intervento di euro 173.881,09= (Acc. 11/2023 incassato);
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
10. di dare atto che il presente Atto dirigenziale potrà ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile essere impugnato davanti al giudice ordinario competente .

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 11/23_MIT - Titolo lavoro: Interventi di
manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti lungo
la SP 62 di Franco Rolandi nel Comune di Torriglia

A) Importo lavori a base di gara	€ 145.600,00
di cui:	
- oneri di sicurezza	€ 2.300,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 34.400,00
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	<u>€ 180.000,00</u>

Impresa: Nuova Edilizia Civile s.r.l.

Contratto: Scrittura privata Prot. 72231 del 02/12/2025

Ribasso: 3,50 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 – DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO:

- Con l'atto dirigenziale n. 2767 del 09/10/2025, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 180.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2025, codice di bilancio 10052.02 azione 2002950 Pren. 4035/2025;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 52422 del 02/09/2025. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2767 del 09/10/2025 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 145.600,00

di cui:

- € 143.300,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 2.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 34.400,00

Totale quadro economico € 180.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di manutenzione straordinaria mediante la manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Nuova Edilizia Civile s.r.l. , che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 3,50 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 138.284,50 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 140.584,50 .

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.029,22 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 06/01/21/3245974, rilasciata il 21/10/2025 da FINANZIARIA ROMANA S.p.A. .

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 173.881,09 di cui € 140.584,50 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 140.584,50
	di cui:	
-	€ 138.284,50 per lavori (netto)	
-	€ 2.300,00 per oneri per la sicurezza	

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	30.928,59	
- altro	€	2.368,00	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.296,59</u>	€ <u>33.296,59</u>
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>173.881,09</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 12/01/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 11/05/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/05/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 129.275,56 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 13.796,91 (IVA inclusa) così ottenuto:

• **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

-	Importo lavori al netto conto finale	€	140.584,50	
-	a cui si deduce:			
-	1 Certificato di Pagamento	€	61.278,48	
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>67.997,08</u>	
-	Sommano	€	<u>129.275,56</u>	€ 129.275,56
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€		11.308,94

• **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

-	IVA 22% su € 140.584,50	€	30.928,59	
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>28.440,63</u>	
-	RESTANO	€	<u>2.487,96</u>	€ 2.487,96
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€		<u>13.796,90</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	138.284,50	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.300,00</u>	
SOMMANO	€	<u>140.584,50</u>	€ 140.584,50

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	30.928,59	
- Altro	€	<u>2.368,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.296,59</u>	€ 33.296,59

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 173.881,09

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	140.584,50	
- IVA sul conto finale	€	<u>30.928,59</u>	
SOMMANO			€ <u>171.513,09</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.368,00 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>2.368,00</u>	
RESTANO			€ <u>2.368,00</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 3847476/50 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 11/05/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Andrea Callero, in qualità di Legale Rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 140.584,50;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 3847476/50 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti lungo la SP 62 di Franco Rolandi SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Nuova Edilizia Civile s.r.l. .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	140.584,50
B)	Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>129.275,56</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	<u>11.308,94</u>

(Euro undicimilatrecentotto/94)

che possono essere corrisposte all'impresa NUOVA EDILIZIA CIVILE s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 30/06/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

NUOVA EDILIZIA CIVILE s.r.l.

**IMPRESA
NUOVA EDILIZIA CIVILE S.r.l.**



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



2024/05/10
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 11/23_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI SULLA S.P. 62 DI FRANCO ROLANDI. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 13.796,90= (ONERI INCLUSI). CUP D47H18001130001 - CIG B83ADF8A47

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	13.796,90			4036	2025			D47H18001130001	B83ADF8A47
Note: NUOVA EDILIZIA CIVILE S.R.L. Codice fornitore 339 La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	2.368,00	4035	2025	3459	2026			D47H18001130001	
Note: incentivo art 45 d lgs 36/2023 La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	16.164,90								

Genova li, 06/08/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**