



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2384/2023

Oggetto: CC 09/23_MIT - UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI (COMUNI VARI) PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 21.421,21= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ICOSTRA SRL.

In data 20/10/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1661 in data 24/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 180.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento localizzati dei cigli e delle scarpate stradali – Ufficio Viabilità Ponente (Comuni vari) (CUP: **D17H18001250001** – CC: 09/23_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite procedura Sintel all'Impresa I.CO.STRA SRL con sede in C.so Torino, 4/13 Genova GE per l'importo totale di € 166.225,00= (di cui € 128.250,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,00%, € 8.000,00= per oneri di sicurezza ed € 29.975,00= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 7.025,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **9911383BFC**);

Con l'Atto Dirigenziale su detto si è provveduto a registrare la transazione contabile di euro 100,00= sulle somme a disposizione dell'amministrazione, con il relativo impegno di spesa, per il pagamento diritti di segreteria per SCIA al Comune di Vobbia;

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. **06/01/21/3163676** rilasciata in data 31/07/2023 da Finanziaria Romana S.p.A dell'importo di € **5.450,00=** a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 03/08/2023 è stata stipulata scrittura privata prot. n. 58982 in data 04/08/2023 i lavori di cui sopra sono stati consegnati,

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 18/09/2023, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa I.CO.STRA SRL – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 118.607,90= (più I.V.A. al 22% € 26.093,74=) – il saldo di € 17.558,37= (che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. 3.862,84) ammonta a € **21.421,21=** con un economia di spesa di € 102,15= rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 136.166,27=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 29.956,58=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 166.122,85=</u>

Atteso che alla spesa di € **21.421,21=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
I.CO.STRA SRL	1005202.2002950 Imp. 2831/2023	€ 21.421,21=	2023

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare per l'anno 2023 l'acc.11/2023 di seguito:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2023	11/2023



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, **Codice Commessa: 09/23_MIT** – relativo agli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento localizzati dei cigli e delle scarpate stradali – Ufficio Viabilità Ponente (Comuni vari), (CUP: **D17H18001250001**) - (CIG: **9911383BFC**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 136.166,27= più I.V.A. per € 29.956,58= per un totale complessivo di € **166.122,85=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **21.421,21=** (oneri inclusi) all'Impresa I.CO.STRA SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
I.CO.STRA SRL	1005202.2002950 Imp. 2831/2023	€ 21.421,21=	2023

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. **06/01/21/3163676** rilasciata in data 31/07/2023 dalla compagnia Finanziaria Romana dell'importo di € **5.450,00=** a favore dell'Impresa I.CO.STRA SRL a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **102,15=** risultante dalla differenza tra € **166.122,85=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella inizialmente stanziata di € **166.225,00=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di dare atto che si è provveduto a liquidare al Comune di Vobbia € **100,00**= diritti di segreteria per SCIA sull'Imp. **2830/2023** somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 7) di prendere atto a seguito del punto 6) la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **166.222,85**=, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **11/2023** interamente riscosso;
- 8) di provvedere ad azzerare e mantenere sull'azione in attesa della suddetta rendicontazione € **102,15**= economia di spesa presente sull'Imp. **2831/2023** e, il residuo di € **6.925,00**= economia somme a disposizione amministrazione presente sulla pren. Imp. **2830/2023**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici



OGGETTO: Codice commessa 09/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali. (Comuni vari)

Importo lavori:	€ 143.000,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 135.000,00
- oneri di sicurezza	€ 8.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 37.000,00
Importo totale progetto	€ 180.000,00

Impresa: ICOSTRA S.R.L.

Scrittura privata del 03/08/2023

Ribasso: 5,00%

CUP D17H18001250001

CIG 9911383BFC

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori

Pubblici; il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesca Villa ed il progettista, DL e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Lucia Bellina sono stati nominati dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Ing. Gianni Marchini con atto di nomina dirigenziale in data 3/06/2023, acquisito al prot. n. 35189 del 22/06/2023, agli atti del fascicolo.

1.2 Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 20/06/2023, è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 il 20/06/2023, per un importo complessivo di € **180.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori € **143.000,00**

di cui

- € **135.000,00** per lavori soggetti a ribasso
- € **8.000,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ **37.000,00**

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **180.000,00**

Avvalendosi della piattaforma Sintel, e degli elenchi formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante dell'Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione, è stato invitato l'Operatore Economico I.CO.STRA S.R.L. a presentare offerta per i lavori in oggetto.

Con Atto Dirigenziale n. 1661 del 24/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali. (Comuni vari)" (CUP D17H18001250001 - CIG 9911383BFC); con lo stesso Atto Dirigenziale è stato disposto di affidare l'esecuzione delle lavorazioni all'operatore economico I.CO.STRA S.R.L.

1.2 – FINANZIAMENTO: Come risulta dall’atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021, l’opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n. 11 del 2023).

1.3 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale in corrispondenza del km 10+050 della SP 8 di Vobbia mediante posa in opera di reti paramassi e/o rinforzo della rete esistente sul versante a monte della sede stradale, appartenenti alla categoria OS12B.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’Ing. Lucia Bellina (dipendente dell’Amministrazione della Città Metropolitana) nominato dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità con atto di nomina Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità.

1.5 – GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: Atteso che il valore dei lavori è di importo inferiore a € 150.000,00 si è proceduto ad affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 ltt a) della legge di conversione e modifica del decreto legge n 76 del 202, come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, avvalendosi degli elenchi formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante dell’Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione. Tramite la piattaforma E-procurement “Sintel” di ARIA SPA l’impresa I.CO.STRA S.R.L è stata invitata a presentare l’offerta economica con il ribasso massimo in percentuale; tale operatore economico ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base di gara del 5,000% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 128.250,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 8.000,00) per un importo contrattuale complessivo di € 136.250,00;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 5.450,00 -giuste le riduzioni di legge- mediante polizza fideiussoria n° 06/01/21/3163676 del 31/07/2023, rilasciata da Finanziaria Romana;

1.7 - PERIZIE DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:

A) Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1661/2023 del 24/07/2023:

➤ Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 5,00%) € **136.250,00**

di cui:

- € 128.250,00 per lavori soggetti a ribasso (netto)
- € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € **43.750,00**

di cui:

- € 2.680,00 per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
- € 2.860,00 spese tecniche, etc.
- € 29.975,00 I.V.A. sui lavori contrattuali

E inoltre

- € 6.750,00 ribasso d'asta 5,00 % su 135.000,00 €
- € 1.485,00 I.V.A. sul ribasso d'asta

Totale quadro economico post offerta € 180.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale del 04/08/2023;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata del 03/08/2023, i lavori dovevano concludersi entro 75 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 17/10/2023.



2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario assegnare ulteriori giorni;

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste di proroga;

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è fissato al 17/10/2023.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/09/2023, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art.15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: non sono stati subappaltati lavori durante l'esecuzione delle opere;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori hanno riguardato in particolare l'intervento in urgenza effettuato per disgiungere parte del versante pericolante.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dal 1° e unico stato di avanzamento e dal certificato di pagamento ad esso relativo ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 118.607,90 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 18/09/2023 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 17.558,37** (IVA esclusa), pari a **€ 21.421,21 IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 136.166,27
a cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 118.607,90
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 17.558,37

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 136.166,27	€ 29.956,58
▪ da cui si detrae IVA 22% su	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 26.093,74
▪ RESTANO per IVA	€ 3.862,84
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	<u>€ 21.421,21</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 135.000,00
➤ Oneri di sicurezza	€ 8.000,00
SOMMANO	€ 143.000,00
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante	
- I.V.A. sui lavori	€ 31.460,00
- Altro	<u>€ 5.540,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 37.000,00</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 180.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 136.166,27
di cui:	
- Importo lavori eseguiti ribassato	€ 128.166,27
- Oneri di sicurezza	€ 8.000,00
➤ IVA sul conto finale	€ <u>29.956,58</u>
➤ Totale	€ 166.122,85

Pertanto rimane una differenza attiva di € 13.877,15

così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 83,73
- Risparmio su IVA	€ 18,42
- Risparmio ribasso d'asta	€ 6.750,00
- Residuo IVA su 6.750,00 €	€ 1.485,00
- Risparmio su altro	€ 5.540,00

TORNANO €180.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad accordi bonari art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova (GE) mediante polizza assicurativa n° 7149983 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 14/09/2023 allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. n°. INPS_36281018 del 05/06/2023 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate,

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.



Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 18/06/2023 la sottoscritta Ing. Lucia Bellina si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Signor Giogio Bertuccini rappresentante legale dell'impresa I.CO.STRA S.R.L. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: *fornitura e posa in opera di reti paramassi e rinforzo di rete paramassi esistente al k 10+050 della SP 8 di Vobbia.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: La sottoscritta Ing. Lucia Bellina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 136.166,27 oltre € 29.956,58 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 13.877,15;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova (GE) mediante polizza assicurativa N. 7149983 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che gli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali. (Comuni vari) (CC 09/23_MIT) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'Impresa I.CO.STRA S.R.L con sede in Corso Torino 4/13 – 16129 Genova

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA di Legge):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 136.166,27

B) Detrazioni

- Per somme in acconto già erogate; € 118.607,90

Resta a credito liquido della ditta € 17.558,37

(diconsi euro diciassettemilacinquecentocinquantotto/37)

che possono essere corrisposte all'Impresa I.CO.STRA S.R.L a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 18/09/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI


.....
(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA APPALTARICE
I.CO.STRA S.r.l.
DIRETTORE TECNICO.....

(Ing. Simone Baruffi)

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Francesca Villa)




CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 09/23_MIT - UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI (COMUNI VARI) PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 21.421,21= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA ICOSTRA SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70						11	2023		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2023 - LAV. 59														
USCITA	1005202	0	2002950	-	102,15			2831	2023				D17H18001250001	9911383BFC
Note: economia sui lavori - LAV. 59														
USCITA	1005202	0	2002950	-	6.925,00	2830	2023						D17H18001250001	
Note: economia sulle somme a disposizione amm.ne - LAV. 59														
USCITA	1005202	0	2002950	+	21.421,21			2831	2023				D17H18001250001	9911383BFC
Note: I.CO.STRA. SRL - LAV. 59														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	14.394,06									

Genova li, 24/10/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**