



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2394/2025

OGGETTO: PNRR: M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINA E SERVIZI ANNESSI, CON EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE - VIA SORACCO 7 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE (EX IPSSAR MARCO POLO) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CREAZIONE DI ACCERTAMENTO PER PENALI

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2249_2025.docx

Hash:

4CC923925A9D5C358813B3EFCB073379990EAFEE0AE54E2D228A430399FB24E84916768B547091D
66708B08786C28A3988B04D3D8E73E83A6356283758407466

Nome file allegato: MOD.COL10 - Rev.5 - Certificato di regolare esecuzione dnsh

target_REV.pdf.p7m

Hash:

C1C01EFE8E513E915C2A2CD9058E22863EA3B58339671D4E16F899D6A980FAA164FC89EEB28EB9C
6D45FCF7D53BD1C2AE5F4795572D2D873DB126E6B3F94831F

Nome file allegato: conto finale mod antic.pdf.p7m

Hash:

8A1C92205368878FAA09309A9F80EB4D5EE0D00BFEDFC50C963DB81A4F52BF5C319728476E83D30
FF68607BE9DA27EA030CA1816E47A0E516C7522363C55FD88

Nome file allegato: RELAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI A OPERAZIONE "R".pdf.p7m

Hash:

BB8305817EE734A70CD33F7763D22B84971BE2A3449AE689ED67E147A9646315EF8AE449F10B3F3
DB7C433A6DEAE6164076F45EF39DF3663D2FA5B07762EA3E6

Nome file allegato: MOD.ESE14 Rev.5 - Certificato ultimazione lavori rev 4.pdf.p7m

Hash:

AD2318DBDD3DA6D5B1482447CCEE59C3D6A6661ED472F7E511967C070E5F768F782B60C7882397
847660A41C72693F9BCED5F6072AC10FF5191ED69BCC1E91D6

Nome file allegato: esito positivo congruità.pdf

Hash:

39D27482FA422EF6D631CE018BAB8B725FF74EB3CD709FC16CD7D4D5B4082AC772CBE9F2DE6457
91543F2B260525732BDCB1FAB52B336A6D5C85DC54F717C2D0

Nome file allegato: GRUPPO SAPA_DURC_REGOLARE_13_11_2025.pdf

Hash:

465A2209EC317C44D1B40FC912E27C80D3E39BFDD2B040AE18042C8D0C923549C22887E3F22C1B5
BD29F4406AF9C9A47D1A8B071A8B2A29606076EC67B357028

Nome file allegato: Relazione DNSH RUP.pdf.p7m

Hash:

7CCD6AB8DF9768B335BB05EA6062CF22BCBB02B15A7DDAE628C80AF092309D1271EFB63B54C4FE
7D75A652FC85AA80A01E85301E7FBA783971F5CF22904C577A

Nome file allegato: MOD.ESE 25 - Rev.5 - Relazione DL sul conto finale lavori_REV.pdf.p7m

Hash:

DD572D3FFA0D4B61029FE7B82523ABFA75D492C8A452911AB3B09EF9CADF92D697180AAD5B0C68
1F0C5390E2A674E36151C6AA58B7864FCE57FEA7212FACCE71

Nome file allegato: DNSH San Colombano_rev2.pdf.p7m

Hash:

0045CD7C685543BAD1DC76A975D9A37623AC41077D698178CC47B14BE9B9551C862A5B08DF51F0
84BAD5E92F04EC39D02A897C95A106592180074717D5CBD4ED

Nome file allegato: MAGGIORE NICOLA.pdf

Hash:

001B2A0020B7E44B45283E804BA97732018FBFA816FD378430AB5C4D354D5BCC3341C15E3E8560D
135B706DD8E5C9D27A932FAE3966CB87E84C00791A565BF44

Nome file allegato: ALAIA MIRKO.pdf

Hash:

7B1A1F99780E517B846990DD82F202D96651B0AE2AFCFAB100CE35817A957A3E748B98DA6C9C0E4
6679E097DC9659E8417095E43BDF03C39CBE2A9D8B4063268

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 2394/2025

Oggetto: PNRR: M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINA E SERVIZI ANNESSI, CON EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE – VIA SORACCO 7 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE (EX IPSSAR MARCO POLO) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CREAZIONE DI ACCERTAMENTO PER PENALI.

In data 03/09/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024; Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

*efficientamento impianti e strutture – via Soracco, 7 - 16040 - San Colombano Certenoli (GE)
(EX IPSSAR Polo Marco) - CUP D39J21003540001 CIG 92886769EA”.*

- con atto dirigenziale n. 2148/2021 dell'11/10/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi;
- con atto dirigenziale n. 1426/2025 del 22/05/2025 è stato aggiornato l'elenco degli incarichi degli uffici di direzione lavori per le commesse gestite dal Settore Edilizia, e l'ufficio di direzione lavori per l'intervento in argomento risulta così composto:
 - Direttore lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Giorgio Guasco;
 - Direttori operativi: Ing. Filippo Dogliani, Ing. Federico Gallesi, Per. Ind. Simona Mansutti, Per. Ind. Roberto Schenone;
 - Ispettore di cantiere: Geom. Alessandro Canepa;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 592/2022 del 24/03/2022 è stato affidato all'operatore economico Architetto Davide Domenighini costituito in RTP con: Arch. Nicola Chiari e Arch. Sara Rastelli, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il “LAS.21.00020.SER.00001 – Servizio di progettazione esecutiva relativa all'intervento di servizio di progettazione esecutiva relativa all'intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – Via Agostino Soracco 7 - San Colombano Certenoli (EX IPSSAR Polo Marco). CUP D49J22000570003 CIG Z60353A265” per l'importo contrattuale di € 25.937,23 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 32.909,16 oneri previdenziali e fiscali esclusi);
- con atto del RUP n. 1299/2022 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1335/2022 del 16/06/2022 è stata approvata la determina a contrarre relativa all'intervento in argomento;
- con atto dirigenziale n. 1754/2022 del 29/07/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per l'intervento “ID 4539 - PNRR M4 C1 I3.3 LAS.21.00020 - Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – via Soracco, 7 – 16040 - San Colombano Certenoli (GE) (ex IPSSAR Polo Marco) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA” all'operatore economico Gruppo SAPA Srl con sede legale in Caivano (NA), per un importo contrattuale di € 350.006,79 oneri fiscali esclusi (€ 427.008,2 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 22,874%;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata n.217 di Repertorio 2022 del 16/09/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/10/2022, come da Verbale agli atti d'ufficio;
- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 806/2023 del 07/04/2023 si è preso atto della modifica al contratto, relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) e comma 2, D.Lgs 50/2016 per un maggiore importo contrattuale di €. 7.662,43 oneri fiscali esclusi (€ 9.348,16 oneri fiscali inclusi) per un nuovo importo contrattuale pari a € 357.669,22 oneri fiscali esclusi (€ 436.356,45 oneri fiscali inclusi);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- i lavori sono stati sospesi in data 19/06/2023 e ripresi in data 27/11/2023, come da verbali agli atti della pratica;
- i lavori sono stati ulteriormente sospesi in data 01/02/2024 e ripresi in data 04/03/2024, come da verbali agli atti della pratica;
- i lavori sono stati ultimati in data 14/03/2024;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, trasmesso con nota prot. 17770/2025 in data 24/03/2025 e successivamente modificato con nota prot. n. 46995/2025 del 04/08/2025 emesso dal Direttore Lavori e sottoscritto dal RUP in data 04/08/2025, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- il saldo finale dei lavori è pari a € 52.838,27 oneri fiscali esclusi (€ 64.462,69 oneri fiscali inclusi);
- il RUP ha applicato una penale pari a € 14.700,00 per 42 giorni di ritardo sull'ultimazione lavori;

Dato altresì atto che:

- con nota prot. n. 4313/2023 del 24/01/2023 l'appaltatore Gruppo Sapa S.r.l. chiedeva l'autorizzazione al subappalto delle lavorazioni relative agli impianti termoidraulici nei confronti della ditta "Idraulica Alaia Mirko" per l'importo di € 35.657,00;
- con nota prot. n. 13741 del 29/02/2024 il RUP, preso atto della parziale esecuzione delle lavorazioni idrauliche da parte del subappaltatore "Idraulica Alaia Mirko" disponeva affinché l'esecuzione delle lavorazioni residue di tale subappalto, pari a € 17.287,00, fossero eseguite direttamente dall'appaltatore, che accettava, dando altresì atto dell'avvenuto pagamento di € 18.370,00 riconosciuto dall'appaltatore al subappaltatore per le opere già eseguite (nota prot. n. 8900/2024 del 09/02/2024)
- con nota prot. n. 4174/2023 del 24/01/2023 l'appaltatore "Gruppo Sapa S.r.l." chiedeva l'autorizzazione al subappalto delle lavorazioni relative agli impianti elettrici nei confronti della ditta "Impianti Elettrici di Maggiore Nicola" per l'importo di € 43.756,20;
- con nota del 14/02/2024 ed acquisita con prot. n. 12574/2024 del 26/02/2024, agli atti della pratica, sono stati formalizzati gli accordi tra appaltatore "Gruppo Sapa S.r.l." e il subappaltatore "Impianti Elettrici di Maggiore Nicola" con questi termini:
 - il subappaltatore aveva parzialmente eseguito prestazioni previste nel contratto di subappalto quantificate in € 12.716,00, e liquidate dall'appaltatore;
 - le prestazioni previste nel contratto di subappalto che dovevano ancora essere completate da parte del subappaltatore, ammontavano a € 13.500,52 e per tale importo residuale veniva richiesto, congiuntamente da appaltatore e subappaltatore, il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- le lavorazioni residue di tale subappalto, pari a € 17.539,68, da eseguire direttamente dall'appaltatore;
- con nota prot. n. 46995/2025 del 04/08/2025 il RUP, prendendo atto della parziale esecuzione delle lavorazioni elettriche da parte del subappaltatore “Impianti Elettrici di Maggiore Nicola”, ha proposto l’attuazione delle procedure previste ai sensi art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 per il pagamento diretto delle spettanze dovute al subappaltatore € 13.500,52 e, contestualmente, procedere alla liquidazione delle somme, rimodulate sulla base di quanto sopra esposto, spettanti all’appaltatore “Gruppo Sapa S.r.l.”, in forza del collaudo delle opere;

Ritenuta accoglibile la sopracitata proposta del RUP e la successiva liquidazione del saldo finale dei lavori per un totale di € 52.838,27 oneri fiscali esclusi (€ 64.462,69 oneri fiscali inclusi), nel seguente modo:

- € 13.500,52 (esente IVA art.17 ter) a favore del subappaltatore “Impianti Elettrici di Maggiore Nicola”;
- € 39.337,75 oneri fiscali esclusi (€ 50.962,17 oneri fiscali inclusi) a favore di Gruppo SAPA Srl;

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati		Euro	IVA	Importo IVA compresa
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	356.790,70		
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	878,52		
Totale complessivo Contratto		357.669,22	78.687,23	436.356,45
Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
	Anticipazione	105.002,04	23.100,45	128.102,49
	1 SAL	91.762,88	20.187,83	111.950,71
	2 e ultimo SAL	108.066,03	23.774,53	131.840,56
	SALDO finale a favore di appaltatore e subappaltatore	52.838,27	11.624,42	64.462,69
Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate		357.669,22	78.687,23	436.356,45



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, si conferma il Quadro Economico dell'intervento "PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – IPSSAR Polo Marco succ.le via Soracco, 7 – 16040 - San Colombano Certenoli (GE) CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA" risulta articolato come segue:

IMPORTO LAVORI		QTE finale
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	356.790,70
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	878,52
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		357.669,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00
2	Imprevisti	2.376,46
3	Spese progettazione esecutiva compreso 4%	26.974,72
4	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)	9.071,02
5	I.V.A. 22% sui lavori	78.687,23
6	I.V.A. 22% su altre voci	6.897,26
7	FOI	61.000,00
8	Ribasso comprensivo di I.V.A. e arrotondamenti	126.324,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		313.330,78
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		671.000,00

Dato atto che l'importo del QTE dell'intervento di € 671.000,00 trova copertura nel seguente modo:

- Euro 610.000,00 finanziamento PNRR assegnato dapprima con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e, successivamente, in forma definitiva con DM n. 217 del 15/07/2021 e incluso nel PNRR - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" stanziati sul capitolo di bilancio 04022.02.200;
- Euro 61.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che, visto quanto sopra esposto, occorre precisare i seguenti aspetti contabili:

- sul capitolo di spesa 04022.02.2003971, come segue:
 - *per quanto attiene il subappalto di “Impianti Elettrici di Maggiore Nicola”*: riduzione dell’impegno di spesa n. 96/2024 a favore dell’appaltatore Gruppo Sapa S.r.l per l’importo di € 13.500,52 e seguente assunzione di un nuovo impegno del medesimo importo a favore del subappaltatore “Impianti Elettrici di Maggiore Nicola”;
 - *per quanto attiene il contratto d’appalto Gruppo Sapa S.r.l*: procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 172/2024, per € 0,01 di arrotondamento IVA, dalla prenotazione 63/2024;
- sul capitolo di entrata 30500.02.3002630, come segue:
 - *per quanto attiene all’applicazione della penale* per un ritardo di 42 giorni nell’ultimazione dei lavori, creazione accertamento per € 14.700,00;

Richiamato altresì:

- la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto: *“Indicazioni generali per l’utilizzo dei ribassi d’asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell’istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”* che riconosce il sistema informativo accessibile all’indirizzo web <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato “Portale FUTURA” quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;
- in data 26/04/2024 gli uffici della Stazione Appaltante caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 3395, in conformità con le linee guida allora vigenti (marzo 2024), con la quale si chiedevano “Modifica Tipologia”, “Modifica Titolo” e “Altra Modifica: modifica contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. e) e comma 2, D.Lgs 50/2016” per l’intervento in argomento;
- in data 09/10/2024 a causa della prolungata attesa senza riscontro formale, essendo sopraggiunta la necessità ormai improrogabile di porre all’attenzione del Ministero la richiesta di modifica al contratto per l’intervento in argomento, gli uffici procedevano a richiedere la chiusura dell’istanza 3395 al fine di inoltrare la sola istanza di modifica al contratto, ai sensi delle linee guida allora vigenti (3 ottobre 2024);
- In data 27/11/24 il portale FUTURA ha sbloccato l’istanza 3395 per inserimento integrazioni e, in tale occasione, sono state eliminate le richieste di modifica titolo e tipologia, inizialmente previsti, ai sensi delle linee guida allora vigenti (17 ottobre 2024);
- in data 16/01/2025 con nota prot. n. 2703/2025 del 17/01/2025 l’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta di “modifica contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. e) e comma 2, D.Lgs 50/2016” presentata dalla Stazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Appaltante approvando l'istanza ID n. 9221;

Rilevato altresì che con nota prot. n° 46995/2025 in data 04/08/2025 il RUP con il Direttore dei Lavori hanno sottoscritto e trasmesso alla Stazione Appaltate la documentazione attestante che:

- i target PNRR relativi all'investimento in oggetto sono stati rispettati, come si evince dal certificato di regolare esecuzione;
- le tempistiche e le milestones PNRR previste per l'intervento in oggetto sono state rispettate, come si evince dal certificato di regolare esecuzione;
- è stato rispettato il principio del DNSH come si evince dall'allegato specifico e relative Check List ex post presenti a corredo del certificato di regolare esecuzione;
- sono stati rispettati i requisiti indicati e previsti in fase di sottoscrizione dell'Accordo di concessione;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

(artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento "PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture - IPSSAR Polo Marco Succursale, via Soracco, 7 - 16040 - San Colombano Certenoli (GE) - CUP D39J21003540001 CIG 92886769EA", agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva n. 112948864 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Ag. Partenope di Caivano (NA) il 09/08/2022;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 4) di procedere alla liquidazione e al pagamento a favore dell'operatore economico Gruppo SAPA Srl della rata di saldo relativa alle lavorazioni eseguite di € 52.838,27 oneri fiscali esclusi (€ 64.462,69 oneri fiscali inclusi) previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 54.951,80 (comprensivi degli interessi legali) come segue:
 - € 13.500,52 (esente IVA art.17 ter) a favore del soggetto "Impianti Elettrici di Maggiore Nicola" come da prospetto contabile in calce al presente atto;
 - € 39.337,75 oneri fiscali esclusi (€ 50.962,17 oneri fiscali inclusi) a favore di Gruppo SAPA Srl, come da prospetto contabile in calce al presente atto;
- 5) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 6) di approvare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa;
- 7) di inviare copia del presente atto all'operatore economico Gruppo SAPA Srl;
- 8) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 10) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR: M4 C1 I3.3 - LAS.21.00020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINA E SERVIZI ANNESSI, CON EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE - VIA SORACCO 7 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE (EX IPSSAR MARCO POLO) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CREAZIONE DI ACCERTAMENTO PER PENALI

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	30500.02	0	3002630	+	14.700,00					1660	2025	D39J21003540001	
Note: LAS.21.00020 - applicazione della penale per un ritardo di 42 giorni sull'ultimazione dei lavori													
USCITA	04022.02	0	2003971	-	13.500,52	63	2024	96	2024			D39J21003540001	92886769EA
Note: LAS.21.00020 - riduzione impegno operatore economico Gruppo SAPA srl e reintegrazione prenotazione 63/2024 per pagamento diretto a subappaltatore													
USCITA	04022.02	0	2003971	+	13.500,52	63	2024	3773	2025			D39J21003540001	92886769EA
Note: LAS.21.00020 - creazione impegno di spesa per pagamento diretto a favore del subappaltatore "Impianti elettrici di Maggiore Nicola" e pagamento rata di saldo ditta subappaltatrice "Impianti elettrici di Maggiore Nicola" - lav. 66 M4.C1.I3.3 PNRR. Codice fornitore: 80495													
USCITA	04022.02	0	2003971	+	13.500,52	63	2024	96	2024			D39J21003540001	
Note: LAS.21.00020 - reintegrazione su prenotazione 63/2024 a seguito di riduzione impegno 96/2024													
USCITA	04022.02	0	2003971	+	41.614,00			96	2024			D39J21003540001	92886769EA
Note: LAS.21.00020 - Pagamento rata di saldo a favore dell'operatore economico Gruppo SAPA srl - lavoro 66 - PNRR Edilizia scolastica decreto MIUR 217 del 10/03/2021													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USC TA	04022.0 2	0	20039 71	+	9.348,16			172	2024			D39J 21003 54000 1	9288 6769 EA	
Note: LAS.21.00020 - pagamento rata di saldo a favore dell'operatore economico Gruppo SAPA srl - lavoro 66 - PNRR Edilizia scolastica decreto MIUR 217 del 10/03/2021														
USC TA	04022.0 2	0	20039 71	+	0,01	63	2024	172	2024			D39J 21003 54000 1	9288 6769 EA	
Note: LAS.21.00020 - Integrazione impegno di spesa di variante a favore di Gruppo Sapa Srl per arrotondamento IVA. Codice Anagrafe Fornitore 80495 - lavoro 66 - PNRR Edilizia scolastica decreto MIUR 217 del 10/03/2021														
TOTALE ENTRATE:				+	14.700,00									
TOTALE SPESE:				+	64.462,69									

Genova li, 12/09/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**