



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2464/2024

OGGETTO: CC: 04/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO CROLLO SEDE STRADALE SP 34 DI COGORNO AL KM 5+800, IN COMUNE DI COGORNO LOCALITÀ BRECCANECCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 26.932,07= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO STRL SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2711_2024.docx

Hash:

59FE4EDF502DDF8043DB23DA7CF8B3B7E72F03039C20FEB8EC1E71BF7B501F5361936DBD02C1D1
178FF05EEC806BC99B7EACF9A521F7B3759B6C41EEFE03E5CD

Nome file allegato: CRE_CC-04_24_SU.pdf

Hash:

6DB405CC878282A9C130376119702575A394F04B3CE31958B1E54FC43142AE1AB136826ED221B5A
BFFFBCD62972302465AC30693D3FB11C4769E1FC2746E2E3D

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2464/2024

Oggetto: CC: 04/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO CROLLO SEDE STRADALE SP 34 DI COGORNO AL KM 5+800, IN COMUNE DI COGORNO LOCALITÀ BRECCANECCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 26.932,07= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO STRL SRL.

In data 01/10/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 11/03/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di € 240.000,00= (di cui € 194.370,38= per lavori compresi oneri di sicurezza e costo del personale, ed € 42.761,48= per IVA al 22% oltre € 2.868,14= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale della SP 34 di Cogorno al km 5+800, in comune di Cogorno, affidati all'Impresa SOLARI SILVANO SRL (CUP **D57H24000960002**);

Visto il Decreto n. 23 del 28 marzo 2024 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 240.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale della SP 34 di Cogorno al km 5+800, in comune di Cogorno ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di € 240.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione)";

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1137 del 08/05/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'Impresa SOLARI SILVANO SRL, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo totale di € **237.131,86=** (di cui € 126.411,62= per lavori, al netto dello sconto applicato del 15,00%, €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

59.658,76= costo del personale, €. 8.000,00= per oneri di sicurezza, ed € 42.761,48= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 2.868,14= per somme a disposizione dell'Amministrazione CC: 04/24_SU) (CIG: **B10FE499AC**); per errore materiale nell'oggetto, nel prospetto dati contabile è stato indicato il CUP e il CIG di un altro lavoro e, nella pag. 3 - punto 1) e pag. 4 punto 7) del dispositivo è stato riportato un CUP è errato;

Con il presente atto si rettificano i dati CUP e CIG errati e si conferma che gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti: CUP: **D57H24000960002**; - CIG: **B10FE499AC**;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **12/09/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare all'Impresa SOLARI SILVANO SRL - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 210.029,40= (di cui € 37.874,16= per quota IVA al 22%) – il saldo di € **22.075,47** = che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **26.932,07=** con un economia di spesa di € **170,39=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di € **26.932,07=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI SILVANO SRL	1005202 2002934 Imp. 2198/2024	€ 26.932,07=	2024

Vista la delibera della Regione Liguria 1369/2023 del 27/12/2023 che riconosce un contributo di complessivi **310.823,00** a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente in occasione degli eventi occorsi sul territorio metropolitano nel periodo 24 ottobre – 5 novembre 2023;

Per l'intervento di somma urgenza CC: 04/24_SU è stato disposto l'accertamento in entrata della somma complessiva di € 240.000,00= (oneri inclusi secondo il computo) secondo lo specchietto che segue:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4001697	240.000,00=	2024	979

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **12/09/2024**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale della SP 34 di Cogorno al km 5+800, in comune di Cogorno, per la spesa totale di € **236.961,47=** oneri inclusi eseguiti dall'Impresa SOLARI SILVANO SRL (CC: 04/24_SU) – (CUP: **D57H24000960002** - CIG: **B10FE499AC**);
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € **26.932,07=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa SOLARI SILVANO SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI SILVANO SRL	1005202 2002934 Imp. 2198/2024	€ 26.932,07=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **170,39=** risultante dalla differenza tra € **236.961,47=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **237.131,86=** oltre € **2.868,14=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 5) di accantonare € **2.868,14=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sulla prenotazione Imp. **1998/2024** somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che la somma complessivamente spesa vedi punto 4 e 5) è pari ad € **239.829,61=**;
- 7) di ridurre l'impegno n. 2198/2024 di € **170,39=** in quanto corrispondente all'economia di spesa;
- 8) di ridurre l'accertamento n.979/2024 di € 170,39=;
- 9) di dare atto che la Regione Liguria con Delibera di Giunta n. 565 del 06/06/2024 a fronte di un importo richiesto di euro **240.000,00=** ha riconosciuto alla città Metropolitana per l'intervento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

relativo all'evento meteorologico del 9 – 10 marzo occorso sulla SP. 34 di Cogorno euro €
210.728,37=;

- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. 1,4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: Codice commessa 04/24_SU - Lavori di Somma Urgenza per il
ripristino del corpo stradale della SP 34 di Cogorno al km
5+800 in comune di Cogorno

A) Importo lavori a base di gara € 194.370,38

di cui:

- importo ribassato € 126.411,62

- costo del personale € 59.958,76

- oneri di sicurezza € 8.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 45.629,62

Importo totale progetto (A+B) € 240.000,00

Impresa: Solari Silvano s.r.l. Corso A. Gianelli 12/2 Chiavari GE

Verbale di Somma Urgenza del 11/03/24

Ribasso: 15,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante a seguito di uno smottamento a valle e il conseguente crollo della sede stradale in data 10/03/24; il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Ravera, è stato individuato con atto n° 1137 in data 08/05/24. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo di € 240.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 194.370,38

di cui

- € 126.411,62 per lavori ribassati
- € 59.958,76 per costo del personale
- € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) Iva 22% sui lavori contrattuali € 42.761,48

b) Imprevisti, spese tecniche etc. € 2.868,14

Totale somme a disposizione € 45.629,62

Totale quadro economico € 240.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 40200.01 Capitolo 0 Azione 4001697 Impegno 2198/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la ricostruzione della sede stradale franata della SP 34 al km 5+800 mediante:

- l'esecuzione di cordolatura in calcestruzzo armato su paratia di micropali a centro carreggiata al fine di preservare i terreni a monte della strada e garantire le successive lavorazioni in sicurezza;
- di muro di sostegno in calcestruzzo armato di sviluppo 12 m e di altezza circa 3 m fuori terra con fondazione su micropali;

- rimozione del materiale franato sui terreni a valle della SP 34;
- l'esecuzione di cordolatura in calcestruzzo armato di sviluppo 18 m con fondazioni su micropali a prosecuzione del muro di sostegno;
- ripristino delimitazioni marginali e pavimentazione stradale.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dall'Ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 1137 in data 08/05/24;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 15,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 126.411,62 oltre gli oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 194.370,48;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 240.000,00 di cui € 194.370,38 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	194.370,38
	di cui		
	-	€	126.411,62 per lavori (netto)

- € 59.958,76 per costo del personale
- € 8.000,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c) I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€ 42.761,48
d) Imprevisti, spese tecniche etc.	<u>€ 2.868,14</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 45.629,62</u>

Totale quadro economico consuntivo	<u>€ 240.000,00</u>
------------------------------------	---------------------

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 11/03/24 in data 11/03/24;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 08/06/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/06/24, come da certificato in data 08/06/24, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente dalla rimozione del materiale franato a valle della sede stradale, scavi per cordolo nonché sistemazione muri a secco, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili e che si allegano alla presente.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 82.517,08 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto ed € 89.638.16 relativamente al 2° SAL a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08/06/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 26.932,07 (IVA inclusa) così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

-	Importo lavori al netto conto finale	€	194.230,71
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€	82.517,08
-	a cui si deduce 2 Certificato di Pagamento	€	89.638,16
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	<u>22.075,47</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 194.230,71	€	42.730,76
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati precedenti	€	18.153,76 (1° certificato)
		€	19.720,40 (2° certificato)
-	RESTANO	€	<u>4.856,60</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>26.932,07</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€	126.411,62
Costo del personale	€	59.958,76
Oneri di sicurezza	€	8.000,00
SOMMANO	€	194.370,38
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	42.761,48

-	Imprevisti, lavori di sistemazione	€ <u>2.868,14</u>
	Totale somme a disposizione	€ <u>45.629,62</u>
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 240.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

-	Importo netto conto finale	€ 194.230,71
-	IVA sul conto finale	€ 42.730,76
	SOMMANO	€ 236.961,47

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 3.038,53 così ripartita:

-	Risparmio sui lavori	€ 139,67
-	Risparmio su IVA	€ 30,72
-	Risparmio su altro	€ 2.868,14
	TORNANO	€ 240.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n.20144543/33 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 25/07/24,

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali". Le prove sono eseguite dalla ditta EDILCONTROL S.r.l. come risulta dai seguenti certificati:

- certificato n°.242602/2397 del 11/09/2024 - prova di compressione su calcestruzzo con esito "soddisfacente";
- certificato n°.242603/2398 del 11/09/2023 - prova di trazione e piega su acciaio per c.a. con esito "assenza di cricche";

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. —Art 116 del D.lgs 36/2023

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 10/09/24 il sottoscritto Ing. Marco Ravera si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Cuneo Alberto.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

ricostruzione della sede stradale franata della SP 34 al km 5+800.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 20144543/33 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del corpo stradale della SP 34 di Cogorno al km 5+800 in comune di Cogorno SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Solari Silvano srl con sede in Corso A. Gianelli 12/2 Chiavari GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato/corretto dello Conto		
	finale	€	194.230,71
B)	Detrazioni		
	- Per somme in acconto già erogate;	€	82.517,08
	Sommano	€	<u>89.638,16</u>

Resta a credito liquido della ditta

€ 22.075,47


(diconsi euro ventidue milasettantacinque/47)

che possono essere corrisposte all'impresa Solari Silvano srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 12/09/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera



L'IMPRESA ESECUTRICE


Impresa Solari srl

Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo Gianelli 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresasolari@gmail.com

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC: 04/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO CROLLO SEDE STRADALE SP 34 DI COGORNO AL KM 5+800, IN COMUNE DI COGORNO LOCALITÀ BRECCANECCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 26.932,07= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO STRL SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4001697	-	170,39					979	2024		
Note: REGIONE LIGURIA - eventi occorsi sul territorio 24 ottobre 5 novembre 2023													
USCITA	1005202	0	2002934	+	2.868,14	1998	2024	3502	2024			D57H24000960002	
Note: accantonare fondo incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36													
USCITA	1005202	0	2002934	-	170,39			2198	2024			D57H24000960002	B10FE499AC
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002934	+	26.932,07			2198	2024			D57H24000960002	B10FE499AC
Note: Pagamento saldo Impresa SOLARI SILVANO SRL - Lav. 135													
TOTALE ENTRATE:				-	170,39								
TOTALE SPESE:				+	29.629,82								

Genova li, 04/10/2024

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale