



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 249/2025

OGGETTO: CC 01/20_MIT_SAD1 - LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, SENSORI DI MOVIMENTO E IDROMETRI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 142,10= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA TECHCOM SRL - CUP D87H18001280001 - CIG ZE03AA3031

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: DET_DETE_249_2025.pdf

Hash:

8E7BBEAC06808F293B08B3F5893E45D2322121BD30165B49B34A24975C550227066FC7D292858D9
B785EAACDC72A48A9AE9360DF325565532F7E72714107CA66

Nome file allegato: CRE TECHCOM.pdf

Hash:

3221F19D5CAB209441415BA7E841C42B951A85472FCBD5384777E36E1F91B582BD806BC79BD3B09
F07B15745F4321AEAB6A63E22AA673B8A59A23D2306761E13

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 249/2025

Oggetto: CC 01/20_MIT_SAD1 - LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, SENSORI DI MOVIMENTO E IDROMETRI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 142,10= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA TECHCOM SRL - CUP D87H18001280001 - CIG ZE03AA3031.

In data 04/02/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. **96 del 19 dicembre 2024** con cui è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027**

Considerato che:

Con atto dirigenziale n. 1346 del 14/06/2023, nell'ambito del lavoro principale è stato affidato il servizio di SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, SENSORI DI MOVIMENTO E IDROMETRI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO, alla Ditta TECHCOM SRL con sede in Via Argonne, 5R, Genova per l'importo di euro 28.615,10= (oneri fiscali inclusi); CC: 01/20_MIT -SAD 1 - CUP: D87H18001280001 - CIG ZE03AA3031

- Responsabile del Procedimento è stato nominato l'Ing. Francesca Villa, responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, come da atto di nomina prot. n. 60629 del 07/12/2021, mentre Direttore dell'esecuzione dell'incarico in oggetto è l'Arch. Chiara Truffelli, Funzionario della stessa Direzione;

In data 22/06/2023 è stata sottoscritta la lettera di affidamento rif Mepa NG3514007;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **04/12/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare alla Ditta **TECHCOM SRL** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 23.178,52=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

(oltre € 5.099,28= per quota IVA al 22%), il saldo di euro 116,48= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. di euro 25,62= ammonta a euro 142,10= con un economia di spesa rispetto all'importo totale di aggiudicazione di euro 195,2= (oneri inclusi), e ritenuto che sia necessario accogliere tali proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo Servizio conto finale	€ 23.295,00=
I.V.A. 22%	€ 5.124,90=
Importo totale Servizio	€ 28.419,90=

Atteso che alla spesa totale relativa al saldo di euro 142,10= si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella:

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo
TECHCOM SRL Cod. Forn. 79301	10052.02.2002950 Imp. 2505/2023	€ 142,10=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021, e in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	2020	28

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Premesso tutto quanto sopra

DISPONE



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

1. di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 04/12/2024, inerente l'avvenuta esecuzione, il servizio di SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, SENSORI DI MOVIMENTO E IDROMETRI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO, effettuate dalla Ditta TECHCOM SRL con sede in Via Argonne, 5R, Genova, per l'importo di euro 142,10= (oneri fiscali inclusi)- CC 01/20_MIT_SAD 1 CUP: CUP D87H18001280001 – CIG ZE03AA3031

2. di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro 142,10= (oneri inclusi) a favore della suddetta Ditta, si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio Azione	Importo
TECHCOM SRL Cod. Forn. 79301	10052.02.2002950 Imp. 2505/2023	€ 142,10=

3. di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4. di dichiarare economia di spesa sul servizio di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 195,2= risultante dalla differenza tra € **28.419,90=** somma effettivamente spesa e quella di affidamento di **28.615,10=**;

5. di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari ad € **28.419,90=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **28/2020** interamente riscosso;

6. di provvedere alla eliminazione del residuo di € 195,2= in evidenza sul seguente impegno 2505/2023 e riportarlo sulla prenotazione 6032/2021:

7. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

CC 01/20_MIT – SP dell’Ufficio viabilità levante – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto. SP 72 di Alpepiana km 0+200 – Comune di Rezzoaglio.

**CC 01/20_MIT_SAD1 – FORNITURA E POSA SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE E DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA, GESTIONE DATI DA REMOTO E MANUTENZIONE
CUP: D87H18001280001 – CIG ZE03AA3031**

Importo prestazione soggetto ribasso d’asta :	€	24.825,00
Oneri di sicurezza	€	175,00
IVA	€	<u>5.500,00</u>
Importo totale	€	30.500,00

Operatore economico: Techcom S.r.l. con sede in Via Argonne 5R – 16146 Genova
C.F. e P.IVA 01695140994

Atto Dirigenziale di affidamento: n. 1346/2023 adottato in data 14/06/2023

Lettera di affidamento sottoscritta in data 22/06/2023 rif. Mepa NG3514007

Importo contrattuale: € 23.455,00 (oneri fiscali esclusi) - **Ribasso:** 6,2236 %

CIG ZE03AA3031 CUP D87H18001280001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.lgs. 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’APPALTO:

1.1 Stante la necessità di interdire al traffico veicolare il ponte al km 0+200 della SP 72 durante alcune fasi dei lavori di consolidamento da realizzarsi nell’ambito della commessa CC 01/20-MIT, il medesimo progetto ha previsto la realizzazione di una viabilità alternativa con guado sul

Torrente Aveto.

Come da prescrizioni dell'autorizzazione idraulica, la viabilità alternativa doveva essere chiusa durante le allerte metereologiche di qualsiasi ordine e grado e nel caso in cui il Torrente Aveto avesse raggiunto una soglia individuata come critica.

Il progetto ha previsto la suddetta chiusura a mezzo di sbarre dotate di lucchetto da porsi in corrispondenza degli imbocchi sulla SP 586 e sulla SP 72 e a delimitazione dell'area individuata come a pericolosità molto elevata "EE";

Il CSA prevedeva come onere in capo all'Impresa Appaltatrice dei lavori, la manutenzione del fondo stradale e della segnaletica e la sorveglianza rispetto a quanto sopra descritto.

Per le ragioni sopra esposte si è ritenuto opportuno, al fine di mettere in atto ulteriori misure a favore di sicurezza e di supportare l'Impresa Appaltatrice nei compiti di sorveglianza assegnati, la fornitura e installazione dei seguenti dispositivi:

- fornitura e posa in opera di n. 2 telecamere da posizionarsi in corrispondenza degli imbocchi alla viabilità alternativa (su SP 72 e SP 586)
- fornitura e posa di n. 2 inclinometri da posizionarsi sulle sbarre di accesso poste agli imbocchi della viabilità alternativa.
- fornitura e installazione n. 2 centraline idrometriche da collocarsi una in corrispondenza del ponte oggetto di intervento e l'altra su ponte in centro abitato di Rezzoaglio
- Gestione dati da remoto e manutenzione per giorni 450 naturali e consecutivi.

Per l'affidamento dell'appalto di cui ante si è proceduto mediante affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 1 del DL n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

La procedura è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, utilizzando la piattaforma informatica di e-Procurement "MEPA," ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016.

L'operatore economico consultato, Techcom S.r.l., ha presentato la propria offerta mediante compilazione dell'elenco prezzi unitari predisposto come documento di gara, per un importo complessivo netto pari a € 23.455,00 di cui 175,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge corrispondente ad un ribasso sull'importo a base di offerta del 6,2236 % (rif procedura RDO 3514007).

Ritenuta dal RUP congrua l'offerta presentata è stata avviata la procedura di aggiudicazione.

Con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 1346/2023 adottato in data 14/06/2023 il Dirigente Mauro Cuttica ha autorizzato

l'affidamento di cui trattasi all'operatore economico TECHCOM S.r.l. per un importo complessivo di euro 28.615,10 IVA inclusa.

In data 21/06/2023 il Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Ing. Gianni Marchini ha redatto lettera di affidamento sottoscritta dall'operatore economico in data 22/06/2023 per un importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, pari a € 23.455,00.

Si altresì provveduto alla stipula del contratto tramite piattaforma MEPA rif. NG3514007.

1.2 - FINANZIAMENTO: l'appalto trova copertura finanziaria nelle somme disponibili sul codice capitolo 10052.02 azione 2002950 "Interventi su strade finanziati dal Decreto 16/02/2018 M.I.T." così come risultante dal visto attestante la copertura finanziaria di cui all'Atto Dirigenziale n. 1346/2023 adottato in data 14/06/2023 dal Dirigente Mauro Cuttica.

1.3 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Fornitura e posa in opera sistema di monitoraggio in corrispondenza del ponte e della viabilità alternativa (n. 2 telecamere, n.2 inclinometri, n.2 idrometri, gestione dati da remoto e manutenzione).

La contabilizzazione dell'appalto è stata effettuata a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari presentato dall'operatore economico in sede di offerta.

1.4 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

RUP: Ing. Francesca Villa, dipendente di Città Metropolitana di Genova.

Direttore dell'Esecuzione del contratto: Arch. Chiara Truffelli, dipendente di Città Metropolitana di Genova.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Techcom S.r.l. con sede in Via Argonne 5R – 16146 Genova - C.F. e P.IVA 01695140994

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: Considerato l'importo, la durata e la tipologia dell'appalto si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

1.7 - PERIZIE DI VARIANTE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Durante l'esecuzione dell'appalto non sono state redatte perizie di variante e non si è resa necessaria la formulazione di nuovi prezzi.

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DELL'APPALTO:

2.1 – DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DI ULTIMAZIONE PREVISTO: Come previsto dalla documentazione di gara e dall'art. 3 della lettera di affidamento, l'appalto aveva una durata presunta di giorni 450 dalla data di sottoscrizione della lettera di affidamento stessa.

La lettera di affidamento prevedeva altresì che l'installazione dei dispositivi dovesse essere effettuata entro 60 giorni da specifico Ordine di Servizio emesso dal DEC.

La lettera di affidamento è stata sottoscritta in data 22/06/2023 pertanto l'appalto doveva essere ultimato entro il 14/09/2024.

2.2 - SOSPENSIONI E RIPRESE: Non sono state disposte sospensioni.

2.3 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono state richieste proroghe.

2.4 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI APPALTATE:

L'appalto è da considerarsi ultimato il 14/09/2024 così come risultante dal certificato di ultimazione redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 01/10/2024.

2.5 - PENALI PER RITARDO: Non applicate

3 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione delle prestazioni non si sono verificati danni di forza maggiore.

4 - ORDINI DI SERVIZIO: In data 26/06/2023 il Direttore dell'Esecuzione ha emesso Ordine di servizio per la formalizzazione della richiesta di installazione dei dispositivi così come previsto dall'art. 3 della lettera di affidamento.

5 - PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificato di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 6, all'operatore economico è stata erogata la somma complessiva di € 23.178,52 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

6 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dell'esecuzione in data 26/11/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'operatore economico ammonta a complessivi **€ 142,10** (IVA inclusa) così ottenuto:

➤ **IMPORTO SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo al netto conto finale	€ 23.295,00
a cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 20.472,12
- 2° Certificato di Pagamento	<u>€ 2.706,40</u>
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 116,48

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su 23.295,00	€ 5.124,90
▪ da cui si detrae IVA 22% su	

- 1° Certificato di Pagamento	€ 4.503,87
- 2° Certificato di Pagamento	<u>€ 595,41</u>
▪ RESTANO per IVA	€ 25,62
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	<u>€ 142,10</u>

7 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO PROGETTO

➤ Importo base asta	€ 24.825,00
➤ Oneri sicurezza	€ 175,00
➤ I.V.A.	<u>€ 5.500,00</u>
TOTALE	<u>€ 30.500,00</u>

B) IMPORTO APPROVATO Atto Dirigenziale n. 1346/2023

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

➤ Importo affidamento	€ 23.455,00
➤ I.V.A.	<u>€ 5.160,10</u>
TOTALE	<u>€ 28.615,10</u>

C) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dell'appalto le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 23.295,00
➤ I.V.A.	<u>€ 5.124,90</u>
TOTALE	<u>€ 28.419,90</u>

Pertanto rimane una differenza attiva rispetto

all'importo approvato di **€ 195,20**

così ripartita:

- Risparmio sull'importo dell'appalto	€ 160,00
- Risparmio su IVA	<u>€ 35,20</u>

TORNANO € 195,20

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese e **sarà reintrodotta nel quadro economico della**

commessa principale CC 01/20-MIT

8 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione del servizio non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

9 - RISERVE DELL'OPERATORE ECONOMICO: L'operatore economico ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

10 - CESSIONE CREDITI: L'operatore economico non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 04/12/2024.

11 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. n°. INAIL_45189972 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

12 - ANDAMENTO DEL CONTRATTO: Le prestazioni affidate sono state correttamente eseguite e completate e sono state svolte, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto nonché gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

13 – ATTUAZIONE ART. 102 del D.lgs. 50/2016 : I punti da 1-12 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016

18 –VERIFICA DI CONFORMITA' (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):

A norma dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 della lettera di affidamento, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso dal Direttore dell'Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi alla commessa in oggetto, la sottoscritta Arch. Chiara Truffelli, Direttore dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi considerato che:

- le prestazioni richieste sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali ;
- l'operatore economico ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo si conferma in netti € 23.295,00 (IVA esclusa) e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate ;

CERTIFICA

che l'appalto CC 01/20_MIT – SP dell'Ufficio viabilità levante – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto. SP 72 di Alpepiana km 0+200 – Comune di Rezzoaglio. CC 01/20_MIT_SAD1 – Fornitura e posa sistema di monitoraggio in corrispondenza del ponte e della viabilità alternativa, gestione dati da remoto e manutenzione CUP D87H18001280001 – CIG ZE03AA3031 E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico: Techcom S.r.l. con sede in Via Argonne 5R – 16146 Genova C.F. e P.IVA 01695140994

LIQUIDA

Il credito dell'operatore economico come segue (al netto dell'IVA di Legge):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 23.295,00

B) Detrazioni

- Per somme in acconto già erogate € 23.178,52

Resta a credito liquido della ditta € 116,48

(diconsi euro centosedici/48)

che possono essere corrisposte all'operatore economico TECHCOM S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'appalto eseguito, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 04/12/2024

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Arch. Chiara Truffelli

(Firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO

TECHCOM S.r.l.

Sig. Federico Ceccarelli

(Firmato digitalmente)

IL RUP

Ing. Francesca Villa

(Firmato digitalmente)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 01/20_MIT_SAD1 - LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, SENSORI DI MOVIMENTO E IDROMETRI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 142,10= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA TECHCOM SRL - CUP D87H18001280001 - CIG ZE03AA3031

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					28	2020		
Note: lav 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020													
USCITA	1005202	0	2002950	+	195,20	6032	2021					D87H18001280001	
Note: Economia da mantenere su prenotazione - lav 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020													
USCITA	1005202	0	2002950	+	142,10			2505	2023			D87H18001280001	ZE03AA3031
Note: TECHCOM S.R.L.- Cod Forn 79301 - lav 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020													
USCITA	1005202	0	2002950	-	195,20			2505	2023			D87H18001280001	ZE03AA3031
Note: Economia di spesa - lav 34 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2020													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	142,10								

Genova li, 05/02/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**