



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2519/2025

OGGETTO: CC 08/23_MIT- SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 17 DI FONTANIGORDA NEI COMUNI DI ROVEGNO E FONTANIGORDA.. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.241,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2763_2025.docx

Hash:

D95C8BFF8E8CE6377B91017E5FD7ED061E8EC8EECE7A46F45BB893D9C6148C68E0DF1B51AED0F3
EF19F8C6E054EB985AC7EE177C8E2388AB297964F7A9062234

Nome file allegato: CC 08-23_MIT - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

A69A6251C921BD9B9108B3FD09BBBF116D2ACC8A46A8942A99B7FFF4D34A2E6DE1F01C53EF67730
B489BF7A1F9EFB954099E91C882688B8BEE802A1035D6B7DA

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2519/2025

Oggetto: CC 08/23_MIT- SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 17 DI FONTANIGORDA NEI COMUNI DI ROVEGNO E FONTANIGORDA.. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.241,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.

In data 17/09/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2819 in data 05/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 180.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo all'intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli e delle scarpate stradali lungo la S.P. 17 di Fontanigorda nei Comuni di Rovegno e Fontanigorda (CUP: **D27H18001320001**– CC: 08/23_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Tuttogare all'Impresa **EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.** con sede in via Bosco delle Fate, n. 14/2 – 16023 Fontanigorda GE, per l'importo totale di € **172.464,17=** (di cui € 137.964,07= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,00%, € 3.400,00= per oneri di sicurezza, € 31.100,10= per oneri I.V.A. al 22%; oltre ad € 7.535,83= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B35C76BD36**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. C00004143 rilasciata in data 21/11/2024 da Global Assistance S.p.A. dell'importo di € **7.068,20=** a garanzia dei suddetti lavori;

In data 03/12/2024 è stata stipulata scrittura privata prot. n 77346 del 30/12/2024 in data 12/12/2024 i lavori di cui sopra sono stati consegnati,

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

redatto dai Servizi Tecnici in data **25/06/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 127.231,61= (più I.V.A. al 22% € 27.990,95=) – il saldo di € 14.132,46= (che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. € 3.109,14=) ammonta a € **17.241,60=** senza nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 141.364,07=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 31.100,10=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 172.464,17=</u>

Atteso che alla spesa di € **17.241,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.	1005202.2002950 Imp. 3790/2024	€ 17.241,60=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 e in particolare per l'anno 2023 l'acc.11/2023 di seguito:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2023	11/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **25/06/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione dell'intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli e delle scarpate stradali lungo la S.P. 17 di Fontanigorda nei Comuni di Rovegno e Fontanigorda, (CUP: **D27H18001320001** - CIG: **B35C76BD36**) **CC: 08/23_MIT**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 141.364,07= più I.V.A. per € 31.100,10= per un totale complessivo di € **172.464,17=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **17.241,60=** (oneri inclusi) all'Impresa **EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.	1005202.2002950 Imp. 3790/2024	€ 17.241,60=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. C00004143 rilasciata in data 21/11/2024 da Global Assistance S.p.A. dell'importo di € **7.068,20=** a garanzia dei suddetti lavori; a favore dell'Impresa **EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare che non vi è nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) oltre € **7.535,83=** per somme a disposizione amministrazione;
- 6) di accantonare € **2.330,10=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023 sull' Imp. **3789/2024** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **174.794,27 =**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **11/2023** interamente riscosso;
- 8) di prendere atto che a seguito del punto 5) l'economia effettivamente realizzata è pari a € **5.205,73=** in evidenza sulla prenotazione n. **3789/2024**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 08/23_MIT – SP dell'Ufficio Viabilità Centro –
Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli e delle
scarpate lungo la SP 17 di Fontanigorda.

A) Importo lavori a base di gara € 145.631,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 3.400,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 34.369,00

Importo totale progetto (A+B) € **180.000,00**

Impresa: EDIL FB sas DI Biggi Matteo
Contratto: Scrittura privata del 03/12/2024

Ribasso: 3,00 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)





RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Atto Dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 avente ad oggetto "Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 Febbraio 2018"

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 53271 del 03/09/2024. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2819 del 05/11/2024 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 145.631,00

di cui:

- € 142.231,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 3400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro

previsto dalla vigente legge € 34.369,00

Totale quadro economico € 180.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli e delle scarpate lungo la SP 17 di Fontanigorda.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa EDIL FB sas di Biggi Matteo, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 3,00 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 137.964,07 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 141.364,07 .

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.068,20 mediante polizza fideiussoria definitiva n. C00004143, rilasciata il 21/11/2024 da Global Assistance S.p.A. .

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 174.794,27 di cui € 141.364,07 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

- | | | |
|----|---|--------------|
| A) | Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) | € 141.364,07 |
| | di cui: | |
| | - € 137.964,07 per lavori (netto) | |
| | - € 3.400,00 per oneri per la sicurezza | |
| B) | Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |

- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	31.100,10	
- altro	€	2.330,10	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.430,20</u>	€ 33.430,20
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>174.794,27</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 12/12/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 12/12/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione i lavori vennero sospesi per n. 52 giorni, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, persistenti, che causarono l'impossibilità temporanea di proseguire i lavori con continuità ed a regola d'arte.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito della sospensione, di cui al punto precedente, il termine ultimo per dare i lavori ultimati, venne prorogato di n. 52 giorni.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Il nuovo termine di fine lavori è stato individuato per il giorno 01/06/2025.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/05/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.5 .

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 127.231,61 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/06/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 17.241,60 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE			
-	Importo lavori al netto conto finale	€	141.364,07
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	60.527,53
-	2 Certificato di Pagamento	€	66.704,08
-	Sommano	€	<u>127.231,61</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	14.132,46
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE			
-	IVA 22% su € 141.364,07	€	31.100,00
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>27.990,96</u>
-	RESTANO	€	<u>3.109,14</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>17.241,60</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	137.964,07	
Oneri di sicurezza	€	<u>3.400,00</u>	
SOMMANO	€	<u>141.364,07</u>	€ 141.364,07

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	31.100,10	
- Altro	€	<u>2.330,10</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>33.430,20</u>	€ 33.430,20

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 174.794,27

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	141.364,07	
- IVA sul conto finale	€	<u>31.100,10</u>	
SOMMANO			<u>€ 172.464,17</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.330,10 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro		<u>€ 2.330,10</u>	
RESTANO			<u>€ 2.330,10</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere alla stipula di accordi bonari.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 19223339 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 25/06/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Biggi Matteo, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 141.364,07;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 19223339 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento dei cigli e delle scarpate lungo la SP 17 di Fontanigorda SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice EDIL FB sas di BIGGI MATTEO.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	141.364,07
B)	Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>127.231,61</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	<u>14.132,46</u>

(Euro quattordicimilacentotrentadue/46)

che possono essere corrisposte all'impresa EDIL FB sas di BIGGI MATTEO a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 25/06/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE


EDIL FB


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti


ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera




CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 08/23_MIT- SP UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 17 DI FONTANIGORDA NEI COMUNI DI ROVEGNO E FONTANIGORDA.. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.241,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2023													
USCITA	1005202	0	2002950	+	17.241,60			3790	2024			D27H18001320001	B35C76BD36
Note: Impresa EDIL FB SAS DI BIGGI MATTEO & C. - saldo Lav. 59													
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.330,10	3789	2024	3846	2025			D27H18001320001	
Note: Accantonare per il fondo incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023													
USCITA	1005202	0	2002950	-	5.205,73	3789	2024					D27H18001320001	
Note: economia da eliminare con il riaccertamento - Lav. 59													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	14.365,97								

Genova li, 22/09/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**