



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2640/2023

**Oggetto: CC: 12/22\_I INDAGINI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI COPERTURA DEL TORRENTE ACQUA MORTA IN LOCALITA' PARAGGI, COMUNI DI S. MARGHERITA E PORTOFINO, SP 227 .PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.506,90= (ONERI INCLUSI) ALL'ING.MARCO MINNA. CUP: D55F22001230003 CIG 9364344521.**

In data 17/11/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025

Considerato:

-che con Atto dirigenziale n. 2011/2022 in data 09/09//2022, è stato affidato l'incarico di attività di: "Redazione di indagini strumentali volte alla individuazione e caratterizzazione strutturale del manufatto, rilievo topografico dalla sezione di imbocco alla foce in mare, ispezioni visive di Livello 0 e di Livello 1 della parte posta sotto la SP 227, secondo il D.M. 493/2021, e progetto definitivo degli interventi atti alla messa in sicurezza della parte tombinata di proprietà del Città Metropolitana, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, comprensiva dello studio idraulico di tutto il tratto interessato, della struttura di copertura del Torrente Acqua Morta in località Paraggi, tra i Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino (GE)", all'Ing. Marco Minna per un importo netto contrattuale di € **16.333,65** (oneri previdenziali e fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € **20.724,14** (oneri previdenziali e fiscali inclusi), codice commessa CC: 12/22\_I, **CUP D55F22001230003 CIG 9364344521**;

-che in data 17/10/2022 con Pec/prot. n 54658 è stata trasmessa la lettera di incarico contro firmata dal Direttore Ing Gianni Marchini al professionista affidatario, al fine di consentirgli l'esecuzione delle prestazioni relative;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Certificato di regolare esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 13/11/2023, relativo allo Stato Finale ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare all'Ing. Marco Minna, al quale era già stato corrisposto l'acconto di euro 6.217,24= (di cui euro 196,00= per oneri al 4% ed euro 1.121,14= per I.V.A. al 22%),  
 – il saldo di euro **14.506,90=** (comprensivo di euro 457,35= per oneri al 4% e di euro 2.616,00= per I.V.A. con aliquota 22%),  
 – senza riscontro di economia di spesa, in quanto l'importo di aggiudicazione di euro 20.724,14= (oneri inclusi) è pari all'importo di esecuzione del servizio di euro 20.724,14=(oneri inclusi);

Ritenuto pertanto di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che la spesa relativa al saldo dell'incarico in esame di euro € **14.506,90=** (oneri professionali e fiscali inclusi) utilizza i fondi di cui alla tabella portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio/Impegno	Importo
Marco Minna	0151.03.1000556 Imp. 2861/2022	€ 14.506,90=

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Stefano Cianelli, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Premesso tutto quanto sopra

### DISPONE

- di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione, allegato al presente Atto quale sua parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 13/11/2023, per:  
 “Redazione di indagini strumentali volte alla individuazione e caratterizzazione strutturale del manufatto, il rilievo topografico dalla sezione di imbocco alla foce in mare, ispezioni visive di livello 0 e di livello 1 della parte posta sotto la SP 227, secondo il D.M. 493/2021, e il progetto definitivo degli interventi atti alla messa in sicurezza della parte tombinata di proprietà del città metropolitana, secondo il d.lgs. n. 50/2016 e il d.p.r. 207/2010, comprensivo dello studio idraulico di tutto il tratto interessato”,  
 all'Ing. Marco Minna, con studio tecnico in Piazza della Vittoria 6/1 ,codice commessa – CC 12/22\_I, codici identificativi CUP D55F22001230003,CIG 9364344521;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

2. di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro 14.506,90= (oneri inclusi) al predetto Professionista si farà fronte con la seguente imputazione di bilancio, secondo lo schema sottoriportato:

Fornitore	Codice di bilancio/Impegno	Importo
Marco Minna	0151.03.1000556 Imp. 2861/2022	€ 14.506,90=

3. di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) il Professionista dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia "Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.", Agenzia di Genova, Piazza della Vittoria, con il n° 01950791000282 del 05/10/2022, per l'importo di € 1.633,00, come garanzia per le obbligazioni sottese al servizio in esame;
5. di prendere atto che non sussiste nessuna economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata e la somma complessiva effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio;

### **Motivi e termini di Impugnazione**

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente ai sensi della normativa del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**

**Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità**

**Ufficio Opere Strutturali**

**OGGETTO: CC: 12/22\_I: Struttura di copertura del Torrente Acqua Morta in località Paraggi, tra i Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino (GE).**

**Incarico per redazione di indagini strumentali volte alla individuazione e caratterizzazione strutturale del manufatto, rilievo topografico dalla sezione di imbocco alla foce in mare, ispezioni visive di Livello 0 e di Livello 1 della parte posta sotto la SP 227, secondo il D.M. 493/2021, e progetto definitivo degli interventi atti alla messa in sicurezza della parte tombinata di proprietà del Città Metropolitana, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, comprensiva dello studio idraulico di tutto il tratto interessato.**

**CUP: D55F22001230003 - CIG 9364344521**

<b>Importo complessivo del servizio</b>	<b>€</b>	<b>20.724,14</b>
di cui:		
- imponibile netto	€	16.333,65
- inarcassa 4%	€	653,35
- Iva 22%	€	3.737,14

**Affidatario:** Ing. Marco MINNA (CF: MNNMRC63P11D969Q)  
**Affidamento incarico:** Atto Dirigenziale N. 2011/2022 del 09/09/2022  
**Lettera di incarico:** Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n.  
54658 del 17/10/2022

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 25 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

### **1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

#### **1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO:**

Redazione di indagini strumentali volte alla individuazione e caratterizzazione strutturale del manufatto, rilievo topografico dalla sezione di imbocco alla foce in mare, ispezioni visive di Livello 0 e di Livello 1 della parte posta sotto la SP 227, secondo il D.M. 493/2021, e progetto definitivo degli interventi atti alla messa in sicurezza della parte tombinata di proprietà del Città Metropolitana, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, comprensiva dello studio idraulico di tutto il tratto interessato, della struttura di copertura del Torrente Acqua Morta in località Paraggi, tra i Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino (GE).

#### **1.2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

La funzione è stata svolta dall'ing. Stefano CIANELLI, nominato dal Direttore di Direzione Ing. Gianni MARCHINI, con nomina agli atti d'ufficio (cfr. Atto n. 2011/2022).

### 1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in conformità all’art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La procedura si è svolta a mezzo piattaforma SINTEL, con la pubblicazione della richiesta di preventivo in data 16/08/2022, concedendo all’offerente fino al 22/08/2022, per presentare la sua offerta corredata degli allegati previsti.

È stato scelto l’operatore economico/professionista **Ing. Marco MINNA (CF: [REDACTED])**, per un importo netto contrattuale di € **16.333,65** (oneri previdenziali e fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € **20.724,14** (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

### 1.4 - CAUZIONE CONTRATTUALE:

L’operatore economico incaricato ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dalla polizza fideiussoria rilasciata per l’importo di € 1.633,36 mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 01950791000282 del 05/10/2022 prestata da “Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.”, Agenzia di Genova, Piazza della Vittoria - 019507.

### 1.5 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell’esecuzione dell’opera non si è reso necessario introdurre variazioni non previste nel contratto.

### 1.6 - SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **20.724,14** e precisamente:

A) Importo dei servizi (al netto del ribasso d'asta)	€ 16.333,65
B) Inarcassa 4%	€ 653,35
B) I.V.A. 22%	€ 3.737,14
<b>Totale quadro economico</b>	<b>€ 20.724,14</b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:

L'incarico è stato perfezionato con la trasmissione, da parte della Città Metropolitana, della lettera di incarico, firmata digitalmente da parte dell'affidatario, controfirmata dall'Ing. Gianni MARCHINI in qualità di Direttore di Direzione, mediante Nota PEC Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 54658 del 17/10/2022.

Le indagini strumentali sul manufatto dovevano essere completate entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico. Il termine utile per l'esecuzione del servizio era stato invece fissato entro 60 giorni dal completamento delle indagini strumentali, e comunque entro il 30/11/2022.

L'attività oggetto dell'incarico è iniziata, nelle more del perfezionamento dell'affidamento dell'incarico, il 10/08/2022, con la realizzazione della prova di carico, e proseguita con la realizzazione delle indagini strumentali e la redazione del rilievo topografico di dettaglio del manufatto.

A seguito della consegna dei risultati della prova di carico, delle indagini strumentali e del rilievo topografico del manufatto (attività A e B dell'incarico), trasmessi dal professionista con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 61010 del 18/11/2022, è stato redatto un primo stato di avanzamento lavori, a tutto il 30/11/2022, così dettagliato:

Importo imponibile:	€ 4.900,10
Inarcassa 4%	€ 196,00
I.V.A. 22%	<u>€ 1.121,14</u>

Importo totale:

€ 6.217,24

Lo stato di avanzamento lavori, contestualmente alla richiesta della relativa fattura, è stato trasmesso all'operatore economico con nota PEC Prot. Gen. n. 64014 del 01/12/2022.

Per la consegna della documentazione inerente le schede di livello 0 (censimento) e di livello 1 (ispezione visiva) secondo le LL GG Ponti sulla porzione di tombinatura posta sotto la SP 227 (attività C dell'incarico), e del progetto definitivo degli interventi per la messa in sicurezza della tombinatura (attività D dell'incarico), il professionista, con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 64014 del 01/12/2022, ha richiesto una proroga rispetto alla scadenza ultima fissata dalla lettera di incarico (30/11/2022), impegnandosi comunque a rispettare le altre scadenze fissate (30 giorni dal completamento delle indagini strumentali per la consegna delle schede delle LL GG e 60 giorni per la consegna del progetto definitivo).

Il Responsabile del procedimento, con nota PEC Prot. Gen. n. 62363 del 24/11/2022, ha accolto la richiesta di proroga per le attività per cui era stata richiesta (attività C e D dell'incarico), fissando le due nuove scadenze:

- completamento attività punto C della lettera di incarico entro la data del 28/11/22, ovvero entro 30 giorni dal completamento delle indagini strutturali;
- completamento attività punto D della lettera di incarico entro la data del 28/12/22, ovvero entro 60 giorni dal completamento delle indagini strutturali;

Le schede di livello 0 (censimento) e di livello 1 (ispezione visiva) secondo le LL GG Ponti sulla porzione di tombinatura posta sotto la SP 227 sono state trasmesse a Città Metropolitana di Genova, dal professionista, nei tempi



stabiliti, con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 62363 del 29/11/2022, completando in tal modo le attività punto C della lettera di incarico.

Il progetto definitivo degli interventi per la messa in sicurezza della tombinatura è stato invece trasmesso dal professionista a Città Metropolitana di Genova, sempre nei tempi stabiliti, formalizzando tale consegna con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 69644 del 29/12/2022.

Il progetto definitivo, consegnato a mano, è stato poi registrato da Città Metropolitana con protocollo interno n. 22138 del 19/04/2023.

Nei primi mesi del 2023, in ottemperanza alle note PEC di Regione Liguria assunte a Prot. Gen. n. 9090 del 21/02/2022 e n. 41084 del 01/08/2022, e a seguito delle risultanze dello studio idraulico di dettaglio allegato al progetto esecutivo ed alle proposte di intervento per la messa in sicurezza idraulica del tratto tombinato, Città Metropolitana di Genova ha affidato, ad una ditta specializzata, lavori per *“Interventi urgenti di movimentazione, asportazione e trasporto in discarica pubblica di materiale litoide dalla tombinatura sul rio Acqua Morta, in località Paraggi, al confine tra i comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino”*.

I Lavori, autorizzati da Regione Liguria con Atto n. 7787-2022 del 06/12/2022, sono stati affidati alla ditta **“Oilmec Service di Semenza Andrea”**, sono iniziati il 06/03/2023 (Prot. Gen. n. 11985 del 01/03/2023) ed il 28/03/2023 se ne è data comunicazione conclusiva (Prot. Gen. n. 17391 del 28/03/2023).

A seguito delle risultanze del riesame del progetto definitivo consegnato e al fine di prendere atto dei lavori di riprofilatura dell'alveo effettuati dall'impresa affidataria dei lavori, è stato richiesto, da Città Metropolitana, al

professionista incaricato, un aggiornamento del progetto definitivo consegnato il 29/12/2022.

Il progetto definitivo è stato aggiornato, caricando, su un drive di Città Metropolitana dedicato, gli elaborati progettuali, con il recepimento delle risultanze del riesame del progetto e con una verifica dell'avvenuta esecuzione della pulizia e riprofilatura del tratto terminale della tombinatura. Con la formalizzazione, da parte del professionista, della trasmissione del progetto definitivo, con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 60545 del 26/10/2023, è stata completata l'attività D della lettera di incarico e si sono concluse le attività in affidamento al professionista.

### **3 - PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Come si può dedurre dallo stato di avanzamento lavori esplicitato al successivo punto 4, all'affidatario è stata erogata la somma complessiva di € 4.900,10 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) a titolo di pagamento in acconto, a norma della lettera di affidamento sottoscritta dalle parti.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

### **4 - IL CONTO FINALE:**

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a netti € **14.506,90** (Inarcassa e IVA inclusa) così ottenuto:

#### **IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE**

- Importo servizio in affidamento:	€ 16.333,65
- a dedurre: importo S.A.L. N. 1:	€ 4.900,10
<b>RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO</b>	<b>€ 11.433,55</b>

#### **IMPORTO INARCASSA SUL CONTO FINALE**

- Inarcassa 4% su € 16.333,65:	€ 653,35
--------------------------------	----------

- a dedurre: Inarcassa sul S.A.L. 1	€	196,00
RESTA PER INARCASSA	€	457,35
IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE		
- I.V.A. 22% su € 16.333,65:	€	3.737,14
- a dedurre: I.V.A. sul S.A.L. 1	€	1.121,14
RESTA PER I.V.A.:	€	2.616,00
RESTANO A CREDITO COMPL. DELL’AFFIDATARIO	€	14.506,90

**5 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€	16.333,65
Inarcassa 4%	€	653,35
I.V.A. 22%	€	3.737,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	20.724,14

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	16.333,65
- Inarcassa sul conto finale	€	653,35
- IVA sul conto finale	€	3737,14
SOMMANO	€	20.724,14

Pertanto non c'è differenza tra le somme autorizzate e quelle contabilizzate.

**6 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

**7 - RISERVE DELL’AFFIDATARIO**

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **8 - CESSIONE CREDITI:**

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

#### **9 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

Dal punto 3 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **10 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs. 50/2016**

I p.ti 1-9 del presente documento sono stati redatti e dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

#### **11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A norma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e del contratto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

#### **12 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto ing. Stefano CIANELLI, Responsabile Unico del Procedimento, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;

- che l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in nette € 16.333,65 (Inarcassa e IVA escluse);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria sull'azione di competenza della Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico che, con nota prot. n. 47315 del 08/09/2022 ne ha autorizzato l'utilizzo, stanziamento di Bilancio Codice 01051.03 – azione 1000556 – impegno n. 2861/2022.

#### **CERTIFICA**

**che il servizio di “redazione di indagini strumentali volte alla individuazione e caratterizzazione strutturale del manufatto, rilievo topografico dalla sezione di imbocco alla foce in mare, ispezioni visive di Livello 0 e di Livello 1 della parte posta sotto la SP 227, secondo il D.M. 493/2021, e progetto definitivo degli interventi atti alla messa in sicurezza della parte tombinata di proprietà del Città Metropolitana, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, comprensiva dello studio idraulico di tutto il tratto interessato, della struttura di copertura del Torrente Acqua Morta in località Paraggi, tra i Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino (GE)” È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico/professionista Ing. Marco MINNA (CF: MNNMRC63P11D969Q).**

#### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	16.333,65
B)	Detrazioni		
	- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>4.900,10</u>
<b>C)</b>	<b>Resta a credito liquido dell'affidatario</b>	<b>€</b>	<b>11.433,55</b>

diconsi euro undicimilaquattrocentotrentatre/55 (Inarcassa e IVA esclusa) che possono essere corrisposti al professionista Ing. Marco MINNA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

[firmato digitalmente]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing Stefano CIANELLI)

[firmato digitalmente]

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(ing Sonia RESEMINI)

[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO

(ing. Marco MINNA)





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC: 12/22\_I INDAGINI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI COPERTURA DEL TORRENTE ACQUA MORTA IN LOCALITA' PARAGGI, COMUNI DI S. MARGHERITA E PORTOFINO, SP 227 .PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.506,90= (ONERI INCLUSI) ALL'ING.MARCO MINNA. CUP: D55F22001230003 CIG 9364344521**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCI TA	01051.0 3	0	10005 56	+	14.506,90			2861	2022			D55F 22001 23000 3	9364 3445 21
Note: incarico Marco Minna													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	14.506,90								

Genova li, 20/11/2023

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**