



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2667/2025

OGGETTO: CC 01/24_MIT_AI - ID 4637 .SP 41 DI TIGLIETO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA SP 41 DI TIGLIETO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DITTA CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA . IMPORTO DI EURO 31.816,37= (ONERI INCLUSI) CUP D27H22000390001. CIG B376A8039B

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2905_2025.docx

Hash:

DB35F9DB89076A774C69FC5AF69B444043DF27F2309632A72F10E5ABEC15C33E8204D7F3D87C5AB
621B3E252A451D20A659BA2769F8F63CF005CFA83A3250163

Nome file allegato: CC 01-24_MIT_AI - SP 41 - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

274678733300F08FBF60B86D74BE42820DC2B30F40083D5A28037F66D61608606DC8FADCC26E64D
AB33B20057D5932084780454CB96D45E6D7C68DE291610CD8

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2667/2025

Oggetto: CC 01/24_MIT_AI - ID 4637. SP 41 DI TIGLIETO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA SP 41 DI TIGLIETO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DITTA CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA . IMPORTO DI EURO 31.816,37= (ONERI INCLUSI) CUP D27H22000390001. CIG B376A8039B.

In data 01/10/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale Direzione Territorio e mobilità n. 2844/2024 del 6/11/2024,
è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "SP 41 di Tiglieto. Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP41 di Tiglieto",
è stato altresì disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sulla piattaforma digitale "Tuttogare", sono stati approvati il criterio di aggiudicazione, lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati. CUP D27H22000390001. Importo complessivo del progetto € 250.000,00= (CC: 01/24_MIT_AI);

-con Atto dirigenziale n. 3163/2024 del 05/12/2024 i lavori in parola sono stati di aggiudicati all'operatore economico CO.MA.C. S.R.L. di GENOVA , PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B, per un importo contrattuale di € 180.596,10= (oneri fiscali esclusi) e di € 220.327,24 (oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 7,5810% oltre a euro 12.100,00 come somme a disposizione (CIG B376A8039B);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 9.029,80 giuste le riduzioni



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

di legge mediante polizza fideiussoria N. 10003810006267 del 10/12/2025, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Agenzia di Genova) a garanzia dei lavori predetti;

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. n° 1887 del 14/01/2025, e in data 15/04/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 1151/2025 del 24/04/2025 sono stati oggetto di subappalto con la procedura del silenzio assenso alcune lavorazioni, facenti parte della CAT. OG3, a favore dell'impresa PESCE ANDREA e C s.a.s. con sede in Campo Ligure (GE) Via Trento n 4 , per un importo totale di € 45.000,00 (di cui € 875,00 per oneri sicurezza).;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 22/08/2025, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa CO.MA.C. S.R.L. – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 154.516,69 =(più I.V.A. al 22% € 33.993,67=) – il saldo di € € 26.078,99=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. di 5.737,38=, ammonta a € 31.816,37= con un' economia di spesa di euro 0,51= sui lavori, e ritenuta la necessità di accogliere tali proposte;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 180.595,68=
I.V.A. al 22%	€ 39.731,05=
Importo totale lavori	€ 220.326,73=

Atteso che al saldo della spesa di € 31.816,37= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C.SRL	10052.02 2002988 Imp. 4231/2024	€ 31.816,37=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1248 del 06/06/2022 con cui si assegna un'azione in entrata ed una in uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Beigua Unione Sol per gli anni 2021/2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021 e successivi, in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

Codice commessa	Codice Bilancio	Importo	Accertamento	Scadenza esigibilità
-----------------	-----------------	---------	--------------	----------------------



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

				(ai sensi DPCM 28/12/2011)
CC 01/24_MIT_AI	Entrata 40200.01 4002986	€ 250.000,00=	23	2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini Responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 22/08/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 01/24_MIT_AI –ID 4637. "SP 41 di Tiglieto. Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP 41 di Tiglieto"- CUP D27H22000390001- CIG B376A8039B, la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 180.595,68= più I.V.A. per € 39.731,05= per un totale complessivo di € 220.326,73=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore CO.MA.C. S.R.L. di GENOVA , PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B, di complessivi € 31.816,37= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
CO.MA.C.SRL	10052.02 2002988 Imp. 4231/2024	€ 31.816,37=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria cauzione N. 10003810006267 del 10/12/2025, di € 9.029,80, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Agenzia di Genova) a garanzia dei lavori predetti;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 0,51, =, risultante dalla differenza tra € 220.326,73=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e € 220.327,24= importo di aggiudicazione;
- 6) di accantonare € 3.120,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e di impegnare questo importo sulla prenotazione 3788/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 223.446,73= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 23/2024 interamente riscosso;
- 8) di dare atto che l'importo di euro 14.104,96=, (prenot. 3788/2024) è stato riportato a cura dei servizi finanziari sull'azione codice: 10052.02.2002988;
- 9) di dichiarare, oltre al punto 8) sopracitato, un'economia di 12.448,31= (lavori e somme a disposizione e IVA sui ribassi di gara), presente nei seguenti impegni/prenotazioni:
 - € 0,51= Imp. 4231/2024;
 - € 12.447,80 =prenot. 3788/2024;
- 10) di pubblicare il presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: CC 01/24_MIT_AI - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI
COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA SP 41 DI TIGLIETO.**

Importo lavori:	€ 195.000,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 190.000,00
- oneri di sicurezza	€ 5.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 55.000,00
Importo totale progetto	€ 250.000,00

Impresa: CO.MA.C S.r.l., con sede in Piazza della Vittoria 11a/1b a Genova, P.I. 01025340074

Contratto: Scrittura Privata prot n° 1887 del 14/01/2025

Ribasso: 7,581%

CUP D27H22000390001

CIG B376A8039B

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2844/2024 del 06/11/2024.

Con atto di nomina prot. n. 59470 del 04/10/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Alessandro Brandolini Dall'Aste, funzionario della Direzione Territorio e Mobilità;
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, il Geom. Andrea Napoli, istruttore tecnico della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo, completato, sottoscritto e verificato il 15/10/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 in data 15/10/2024, per una spesa complessiva di € 250.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori **€ 195.000,00**

di cui

- € 190.000,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 55.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO **€ 250.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: opera finanziata con fondi MIT-AI, inserita nella programmazione triennale 2024-2026 della Direzione. In particolare l'intervento in oggetto era stato compreso tra quelli previsti sull'area interna Beigua Unione Sol per gli anni 2021/2024 (rif. Cod. Entrata 40200.01 4002986 – Cod. Uscita 10052.02 2002988– accertamento n. 23 – esigibilità 2024).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP 41 di Tiglieto, consistenti in:

- alla prog.va km 16+600
 - realizzazione di cunetta laterale con posa di nuovo collettore sottostante e pozzetti grigliati, per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche;
 - opere di sistemazione del versante sottostante la sede stradale, con la realizzazione di palificata naturale ed il ripristino del profilo naturale della scarpata;
- Interventi di risagomatura della pavimentazione stradale per adeguamento delle pendenze, mediante opere di scarifica (ove necessario) e stesa di conglomerato bituminoso, eseguiti nei tratti dal km 8+200 al km 8+950 circa e dal km 16+600 al km 17+100 circa della la SP 41 di Tiglieto;

I lavori appartenenti alla categoria SOA OG3, sono stati svolti nel Comune di Tiglieto (GE).

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Andrea Napoli, tecnico della Direzione Territorio e Mobilità;

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: in considerazione dell'importo dei lavori, si è proceduto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi

dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice, tramite la piattaforma digitale "Tuttogare", come segue:

- in data 7 novembre 2024 sono stati individuati 10 (dieci) operatori da invitare alla procedura negoziata ID 4637 come da verbale della seduta riservata, a seguito di Avviso di Manifestazione di interesse;
- in data 7 novembre 2024 è stata inviata la lettera di invito e relativi allegati agli operatori individuati;
- entro il giorno 18 Novembre 2024 ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte—previsto dalla lettera di invito, sono pervenute tramite la piattaforma Tuttogare n. 8 (otto) offerte (nessuna offerta è pervenuta oltre il termine);
- in data 18 Novembre 2024 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle Buste—Amministrative.

Come si evince dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 27/11/2024 è risultato miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più basso, l'operatore economico IMPRESA CO.MA.C. S.R.L. di GENOVA (GE), con il ribasso del 7,581%

Come evidenziato nell'Atto n. 3163/2024 del 05/12/2024, il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo dei lavori ribassato di € 175.596,10, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 5.000,00, per un importo contrattuale complessivo di € 180.596,10.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. n° 1887 del 14/01/2025, sulla scorta delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva N. 10003810006267 del 10/12/2025 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A.. (Agenzia di Genova), per una somma garantita pari a € 9.029,80 giuste le riduzioni di legge.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale

€ 180.596,10

di cui:

- € 175.596,10 (al netto del ribasso d'asta del 7,581 %)



▪ € 5.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 69.403,90
di cui:	
- € 39.731,14 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 5.000,00 per imprevisti;	
- € 3.200,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23)	
- € 3.120,00 per spese tecniche;	
- € 780,00 per spese verifiche tecniche, collaudi	
e inoltre	
- € 14.403,90 per ribasso d'asta del 7,581 % su 190.000,00;	
- € 3.168,86 per IVA su ribasso d'asta	
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA	€ 250.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15/04/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. n. 1887 del 14/01/2025, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 14/07/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato definito entro il 14/07/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/07/2023, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: la penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: sono stati oggetto di subappalto alcune lavorazioni, facenti parte della CAT. OG3, quali l'esecuzione di scavi, getti di cls, scarifiche, a favore dell'impresa PESCE ANDREA e C s.a.s. con sede in Campo Ligure (GE) Via Trento n 4 (rif. richiesta di subappalto Prot. n° 21570 del

08/04/2025), per un importo totale di € 45.000,00 (di cui € 875,00 per oneri sicurezza). Il subappalto è stato autorizzato con Atto Dirigenziale n. 1151/2025 del 24/04/2025;

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto, consistenti in:

- Opere di recupero del materiale franato sul terreno sottostante la SP 41;
- Realizzazione di "bocche di lupo" in corrispondenza dei pozzetti installati nella nuova cunetta con aletta e nel pozzetto di scarico esistente;
- Sistemazione della scarpata sovrastante la nuova cunetta;
- Sistemazione del terreno sottostante la SP 41, nella zona interessata dagli smottamenti;
- Pulizia canale di scolo delle acque meteoriche in prossimità del Passo della Crocetta (SP 41 - KM 8+200 circa).

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 154.516,69 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n°. 1 stati di avanzamento lavori. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11/07/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi **€ 26.078,99 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 31.816,37** così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 180.595,68	
a cui si detrae:		
▪ 1° Certificato di Pagamento	<u>€ 154.516,69</u>	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 26.078,99

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 180.595,68	€ 39.731,05	
▪ da cui si detrae IVA 22% sul 1° Certificato di Pagamento	<u>€ 33.993,67</u>	



➤ RESTANO per IVA	€ <u>5.737,38</u>
➤ CREDITO COMPLESSIVO	€ 31.816,37

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 2844/2024 del 06/11/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 195.000,00
di cui:	
▪ € 190.000,00 per lavori soggetti a ribasso	
▪ € 5.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 55.000,00
di cui:	
- € 42.900,00 per I.V.A. sui lavori;	
- € 5.000,00 per imprevisti;	
- € 3.200,00 per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23)	
- € 3.120,00 per spese tecniche;	
- € 780,00 per spese verifiche tecniche, collaudi,	

Totale quadro economico	€ 250.000,00
--------------------------------	---------------------

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 180.595,68
di cui:	
▪ € 175.595,68 (al netto del ribasso d'asta del 7,581 %)	
▪ € 5.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ IVA sul conto finale	€ <u>39.731,05</u>
➤ Totale	€ 220.326,73

Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 29.673,27
--	-------------

così ripartita:

▪ Residuo ribasso d'asta	€ 14.403,90
▪ Residuo IVA su € 14.403,90	€ 3.168,86
▪ Risparmio sui lavori	€ 0,42
▪ Risparmio IVA su € 0,42	€ 0,09

- Per imprevisti € 5.000,00
- per accantonamenti (art. 60 e 120 del Dlgs 36/23) € 3.200,00
- Per spese tecniche € 3.120,00
- Per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi, ... € 780,00

TORNANO

€ 250.000,00

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: per l'accesso e l'occupazione temporanea di terreno privato, identificato catastalmente al foglio 10, mappale 90, necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento della scarpata di valle alla prog.va km 16+600 circa della SP 41 di Tiglieto, si è proceduto preventivamente con un accordo bonario del 06/05/2025 (prot.26790 del 06/05/2025), redatto secondo lo schema approvato con Atto Dirigenziale n.1206 del 06/05/2025.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza N. 90275608/54 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 26/08/2025 (conservata agli atti).

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. prot. n. INAIL_50393402 del 25/08/2025, l'impresa CO.MA.C S.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: con nota prot. n. 45483 del 28/07/2025 è stato inviato al Comune di Tiglieto l'Avviso ad Opponendum, per la pubblicazione ai sensi dell'All II.14 art. 16 del D.lgs 36/2023. L'avviso n. 183, pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Tiglieto dal 01/08/2025 al 31/08/2024 non ha ricevuto reclami od osservazioni da terzi, come risulta da relata di pubblicazione pervenuta al prot. N. 53200 del 05/09/2025.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento e successivamente al termine dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti. Le misure risultanti dalla prova della resistenza di attrito radente con apparecchio portatile a pendolo (skid-tester), come risulta dai rapporti di prova effettuati il 30/07/2025 n.

252432, n. 252432, n. 252432 e n. 252432, emessi dal laboratorio Edilcontrol S.r.l. di Cogoletto (GE), hanno dato esito soddisfacente.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 30/07/2025, il sottoscritto Geom. Andrea Napoli si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Casaleggio Alessio, direttore tecnico dell'Impresa CO.MA.C S.r.l. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *CC 01/24_MIT_AI - lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP 41 di Tiglieto (GE).*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Andrea Napoli, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 180.596,10;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza N. 90275608/54 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al CC 01/24_MIT_A1 - lavori di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti saltuari della SP 41 di Tiglieto (CUP D27H22000390001, CIG B376A8039B), **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa CO.MA.C S.r.l., con sede in Piazza della Vittoria 11a/1b a Genova (P.I. 01025340074), pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Importo netto confermato del Conto finale | € 180.595,68 |
| ➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate | € <u>154.516,69</u> |
| ➤ RESTANO A CREDITO DELLA STAZIONE APPALTANTE NETTI | € 26.078,99 |

(diconsi euro ventiseimilasettantotto/99)

che possono essere corrisposte all'impresa CO.MA.C S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, ~~16/09/2025~~ **22 AGO. 2025**

IL DIRETTORE DEI LAVORI


.....
(Geom. Andrea Napoli)

L'IMPRESA


.....
(CO.MA.C S.r.l.)

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RUP F.F.


.....
(Ing. Gianni Marchini)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 01/24_MIT_AI - ID 4637 .SP 41 DI TIGLIETO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA SP 41 DI TIGLIETO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DITTA CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA . IMPORTO DI EURO 31.816,37= (ONERI INCLUSI) CUP D27H22000390001. CIG B376A8039B

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002986	+	250.000,00					23	2024		
Note: LAVORO 82													
USCITA	10052.02	0	2002988	+	31.816,37			4231	2024			D27H22000390001	B376A8039B
Note: CO.MA.C.SRL lavoro 82 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2024													
USCITA	10052.02	0	2002988	-	0,51			4231	2024			D27H22000390001	
Note: Economie lavori - lavoro 82 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2024													
USCITA	10052.02	0	2002988	+	3.120,00	3788	2024	3947	2025			D27H22000390001	B376A8039B
Note: fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, lavoro 82 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2024													
USCITA	10052.02	0	2002988	-	12.447,80	3788	2024					D27H22000390001	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: economie somme a disposizione lavoro 82 - Decreto Ministeriale 394/2021 accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI annualità 2024			
TOTALE ENTRATE:	+	250.000,00	
TOTALE SPESE:	+	22.488,06	

Genova li, 08/10/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2667 del 01/10/2025

UNITA

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Unità Contratti

Oggetto: CC 01/24_MIT_AI - ID 4637 .SP 41 DI TIGLIETO - LAVORI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI SALTUARI DELLA SP 41 DI TIGLIETO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DITTA CO.MA.C. S.R.L. CON SEDE A GENOVA . IMPORTO DI EURO 31.816,37= (ONERI INCLUSI) CUP D27H22000390001. CIG B376A8039B

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 08/10/2025 al 23/10/2025 per 15gg. consecutivi con numero: 2142/2025

Genova li, 24/10/2025

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale