



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2682/2022

Oggetto: CC 13/22_RL - ZONA PONENTE SP 11 DI VALBREVENNA - LAVORI DI DISGAGGIO, BONIFICA E POSA RETI PARAMASSI IN COMUNE DI VALBREVENNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.109,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA INJECTOSOND ITALIA SRL.

In data 29/11/2022 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 43 del 15 dicembre 2021;

Richiamata la determinazione del Sindaco Metropolitanano n. 17 del 18/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance (PEGP) per gli esercizi 2022-2024;

Premesso che:

La Regione Liguria "settore protezione civile" ha confermato il finanziamento di euro 120.000,00= finalizzato al ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nel periodo dal 14/10/2019 al 08/11/2019;

Con Atto Dirigenziale n. 1307 in data 13/06/2022 si è provveduto ad assumere il relativo accertamento;

Con Atto Dirigenziale n. 1669 in data 21/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 120.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di disgaggio, bonifica e posa reti paramassi, in Comune di Valbrevenna lungo la SP 11 di Valbrevenna Zona Ponente. (CUP: **D77H22000270002** – CC: 13/22_RL);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Sintel all'Impresa INJECTOSOND ITALIA SRL con sede in Via Ilva, 4- Genova per l'importo totale di € 117.046,51= (di cui € 89.585,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,00%, € 6.354,76= per oneri di sicurezza ed € 21.106,75= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 1.849,51= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **9315782A7E**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 1893107 rilasciata in data 23/07/2022 da Agenzia AELLE Genova Elba Assicurazioni S.p.A Cod. 029 dell'importo di € 3.837,60= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 28/07/2022 i lavori sono stati consegnati nella stessa data è stata stipulata la scrittura privata prot. n 43584;

-



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Con Atto Dirigenziale n. 1866 del 19/08/2022 è stato autorizzato il parziale subappalto con la procedura del silenzio assenso di cui alla cat. OS12-B all'Impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL per l'importo € 45.200,00=

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 27/10/2022, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa INJECTOSOND ITALIA SRL, - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 85.851,20= (di cui € 18.887,26= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 9.925,90= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **12.109,60=** con un economia di spesa di € 198,45= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 95.777,10=
I.V.A. 22%	€ 21.070,96=
Importo totale lavori	€ 116.848,06=

Atteso che alla spesa di € **12.109,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
INJECTOSOND ITALIA SRL	10052.02 2002712 Imp. 2697/2022	€ 12.109,60=	2022

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1307 del 13/06/2022 di accertamento dell'importo complessivo di euro 120.000,00= finanziamento Regione Liguria "settore protezione civile" ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nel periodo dal 14/10/2019 al 08/11/2019 come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4001697	€ 120.000,00=	2022	750

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Dall'Aste Alessandro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **27/10/2022**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di agli interventi di disaggio, bonifica e posa reti paramassi, in Comune di Valbrevenna lungo la SP 11 di Valbrevenna Zona Ponente, (CUP: **D77H22000270002**) - (CIG: **9315782A7E**), **CC:13/22_RL**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 95.777,10= più I.V.A. per € 21.070,96= per un totale complessivo di € **116.848,06=**;
- 1) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **12.109,60=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa INJECTOSOND ITALIA SRL con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
INJECTOSOND ITALIA SRL	10052.02 2002712 Imp. 2697/2022	€ 12.109,60=	2022

- 2) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. n. 1893107 rilasciata in data 23/07/2022 da Agenzia AELLE Genova Elba Assicurazioni S.p.A Cod. 029 dell'importo di € 3.837,60= a garanzia dei suddetti lavori;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **198,45=** risultante dalla differenza tra € **116.848,06=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **117.046,51=** oltre € **1.849,51=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 5) di dare atto che si provvederà alla rendicontazione, delle somma complessivamente spesa per l'intervento pari ad € **116.848,06=**, alla Regione Liguria "settore protezione civile" ;
- 6) di ridurre l'accertamento n. **750/2022** di € **2.047,96=** e di provvedere alla eliminazione degli importi presenti nei seguenti impegni/prenotazione:
 - € **198,45=** Imp.2697/2022
 - € **1.849,51=** Pren Imp. 2696/2022
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 13/22_RL - ZONA PONENTE SP 11 DI VALBREVENNA -
Lavori di disaggio, bonifica e posa reti paramassi in Comune di
Valbrevenna

A) Importo lavori a base di gara	€ 96.844,66
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 90.489,90
- oneri di sicurezza	€ 6.354,76
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.155,34
Importo totale progetto (A+B)	€ 120.000,00

Impresa incaricata: INJECTOSOND ITALIA SRL

Contratto: Scrittura Privata prot. n. 43584 del 28/07/2022

Ribasso: 1,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:


1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità ponente: in particolare, con atto di nomina dirigenziale del 30/06/2022 sono stati nominati il Responsabile del

Procedimento, Progettista e Coordinatore della sicurezza Ing. Alessandro Dall'Aste (Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità) e Direttore dei lavori Ing. Lidia Santoro. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n° 1669/2022 in data 12/08/2022, per un importo complessivo di € 120.000,00 così ripartiti:

A) Somme per lavori	€	96.844,66
di cui		
- € 90.489,90 per lavori soggetti a ribasso		
- € 6.354,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22%,	€	21.305,82
b) Altre somme a disposizione Amm.ne	€	1.849,52
Totale somme a disposizione	€	23.155,34
Totale quadro economico	€	120.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i contributi per investimento da parte della Protezione Civile della Regione Liguria per il ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nel periodo 14/10/2019 - 08/11/2019 (Codice 40200.01 Azione 4001697 Impegno 2697/2022)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e consolidamento della scarpata di monte mediante il disaggio del materiale pericolante e l'installazione di rete paramassi o il ripristino della rete già in opera sulla SP11 al km 3+400. Le lavorazioni svolte sono prevalentemente appartenenti alla



categoria OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili - e ad esse sono stati assegnati il CUP D77H22000270002 e CIG 9315782A7E.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Lidia Santoro, (dipendente dell'Amministrazione della Città) nominato con Atto Dirigenziale del 30/06/2022;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 della legge n.108 del 29/07/2021, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa INJECTOSOND ITALIA SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 1,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 89.585,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 95.939,76;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 3.837,60 mediante polizza fideiussoria n° 1893107 prestata da Elba Assicurazioni S.p.A. del 23/07/2022;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 120.000,00 di cui € 95.939,76 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	95.939,76
di cui		



- € 89.585,00 per lavori (netto)
- € 6.354,76 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	21.106,75
d) Spese tecniche, etc.	€	1.849,52
Totale somme a disposizione	€	22.956,27
Ribasso d'asta	€	904,90
Iva sul ribasso d'asta	€	199,07
Totale quadro economico consuntivo	€	120.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:

2.1 - I lavori sono stati consegnati in data 28/07/2022, come da verbale di consegna dei lavori;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 6 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e, pertanto, entro il 26 Ottobre 2022.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/10/2022, come da certificato, e quindi entro il termine utile sopra riportato.





2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale prevista dell'art. 15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di disgaggio, disbosco, svuotamento reti e posa di nuova rete metallica di rivestimento della scarpata, di cui alla cat. OS12-B, da affidare all'impresa EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l., P.IVA 01486820994, con sede in Via Molinetto, 152-154, Cogoleto (GE), per un totale complessivo di subappalto pari a € 45.200,00= (di cui € 44.000,00= per lavorazioni ed € 1.200,00= per oneri per la sicurezza), il subappalto è stato autorizzato con D.D. n° 1886/2022 del 19/08/2022.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 85.851,20

(oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 17/10/2022 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 95.777,10 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	95.777,10
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€	85.851,20
-	Sommano	€	85.851,20
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	9.925,90
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 95.777,10	€	21.070,96
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	18.887,26
-	RESTANO	€	2.183,70
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>12.109,60</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 90.489,90

Oneri di sicurezza	€	6.354,76
SOMMANO	€	96.844,66
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	21.305,82
- Spese tecniche, etc.	€	1.849,52
Totale somme a disposizione	€	<u>23.155,34</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	120.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	95.777,10
- IVA sul conto finale	€	21.070,96
SOMMANO	€	116.848,06

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 3.151,94 così ripartita:

- Ribasso d'asta	€	904,90
- Risparmio sui lavori	€	162,66
- Risparmio su IVA	€	234,86
- Risparmio su altro	€	1.849,52
TORNANO	€	3.151,94

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.



11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n°7148898/96 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata e allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Con D.U.R.C. emesso in data 30/06/2022 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI





Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 12/10/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori, il sottoscritto Ing. Lidia Santoro si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Geom. Daniele Viglietti in rappresentanza dell'impresa.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- Installazione nuova rete armata paramassi
- Rappezzo rete paramassi in opera con rinforzo diagonale e perimetrale
- Ripristino della funzionalità della cunetta di monte


Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Lidia Santoro Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 95.777,10;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 162,66;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 7148898/96 continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.



CERTIFICA

che I lavori di manutenzione disgiungimento, bonifica e posa reti paramassi, In Comune di Valbrevenna SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice INJECTOSOND ITALIA SRL,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto finale	€	95.777,10
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	85.851,20
Resta a credito liquido della ditta (IVA esclusa)	€	<u>9.925,90</u>


(diconsi euro novemilanovecentoventicinque/90)

che possono essere corrisposte all'impresa INJECTOSOND ITALIA SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.


Genova, 27/10/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Lidia Santoro




L'IMPRESA ESECUTRICE
INJECTOSOND ITALIA s.r.l.
INJECTOSOND ITALIA s.r.l.
(Geom. Daniele Vigliotti)



Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 13/22_RL - ZONA PONENTE SP 11 DI VALBREVENNA - LAVORI DI DISGAGGIO, BONIFICA E POSA RETI PARAMASSI IN COMUNE DI VALBREVENNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.109,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA INJECTOSOND ITALIA SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4001697	-	2.047,96					750	2022			
Note: Lav. 86 Danni Alluvionali da rendicontare alla Regione														
USCITA	1005202	0	2002712	-	198,45			2697	2022			D77H22000270002	9315782A7E	
Note: economia sui lavori														
USCITA	1005202	0	2002712	-	1.849,51	2696	2022					D77H22000270002		
Note: economia somme a dispo.ne amministrazione														
USCITA	1005202	0	2002712	+	12.109,60			2697	2022			D77H22000270002	9315782A7E	
Note: Impresa INJECTOSOND ITALIA SRL - Lav. 86														
TOTALE ENTRATE:				-	2.047,96									
TOTALE SPESE:				+	10.061,64									

Genova li, 01/12/2022

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**