



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2693/2025

OGGETTO: C.C. 15/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+900 IN COMUNE DI BUSALLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.538,22= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA VECCHIONI SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2949_2025.docx

Hash:

A84C9C4485416706F62D56E65ABC28FB7E303FF0AE93B352F940BF7B4E4835C4B2ED0C9D6A8F23C
D1E15051974B357F3B8FE461D1DA9CFE9F7C410829CA2B9D5

Nome file allegato: CC 15-22_MIT - SP 9 - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

B62D736D3BF7B9373C1C9AF200D92BE5159853AAC030F48F5A47BBBDF91662A4B8A02C901043422
E6940A05BDD99604BC59BD84929E65D61F9F543DB0DF399EF

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2693/2025

Oggetto: C.C. 15/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+900 IN COMUNE DI BUSALLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.538,22= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA VECCHIONI SRL.

In data 03/10/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 881 in data 31/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € **180.000,00=** (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale sulla S.P.9 di Crocefieschi al Km 3+900, in Comune di Busalla (CUP **D87H18001270001**– CC: 15/22_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE all'Impresa **VECCHIONI SRL** con sede in Via Siris, 36 – 85033 Episcopia PZ per l'importo totale di € **170.749,49=** (di cui € 133.958,60= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 2,22%, € 6.000,00= per oneri di sicurezza, ed € 30.790,89= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 5.540,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B4DC804BE8**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n.**06/01/21/3224810** rilasciata in data 08/04/2025 da Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia Spera Guendalina dell'importo di € **6.998,00=** a garanzia dei suddetti lavori;

in data 16/06/2025 con prot. n. 32306 è stata stipulata scrittura privata, in data 16/06/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 1833 in data 04/07/2025 è stato assunto l'impegno di spesa e registrazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

contabile per il pagamento spese diritti di segreteria Comune di Busalla per rilascio SCIA importo € 120,00= somme a disposizione del progetto;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **24/09/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **VECCHIONI SRL** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 121.395,73= (più I.V.A. al 22% € 26.707,06=) – il saldo di € 16.834,61= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **20.538,22=** con un economia di spesa di € **2.108,48=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 138.230,34=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 30.410,67=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 168.641,01=</u>

Atteso che alla spesa di € **20.538,22=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
VECCHIONI SRL	1005202.2002950 Imp. 2412/2025	€ 20.538,22=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, come di seguito indicato

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	18/2022

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato parte integrante) **Codice Commessa: 15/22_MIT** – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale sulla S.P. 9 di Crocefieschi al km 3+200 in comune di Busalla. CUP **D87H18001270001** - (CIG: **B4DC804BE8**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 138.230,34= più I.V.A. per € 30.410,67= per un totale complessivo di **€ 168.641,01=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi **€ 20.538,22=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) a favore dell' Impresa **VECCHIONI SRL** secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
VECCHIONI SRL	1005202.2002950 Imp. 2412/2025	€ 20.538,22=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citato al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n **06/01/21/3224810** rilasciata in data 08/04/2025 da Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia Spera Guendalina dell'importo di **€ 6.998,00=** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di **€ 2.108,48=** risultante dalla differenza tra **€ 168.641,01=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di **€ 170.749,49=** oltre a **€ 5.540,00=** somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che sono stati liquidati euro **120,00=**, per diritti di segreteria SCIA al Comune di Busalla, mandato n. 4148 in data 14/07/2025 sull'Imp. 3399/2025;
- 7) di accantonare **€ 2.288,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **2411/2025** somme a disposizione amministrazione;
- 8) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad **€ 171.049,01=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **18/2022** interamente riscosso;
- 9) di dichiarare economia di spesa sui lavori e sulle somme a disposizione visto il punto 6-7-8) l'importo di euro **5.240,48=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - **€ 2.108,48=** Imp. **2412/2025**;
 - **€ 3.132,00=** pren./Imp. **2411/2025**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 15/22_MIT - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+200 IN COMUNE DI BUSALLA (GE).

Importo lavori:	€ 143.000,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 137.000,00
- oneri di sicurezza	€ 6.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	<u>€ 37.000,00</u>
Importo totale progetto	€ 180.000,00

Impresa: Vecchione S.r.l., con sede legale in Via Siris 36, Episcopia (PZ) – P.I. 01720960762

Contratto: Scrittura Privata prot.32306 del 29/05/2025

Ribasso: 2,22%

CUP D87H18001270001

CIG B4DC804BE8

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 881/2025 del 31/03/2025.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 9618 del 20/02/2023, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- R.U.P. l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione l'Ing. Lucia Bellina, funzionario della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 13/11/2024, è stato verificato e validato in pari data, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 180.000,00 (con categoria prevalente OS21 e categoria scorporabile OG3) così ripartita:

A) Somme per lavori **€ 143.000,00**

di cui

- € 137.900,00 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.220,68 per costo della manodopera)
- € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 37.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO **€ 180.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n. 18 del 2022).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale sulla SP 9 di Crocefieschi al km 3+200 in Comune di Busalla, consistenti in:

- Opere per la realizzazione cordolo in c.a. sottomesso su pali;
- sostituzione di un attraversamento esistente con nuova tubazione e realizzazione di una nuova cunetta al fine di regimare correttamente le acque meteoriche.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Lucia Bellina (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricata con atto di nomina prot. n. 9618 del 20/02/2023.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come previsto dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 nel caso di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si è proceduto con procedura di affidamento diretto. A seguito della richiesta di offerta inviata tramite piattaforma TUTTOGARE l'Impresa VECCHIONE S.R.L con sede legale in Via Siris 36, Episcopia (PZ), ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 2,22 %; Con Atto Dirigenziale n. 881/2025 del 31/03/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico Vecchione S.r.l per un importo di € 133.958,60 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 6.000,00, per un importo contrattuale complessivo di € 139.958,60.



Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot.32306 del 29/05/2025 sulla scorta delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 06/01/21/3224810 del 08/04/2025 rilasciata da FINANZIARIA ROMANA S.p.A. (Ag. Spera Guendalina), per una somma garantita pari a € 6.998,00 giuste le riduzioni di legge.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale	€ 139.958,60
di cui:	
▪ € 133.958,60 (al netto del ribasso d'asta del 2,22 %)	
▪ € 6.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 40.041,40
di cui:	
- € 30.790,89 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 1.500,00 per imprevisti;	
- € 1.000,00 accantonamenti	
- € 2.288,00 per spese tecniche;	
- € 752,00 per spese verifiche tecniche, collaudi,	

E inoltre

- € 3.041,40 per ribasso d'asta 2,22 % su € 137.000,00
- € 669,11 per IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € 180.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/06/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot.32306 del 29/05/2025, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 14/09/2025..

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato definito entro il 14/09/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/08/2025, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: la penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: per l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto, consistenti in:

- Opere varie di pulizia generale con decespugliamento e taglio arbusti;
- Realizzazione di sondaggi per la verifica preliminare della collocazione di sottoservizi;
- Pulizia delle cunette esistenti.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 121.395,73 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n. 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11/08/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 16.834,61 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 20.538,22 così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Importo lavori al netto conto finale | € 138.230,34 |
| a cui si detrae: | |
| ▪ 1° Certificato di Pagamento | € 121.395,73 |

▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 16.834,61
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
▪ IVA 22% su € 138.230,34	€ 30.410,67
▪ da cui si detrae IVA 22% sul 1° Certificato di Pagamento	€ <u>26.707,06</u>
➤ RESTANO per IVA	€ <u>3.703,61</u>
➤ CREDITO COMPLESSIVO	€ 20.538,22

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 881/2025 del 31/03/2025 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 143.000,00
di cui:	
▪ € 137.000,00 per lavori soggetti a ribasso	
▪ € 6.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 37.000,00
di cui:	
▪ € 31.460,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
▪ € 1.500,00 per imprevisti;	
▪ € 1.000,00 accantonamenti	
▪ € 2.288,00 per spese tecniche;	
▪ € 752,00 per spese verifiche tecniche, collaudi,	
Totale quadro economico	€ 180.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 138.230,34
di cui:	
▪ € 132.230,34 (al netto del ribasso d'asta del 2,22 %)	
▪ € 6.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ IVA sul conto finale	€ <u>30.410,67</u>
➤ TOTALE	€ 168.641,01

Pertanto rimane una differenza attiva di
così ripartita:

€ 11.358,99

▪ Residuo ribasso d'asta	€ 3.041,40
▪ Residuo IVA su € € 3.041,40	€ 669,11
▪ Risparmio sui lavori	€ 1.728,26
▪ Risparmio IVA su € 1.728,26	€ 380,22
▪ Per imprevisti	€ 1.500,00
▪ Per accantonamenti	€ 1.000,00
▪ Per spese tecniche	€ 2.288,00
▪ Per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi, ...	€ 752,00

TORNANO

€ 180.000,00

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Potenza con polizza N. 18710230/84 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 15/09/2025 (conservata agli atti).

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con DURC prot. n. INAIL_49999103 del 16/07/2025, l'impresa Vecchione S.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state verificate le qualità del materiale tramite il controllo dei documenti di trasporto, dei certificati e delle schede tecniche.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 06/08/2025, la sottoscritta Ing. Lucia Bellina si è recata nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Sig. Terenzio Vecchione, Legale rappresentante dell'Impresa Vecchione S.r.l. e si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale sulla SP 9 di Crocefieschi al km 3+200 in Comune di Busalla (GE).*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: la sottoscritta Ing. Lucia Bellina, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 138.230,34;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Potenza con polizza N. 18710230/84 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al CC 15/22_MIT - interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale sulla SP 9 di Crocefieschi al km 3+200 in Comune di Busalla (CUP D87H18001270001 - CIG B4DC804BE8), **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa Vecchione S.r.l, con sede in Via Siris 36, Episcopia (PZ) – P.I. 01720960762, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 138.230,34
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>121.395,73</u>
➤ RESTANO A CREDITO DELLA STAZIONE APPALTANTE NETTI	€ 16.834,61

(diconsi euro sedicimilaottocentotrentaquattro/61)


che possono essere corrisposte **all'impresa Vecchione S.r.l** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 24/09/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI



.....
(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA


.....
(Impresa Vecchione Srl.)

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RUP


.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 15/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 9 DI CROCEFIESCHI AL KM 3+900 IN COMUNE DI BUSALLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.538,22= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA VECCHIONI SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
USCITA	1005202	0	2002950	+	20.538,22			2412	2025			D87H18001270001	B4D C80 4BE 8
Note: Impresa VECCHIONI SRL - saldo Lav. 36													
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.288,00	2411	2025	3992	2025			D87H18001270001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
USCITA	1005202	0	2002950	-	3.132,00	2411	2025					D87H18001270001	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione													
USCITA	1005202	0	2002950	-	2.108,48			2412	2025			D87H18001270001	
Note: economia sui lavori													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	17.585,74								

Genova li, 08/10/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**