



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2699/2025

**OGGETTO: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - PNRR M4 C1 I 3.3. - LAS.21.00021 - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, VIA GIO BATTÀ GHIO, - ISS
GIANNINI (EX I.S.S. CABOTO) - LOTTO II - CHIAVARI (GE) - CUP D21B21000810001 CIG
92106916A9- PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1882_2025.docx

Hash:

6A83C356746899D60E22BAAAC27B01B8F92E79EB03E08572FA28B7970B1E304711076A23B9A8D32
0E388BD7480E4ACD68EC69F4F6F2732D713D4AD35FB965B26

Nome file allegato: RELAZIONE POST INTERVENTO-signed(1).pdf.p7m

Hash:

7EA936DB7478354B2CEC2D2F74188BAC7F34B9035D6FE6052C3A5B9CF50A9DE450BACBFB8E5E0C
1B331F09BC4702C0B274C9536CF8E34870129DD1C807CA4F04

Nome file allegato: APPENDICE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO.pdf.p7m

Hash:

8E84F3A95EDEC1F6F9B210DFBD00C76D348EBDE277CF81A0629375694F9CE0D38F8AFF3BB0F7A6C
FFDC05FC1A51F12C7BB297285A67E301A9F8067D4AEE058E0

Nome file allegato: RelazioneContoFinale.pdf.p7m

Hash:

CC31971905D0A4B74DABC254040C2444040557824E973B250150B48926CDF90E5769CF75518F617
F785698DE8435BB6508ECD2C7228D9E636EFBD9D4BF1E9E2C

Nome file allegato: LAS.21.00021 - all 3 Dich DL creditori (1).pdf.p7m

Hash:

C69D07EFABF3F6D32034921C1804CF3E0AFEE13472DBE25033122B31A9259E64E9BA4FEF538F175F
E42ED72B0A1E795F9C23409C72A7A264F26E7F5D9AA870AC

Nome file allegato: LAS.21.00021 - all 2 Dich Ademp prev.pdf.p7m

Hash:

81B0229A4A2ED854CFF8290F5BA0151424411DFE112844D27091E3F3ED71C224806B679CBD2E28C
196E080396782C3DC019DA7674A12BD9BD376DD34AC550863

Nome file allegato: LAS.21.00021 - all 1 Dich rup cess crediti.pdf.p7m

Hash:

0196B34FC6D18C274214E5123942E4D4C0DB6658683B62200C83F23AD4E9C495376B298B9388864
EDB1E876406B4BEC48D31C9B12363E0DB7399A0384AFF9691

Nome file allegato: CERTIFICATO_DI_COLLAUDO_TECNICO_AMMINISTRATIVO_pdf.p7m

Hash:

63669426B5DD4E95824848FC161F173CBFCAF1F8D4007071B98C83E64F9329BAAB741C22FCE804F
2BC57D1A2D2AAA4D79F4ACF1ED595E2176FC50267E1DB5EAA

Nome file allegato: CABOTO_Collaudato_Impianti_ingOrvieto.pdf.p7m

Hash:

0E0F643839F8BD5D1F210396C83827577C80CE1A80EBADE153354C68DD00E06FB2B28FF92334FE0
C20356AE2972B6F9C7A517909690D083D2303494438270114

Nome file allegato: Certificato di Collaudo statico Istituto Caboto_logo.pdf.p7m

Hash:

BCE0A20177D6BFA6DD8A6A68031CFA554E78FEB8CFB5015D062435D81290094268B15724094F3EE
F516AB97874B7BE8E6EDDB537AB3B923FB09F9C0EF1E5FD2A

Nome file allegato: CERTIFICATO_DI_COLLAUDO_TECNICO_AMMINISTRATIVO_pdf.p7m.p7m.p7m

Hash:

3DF6B8F5962D3261B60C79B3830D1099B88B87761A82ACDE8510422E786358C17C247A64E4F4C6A
E89566308DAA1D9861EA5326B0BB19D5EE21BDD49BBC72AAC

Nome file allegato: CollaudoImpiantoIdricoAntincendio.pdf.p7m

Hash:

5C96CAC356E869F700298EB378996A421919ACD291F7DDD6B27567AA85C92D7023A43721097CAD
498BBA7A795F50B787E664606C18B2362027FCB6C2B748C668

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2025_59048.pdf.p7m

Hash:

DDDAE2EA44245767EA632113A6AFF4F697C2584F870CE55FE4A5EFD0CCA33413B7D31602EACEFD
03A08B417025308BB9FDFFD5AD48623E631CEB8FDC189D3A1C

Nome file allegato: LAS(1)(1).21.00021 Via Ghio relazione DNSH finale e check list.pdf.p7m

Hash:

CAF17D1FFACAB45B19067EA12A5722A9CA8F7332E6622C936D6F23E78D025561FD0352147DCBE17
5DAF01B568630B891AC5DF165084BEB45C333BC564FA9485E

Nome file allegato: LAS(1)(1).21.00021 Via Ghio Relazione DL-RUP target PNRR.pdf.p7m

Hash:

5CC65FCA53B98678897161B71C96531052BD554D0CD2FB0F4767E6414180A9DDB0CE15E0F2E644E
26EF23EBB5CEDAA7BD55A9956665EEDABEEA195048F0B7754

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 2699/2025

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - PNRR M4 C1 I 3.3. - LAS.21.00021 - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, VIA GIO BATT
GHIO - ISS GIANNINI (EX I.S.S. CABOTO) - LOTTO II - CHIAVARI (GE) - CUP
D21B21000810001 CIG 92106916A9 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO.**

In data 03/10/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024; Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio, Via Gio Batta Ghio - ISS Giannini (EX I.S.S. Caboto) - Lotto II - Chiavari (GE) - CUP*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

D21B21000810001”;

- con atto dirigenziale n 752/2023 del 03/04/2023, è stato nominato l’Arch. Luca Cassissa quale Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 62 del 10/03/2021 “di riparto delle risorse tra Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici” che stanziava € 13.850.098,85 per gli interventi di Città Metropolitana di Genova;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 217 del 15/07/2021 e in via definitiva il decreto n. 117 del 18/05/2022 che approvano e finanziano nell’ambito degli interventi PNRR l’intervento in argomento l’importo di € 867.066,70;

Preso atto che:

- con Atto dirigenziale n. 2969/2019 del 12/12/2019 è stata affidata la progettazione dell’intervento in oggetto all’Operatore Economico costituito in RTP Mythos consorzio stabile Scarl/Dodi moss srl/Arch. Nicola Chiari di Aosta per l’importo contrattuale di € 112.746,06 iva esclusa (€ 137.550,20 iva inclusa);
- con Atto dirigenziale n. 2657/2021 del 12/12/2021 si è provveduto alla estensione dell’incarico di progettazione affidato all’operatore economico sopra citato per un maggiore importo di € 63.350,88 oneri previdenziali e fiscali inclusi ed un relativo nuovo importo contrattuale di complessivi € 200.901,08 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- con atto del RUP n. 775/2022 del 11/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in argomento;
- con decreto del sub-commissario delegato all’edilizia scolastica n. 957/2022 del 03/05/2022 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente;
- con Atto dirigenziale n. 1349/2022 del 17/06/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico Italsud79 SRL, di Quarto (NA), per un importo contrattuale netto di € 554.434,55 oneri fiscali esclusi, risultante dal ribasso offerto del 21,576%;
- con nota prot. n. 37889/2023 del 05/07/2023 l’operatore aggiudicatario Italsud79 SRL ha esercitato la facoltà cui all’art. 32, comma 4 e comma 8 del D. Lgs. 50/2016, comunicando di volersi svincolare dalla propria offerta, essendo decorso il termine (fissato al 30 giugno 2023)



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell’Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

di cui al punto IV.2.6) del bando di gara;

- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1567/2023 del 14/07/2023 sono state esplicitate le motivazioni in ordine alla scelta di aggiudicare l'intervento in oggetto tramite lo scorrimento della graduatoria degli operatori economici come risultante dal prospetto di gara di cui all'ID 4524, predisposto dalla Sua, ravvisate nella necessità di rispettare le tempistiche ("milestone" e "target") definite con gli atti che dispongono il finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse PNRR;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2044/2023 del 14/09/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all'operatore economico CMP S.R.L. di Genova, per un importo contrattuale di € 636.850,52 oneri fiscali esclusi (€ 697.601,37 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 8,736%;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/11/2023 come da verbale agli atti della pratica;
- con nota prot. n. 66848/2023 del 23/11/2023 il RUP ha comunicato lo staff di direzione lavori aggiornato per la commessa in argomento e così composto:
 - } Progettista e Direttore Lavori (RTP Mythos consorzio stabile Scarl/Dodi moss srl/Arch. Nicola Chiari): Ing. Roberto Taddia
 - } Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (RTP Mythos consorzio stabile Scarl/Dodi moss srl/Arch. Nicola Chiari): Arch. Nicola Chiari
 - } Direttori Operativi: Per. Ind. Mansutti, Sig. Civile, Per. Ind. Schenone
 - } Ispettori cantiere: Geom. Canepa
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessaria una modifica delle prestazioni contrattualmente previste, autorizzata con relazione di ammissibilità del RUP sottoscritta in data 03/06/2024, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 123.678,02 oneri fiscali esclusi (€ 136.045,82 oneri fiscali inclusi) che ha elevato l'importo complessivo dell'appalto a € 760.528,54 oneri fiscali esclusi (€ 833.647,19 oneri fiscali inclusi), così articolata:
 - aumento delle lavorazioni per opere impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 7, per un importo pari a € 10.462,84 aventi copertura economica su fondi PNRR nell'ambito del quadro economico alla voce "imprevisti" della sezione "Somme a disposizione";
 - aumento delle lavorazioni per opere di completamento, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) per € 113.215,18, aventi copertura economica per € 110.000,00 con fondi di bilancio dell'Ente e per € 3.215,18 su fondi PNRR nel quadro economico nella sezione "Somme a disposizione", al fine di ottemperare alle richieste dell'istituto in merito ad



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

alcune opere volte a migliorare ed implementare le dotazioni specialistiche e le finiture del plesso;

- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1403/2024 del 03/06/2024 si è preso atto della suddetta modifica al contratto per il maggiore importo contrattuale di € 123.678,02 oneri fiscali esclusi (€ 136.045,82 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 1288/2024 del 22/05/2024 rettificato con atto dirigenziale n. 2622/2024 del 16/01/2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/23 e dell'art. 51 del D.L. 77/21 e s.m.i. il *"LAS.21.00021.SER.01 Servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per l'Intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio dell'istituto caboto - lotto 2 - Via Ghio, Chiavari (GE) - CUP D21B21000810001 CIG LAS.21.00021"* all' RTP Ing. S. Montaldo, Arch. G. Buffoni ed Ing. R. Orvieto per l'importo di € 26.516,65 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- i lavori sono stati ultimati in data 31/08/2024 come da certificato di ultimazione lavori prot. n. 53983 del 06/09/2024, agli atti d'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 187/2025 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto di servizio *"LAS.21.00021.SER.02 Servizio di rilievo, accatastamento e scia prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio dell'edificio in oggetto"* e rimodulato il quadro tecnico economico;
- con atto del RUP n. 826/2025 del 25/03/2025 è stata integrata la Relazione di ammissibilità della modifica contrattuale di cui al decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1403/2024 del 03/06/2024;
- con atto dirigenziale n. 686/2025 del 13/05/2025 è stato affidato ai sensi art. 50 D. Lgs. 36/23 e art. 51 D.L. 77/21 il *"LAS.21.00021.SER.02 Servizio di rilievo, accatastamento e scia prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio dell'ISS Giannini (ex Caboto) - Via G. B. Ghio, Chiavari (GE) - lotto 2 - CUP D21B21000810001 – CIG B58ACB4821"* all'Arch. Nicola Chiari per l'importo di € 6.826,38 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 8.661,31 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Visto il Certificato di Collaudo dei lavori, trasmesso con nota prot. n. 23711/2025 del 17/04/2025, emesso dal Collaudatore tecnico amministrativo Arch. Giampiero Buffoni all'interno dell'RTP con Ing. Sandro Montaldo/ Ing. Roberto Orvieto in data 15/04/2025 e sottoscritto dal RUP e dall'Impresa in data 17/04/2025, e successiva integrazione trasmessa con nota prot. n. 59048 del 02/10/2025, documento presente agli atti della pratica, dal quale risulta che:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- il collaudo statico è stato emesso il 12/09/24 dall'Ing. Sandro Montaldo;
- il collaudo degli impianti è stato emesso il 15/04/25 dall'Ing. Roberto Orvieto;
- il collaudo impianto idrico di protezione antincendio è stato emesso il 15/04/25 dall'Ing. Roberto Orvieto;
- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'appaltatore CMP SRL;
- il saldo finale dei lavori è pari a € 79.855,49 oneri fiscali 10% esclusi (€ 87.841,04 oneri fiscali 10% inclusi);

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati		Euro	IVA 10% e IVA 4%	Importo IVA compresa
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni ribassato	709.473,29		
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	51.055,25		
Totale complessivo Contratto		760.528,54	73.118,65	833.647,19
Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
0	Anticipazione (IVA 4% e 10%)	127.370,10	12.150,17	139.520,27
1	1^ SAL (IVA 4% e 10%)	240.005,55	22.540,99	262.546,54
2	2^ SAL comprensivo di Conguaglio su IVA 2^ SAL (IVA 4% e 10%)	169.648,77	16.520,02	186.168,79
3	3^ SAL (IVA 4% e 10%)	143.648,63	13.921,92	157.570,55
4	SALDO (IVA 10%)	79.855,49	7.985,55	87.841,04
Importo Totale finale Lavorazioni eseguite		760.528,54	73.118,65	833.647,19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

e contabilizzate			
------------------	--	--	--

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Economico di raffronto e finale dell'opera dell'intervento "LAS.21.00021 - intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio, Via Gio Batta Ghio, - ISS Giannini (ex I.S.S. Caboto) - LOTTO II - Chiavari (GE) - CUP D21B21000810001" risulta articolato come segue:

IMPORTO LAVORI		QTE AD. n. 686/2025	QTE finale
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso) di cui: - opere edili (IVA 10%) 564.596,39 € - impianti elettrici (IVA 10%) 43.208,16 € - impianti meccanici (IVA 10%) 52.765,37 € - abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%) 48.903,37 €	709.473,29	709.473,29
b)	Importo oneri per la sicurezza	51.055,25	51.055,25
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE (IVA esclusa)		760.528,54	760.528,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (compresi oneri previdenziali 4%)	47.266,64	47.266,64
2	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) di cui: € 11.086,78 corrispondenti al 80% € 2.771,70 corrispondenti al 20%	13.858,48	13.858,48
3	Spese tecniche per presentazione SCIA VVF e aggiornamento catastale (compresi oneri previdenziali e spese)	7.319,00	7.099,44
4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)	26.516,65	26.516,65
	Spese per altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di	1.283,91	0,00



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

	laboratorio e verifiche tecniche		
5	I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori	71.162,52	71.162,52
6	I.V.A. 4% ed eventuali altre imposte sui lavori barriere architettoniche	1.956,13	1.956,13
7	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	12.291,30	11.960,54
8	Altre somme: economie e arrotondamenti	0,01	1.566,38
9	Somme derivanti da ribasso lavori (compreso IVA lavori al 10%)	56.531,78	56.531,78
10	Somme derivanti da ribasso barriere architettoniche (compreso IVA lavori al 4%)	4.868,39	4.868,39
11	Somme derivanti da ribasso Spese tecniche per presentazione SCIA VVF e aggiornamento catastale (compreso IVA al 22%)	0,00	267,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		243.054,81	243.054,81
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.003.583,35	1.003.583,35

Dato atto che l'importo del QTE dell'intervento di € 1.003.583,35 trova copertura nel seguente modo:

- € 867.066,70 attraverso finanziamento assegnato dapprima con DMIUR n 62 del 10/03/2021, successivamente con DM 217 del 15/07/2021 e successivamente confermato in forma definitiva con DM 117 del 18/05/2022, stanziati sul capitolo di spesa 04022.02.2003972;
- € 136.516,65 cofinanziati con risorse proprie dell'Ente, stanziati come di seguito riportati:
 - ┌ € 110.000,00 sul capitolo di spesa 04022.02.2002931 *"utilizzo quota di alienazione immobili per manutenzione istituti scolastici"*;
 - └ € 26.516,65 sul capitolo di spesa 04021.03.1003029 *"Incarichi di progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)"*

Dato atto che occorre procedere con la liquidazione della rata di saldo pari a € 79.855,49 oneri fiscali 10% esclusi (€ 87.841,04 oneri fiscali 10% inclusi) a favore dell'operatore economico CMP SRL tramite l'impegno di spesa n. 2364/2024, capitolo 04022.02.2002931, per € 87.841,04;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Richiamato altresì:

- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto: *“Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”* che riconosce il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato “Portale FUTURA” quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;
- in data 31/03/2025 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID n. 9926, in conformità con le linee guida vigenti con la quale si chiedeva la “Modifica in Corso d'opera/Variante”;
- in data 24/04/2025 tramite il Portale FUTURA, in riscontro alla suddetta istanza ed ai fini della valutazione della stessa, veniva richiesto un atto ricognitorio del quadro economico;
- in data 07/05/2025 gli uffici caricavano suddetta relazione del RUP relativa al quadro economico sul Portale FUTURA;
- con prot. n. 40603/2025 del 07/07/2025 l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta di modifica contrattuale presentata dalla Stazione Appaltante di cui all'istanza ID n. 9926;

Rilevato altresì che:

- a) i target PNRR relativi all'investimento in oggetto sono stati rispettati come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 59048/2025 del 02/10/2025;
- b) l'importo del finanziamento PNRR originariamente di € 787.066,70, e successivamente rimodulato in € 867.066,70, assegnato dapprima con DMIUR n 62 del 10/03/2021, successivamente con DM 217 del 15/07/2021 e successivamente confermato in forma definitiva con DM 117 del 18/05/2022, è rimasto invariato;
- c) le tempistiche e le milestones PNRR previste per l'intervento in oggetto sono state rispettate come si evince dalla dichiarazione del RUP trasmessa con nota prot. n. 59048/2025 del 02/10/2025;
- d) è stato rispettato il principio del DNSH come si evince dal certificato di collaudo e relativi allegati, emessi dal collaudatore tecnico amministrativo e sottoscritti dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa (prot. n. 23711/2025 del 17/04/2025 e prot. n. 59048/2025 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

02/10/2025);

- e) sono stati rispettati i requisiti indicati e previsti in fase di sottoscrizione dell'Accordo di concessione;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Luca Cassissa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato; Per i motivi specificati in premessa:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Collaudo relativo all'intervento "LAS.21.00021 - *intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio, Via Gio Batta Ghio - ISS Giannini (ex I.S.S. Caboto) - LOTTO II - 16043 Chiavari (GE) CUP D21B21000810001 CIG 92106916A9*", trasmesso con prot. n. 23711/2025 del 17/04/2025 e prot. n. 59048/2025 del 02/10/2025 agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva n. 1611.00.27.2799869063 rilasciata da SACE BT S.P.A. - Agenzia di Genova ASSITEC S.A.S. di SIMONCINI M. E C. il 21/09/2023;
- 3) di procedere alla liquidazione e al pagamento a favore dell'operatore economico CMP SRL della rata di saldo relativa alle lavorazioni eseguite di € 79.855,49 oneri fiscali 10% esclusi (€ 87.841,04 oneri fiscali 10% inclusi), previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 83.049,71 (comprensivi degli interessi legali);
- 4) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 5) di approvare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa;
- 6) di inviare copia del presente atto all'operatore economico CMP SRL;
- 7) di trasmettere il presente atto al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M4 C1 I 3.3. - LAS.21.00021 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, VIA GIO BATTA GHIO, - ISS GIANNINI (EX I.S.S. CABOTO) - LOTTO II - CHIAVARI (GE) - CUP D21B21000810001 CIG 92106916A9- PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2002931	+	87.841,04			2364	2024			D21B21000810001	92106916A9
Note: LAS.21.00021 CMP SRL -PAGAMENTO RATA SALDO													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	87.841,04								

Genova li, 08/10/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale