



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2941/2024

OGGETTO: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD: PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 24.876,20= (ONERI INCLUSI) ALL'ING. SANDRO MONTALDO

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3241_2024.docx

Hash:

7A9A1E9E966ADA9325FC14E3240BB6E3565656F4640852BE98D6083852597B8ED1203FC9A662EB6
86E5FA68343C771381FDFFCE5931D3DCA163A8BCC986FE723

Nome file allegato: 54-21_Progetto Ponte 745_MOD_ESE_31_v.1_Rev.3_CRE_rev.00_signed_signed-
signed (2).pdf

Hash:

6C88C24EEE12429E1CCA3F022706CFDC0935E866DD7178FC51AB7CBB9ECD9797084E0D5FDEDA3C
7320F4F7E36C6ED3A3713D739E93646A95C428967B2A92560D

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2941/2024

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD: PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 24.876,20= (ONERI INCLUSI) ALL'ING. SANDRO MONTALDO.

In data 14/11/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 569 in data 14/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte n. 745 sulla SP 333 di Uscio, nei Comuni di Avegno e Uscio (Genova) dell'importo di euro 1.380.000,00= (oneri inclusi) ed è stata affidata tramite piattaforma Sintel la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Ing. Sandro Montaldo per l'importo di euro 124.381,00= (oneri inclusi) somme a disposizione del progetto; C.C. 54/21_MIT_PONTI_SAD - **CUP: D47H23000130001 - CIG: 9672821866**;

Con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1083 in data 12/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e determinazione a contrattare per l'importo di euro 1.380.000,00= (di cui € 762.648,75= per lavori, € 93.833,70= per oneri di sicurezza, € 124.381,00= incarico progettazione e direzione lavori ed € 399.136,55= per IVA e somme a disposizione dell'amministrazione) Codice commessa: 54/21_MIT_PONTI - **CUP: D47H23000130001**;

Con atto della Direzione Scuole e Governance n. 1348 del 15/06/2023 i lavori suddetti sono stati aggiudicati all'operatore economico EDILIZIA VERICI S.R.L. con sede in via Provinciale per Novano 13/1, Casarza Ligure (GE), per l'importo netto contrattuale di euro 863.939,67= (oneri fiscali inclusi) di cui euro 614.313,57= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 19,45%, euro. 93.833,70= per oneri relativi alla sicurezza - **CIG: 9829299223**;

Con atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 si accertava l'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023 ed in particolare per il 2021:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88	2021	1159

Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato in data 21/02/2023 l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Paolo Ferraro funzionario della Direzione;

Il professionista Ing. Sandro Montaldo ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 28020055325 rilasciata in data 27/03/2023 da "Tokio Marine Europe S.A.", con sede in L.go Arturo Toscanini, 1 – 20122 Milano , dell'importo di € 10.783,35= a garanzia del puntuale adempimento dell'incarico;

L'incarico è stato perfezionato tramite scrittura privata in data 12/04/2023 con prot. 20474 e 21070 del 17/04/2023;

Nel corso dell'esecuzione dell'opera sono emerse delle complicazione di carattere operativo, meglio esplicitate nella relazione in data 18/04/2024 redatta dal direttore dei lavori Ing. Sandro Montaldo;

con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1242 del 17/05/2024 è stato preso atto della perizia di variante approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 50/2016 dell'importo di euro 200.427,88= (oneri inclusi) a favore dell'Impresa EDILIZIA VERICI S.R.L – Imp. 190/2024 con il medesimo atto dirigenziale si è preso atto della integrazione delle nuove attività del servizio di Direzione Lavori affidati all'Ing. Sandro Montaldo dell'importo di euro 13.721,92= (oneri inclusi) Imp. 2251/2024;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **17/10/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dell'incarico suddetto, proponendo di liquidare a Professionista Ing. Sandro Montaldo, al quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 89.239,21= (più oneri IVA al 22% e inarcassa al 4% per euro 23.987,51=), tenendo conto dell'attività dovuta ai maggiori lavori, il **saldo** di euro 19.606,08= (più oneri I.V.A. al 22% e Inarcassa per 4% per un totale di € 5.270,11=) per un totale di € **24.876,20=** e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo servizio conto finale	€ 108.845,30=
Oneri inarcassa 4%	€ 4.353,82=
I.V.A. 22%	€ 24.903,80=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 138.102,92=</u>



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che alla spesa relativa al saldo di € **24.876,20=** (oneri inclusi) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ING. SANDRO MONTALDO	10052.02 2002979 Imp.1976/2023	€ 24.876,20=	2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, di ripristino e consolidamento della struttura del ponte n. 745 sulla SP 333 di Uscio, nei Comuni di Avegno e Uscio (Genova), la cui spesa comprensiva della perizie di variante, ulteriori servizi ammonta a complessivi euro **138.102,91=** (oneri I.V.A.al 22% e Inarcassa al 4% inclusi); **CC 54/21_MIT_PONTI_SAD – CUP: D47H23000130001 – CIG: 9672821866;**
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **24.876,20=** (importo compreso di oneri I.V.A. e Inarcassa) all'Ing. Sandro Montaldo con la seguente imputazione di spesa secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ING.SANDRO MONTALDO	10052.02 2002979 Imp.1976/2023	€ 24.876,20=	2024

- 3) di dare atto che a seguito della liquidazione del saldo citato al punto 2), il Professionista dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria polizza fideiussoria n. 28020055325 rilasciata in data 27/03/2023 da "Tokio Marine Europe S.A.", con sede in L.go Arturo Toscanini, 1 – 20122 Milano, dell'importo di € 10.783,35= a garanzia del seguente servizio;
- 5) di dare atto che non vi è nessuna economia di spesa sul servizio in quanto l'importo di spesa di euro 138.102,92= coincide con l'importo di affidamento totale di euro 138.102,92= (oneri inclusi) – servizio principale di euro 124.381,00= ed euro 13.721,92= attività integrativa;
- 6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e mobilità

Ufficio Opere strutturali

OGGETTO: CC 54/21 MIT PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico per l'importo di euro 1.380.000,00 = (oneri inclusi).

CUP: D47H23000130001 - CIG: 9672821866

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, secondo il D. Lgs N. 50/2016 e il D. Lgs N. 81/2008.

Importo originale del servizio	€	124.381,00
di cui:		
- imponibile affidamento originale	€	98.030,42
- inarcassa 4%	€	3.921,22
- Iva 22%	€	22.429,36
Importo modifica affidamento	€	13.721,92
di cui:		
- imponibile modifica affidamento	€	10.814,88
- inarcassa 4%	€	432,60
- Iva 22%	€	2.474,44

Affidatario: Ing. Sandro MONTALDO (P.IVA 03201310103)

Affidamento incarico: Atto Dirigenziale N. 569/2023 del 14/03/2023
(affidamento incarico originale) e N. 1242/2024 del
17/05/2024 (modifica affidamento incarico)

Disciplin. di incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 20474
del 12/04/2023 e n. 21070 del 17/04/2023

Modifica aff. incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 27294
del 24/04/2023 e n. 27753 del 29/04/2023

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D. Lgs 50/2016 e art. 25 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO:

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, secondo il D. Lgs N. 50/2016 e il D. Lgs N. 81/2008 per la commessa: *"CC 54/21 MIT PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico per l'importo di euro 1.380.000,00 = (oneri inclusi)"*.

1.2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

La funzione è stata svolta dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore della Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova.

1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in conformità all’art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La procedura si è svolta a mezzo piattaforma SINTEL, con la pubblicazione della richiesta di preventivo in data 22/02/2023, concedendo all’offerente fino al 27/02/2023, per presentare la sua offerta corredata degli allegati previsti.

È stato scelto l’operatore economico/professionista ing. Sandro MONTALDO (P.IVA 03201310103), che ha offerto uno sconto pari all’11,00% sull’importo a base di gara, per un importo netto contrattuale di € 98.030,42 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € 124.381,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

1.4 - CAUZIONE CONTRATTUALE:

L’operatore economico incaricato ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dalla polizza fideiussoria rilasciata per l’importo di € 10.783,35 mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 28020055325 del 27/03/2023 prestata da “Tokio Marine Europe S.A.” Rappresentanza Generale per l’Italia – Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI).

1.5 - SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammontava a € 124.381,00 e precisamente:

A) Importo dei servizi (al netto del ribasso d'asta)	€ 98.030,42
B) Inarcassa 4%	€ 3.921,22
B) I.V.A. 22%	€ 22.429,36

Totale quadro economico affidamento € **124.381,00**

1.6 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre una modifica al contratto, per riconoscere all'affidatario la redazione di una variante in corso d'opera per i lavori in corso, non prevista nell'affidamento originale, approvata con D.D. N. 1242/2024 del 17/05/2024.

La somma aggiuntiva per il servizio, a seguito dell'approvazione della modifica, ammonta a € 13.721,92 e precisamente:

A) Importo della modifica (al netto del ribasso d'asta)	€ 10.814,88
B) Inarcassa 4%	€ 432,60
B) I.V.A. 22%	€ 2.474,44

Totale quadro economico variante € **13.721,92**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:

L'incarico è stato perfezionato con lo scambio del disciplinare di incarico in forma di scrittura privata, firmata digitalmente dall'ing. Sandro MONTALDO, affidatario del servizio, e dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore di Direzione, mediante note PEC Prot. Gen. n. 20474 del 12/04/2023 e n. 21070 del 17/04/2023.

In attuazione dell'incarico conferito, è stato trasmesso, dall'affidatario, il progetto definitivo dell'intervento (Prot. Gen. n. 2023/5923) e il progetto esecutivo (Prot. Gen. n. 2023/17024), revisionato e sottoposto a verifica e validazione dal Responsabile Unico del Procedimento il 12/05/2023.

A seguito della validazione del progetto esecutivo, si è proceduto all'approvazione dello stesso, e all'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, con D.D. n. 1083/2023 del 12/05/2023.

L'incarico è proseguito con le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. I lavori sono iniziati il 24 luglio 2023.

Per tali attività sono stati redatti tre stati di avanzamento del servizio pari, rispettivamente, a € 49.015,21 (alla verifica positiva del progetto esecutivo – saldo attività A e B), a € 9.803,04 (al completamento del 25% dei lavori – primo acconto attività C), e a € 19.606,09 (al completamento del 75% dei lavori – secondo acconto attività C), sempre al netto di inarcassa e IVA.

A seguito di richiesta dell'impresa, l'affidatario ha redatto una perizia di variante in corso d'opera, trasmessa a Città Metropolitana il 18/04/2024 (Prot. Gen. n. 25752 del 18/04/2024). Tale variante prevedeva opere aggiuntive per un importo pari a €. 323.650,82.

E' stata pertanto redatta, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, una *“relazione sulla modifica di attività oggetto del servizio”* in cui è stata valutato, alle stesse condizioni dell'affidamento originale, l'importo dovuto per l'attività aggiuntiva.

La modifica dell'incarico è stata formalizzata con la firma del verbale di concordamento nuovi prezzi dall'ing. Sandro MONTALDO, affidatario del servizio, e dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore di Direzione, mediante note

PEC, Prot. Gen. n. 27294 del 24/04/2023 e n. 27753 del 29/04/2023, e recepita dalla Stazione appaltante con Atto Dirigenziale N. 1242/2024 del 17/05/2024.

A seguito dell'approvazione della modifica all'affidamento è stato redatto un ulteriore stato di avanzamento del servizio pari a € 10.814,88 (saldo attività C.21) al netto di inarcassa e IVA.

I lavori oggetto dell'incarico si sono conclusi il 30 maggio 2024.

Con la trasmissione, con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 57171 del 24/09/2024, dello stato finale dei lavori e della relazione sul conto finale, e con la firma dello stesso affidatario del Collaudo tecnico amministrativo redatto dall'arch. Giorgio GNEMMI, si sono completate le attività in affidamento.

3 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento del servizio esplicitati al successivo punto 4, all'affidatario sono state erogate somme per un importo complessivo di € **89.239,22** (oneri previdenziali e fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti e della successiva modifica allo stesso.

Tali importi sono stati regolarmente inseriti nel Conto finale.

4 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a netti € 24.876,20 (inarcassa e IVA incluse) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE

- importo servizio in affidamento:	€ 108.845,30
- a dedurre: importo S.A.L. N. 1:	€ 49.015,21

- a dedurre: importo S.A.L. N. 2:	€ 9.803,04
- a dedurre: importo S.A.L. N. 3:	€ 19.606,09
- a dedurre: importo S.A.L. N. 4:	€ 10.814,88
RESTANO A CREDITO DELL’AFFIDATARIO	€ 19.606,08

IMPORTO INARCASSA SUL CONTO FINALE

- inarcassa 4 %:	€ 4.353,82
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 1:	€ 1.960,61
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 2:	€ 392,12
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 3:	€ 784,24
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 4:	€ 432,60

RESTA PER INARCASSA	€ 784,24
----------------------------	-----------------

IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE

- I.V.A. 22 %:	€ 24.903,80
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 1:	€ 11.214,68
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 2:	€ 2.242,94
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 3:	€ 4.485,87
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 4:	€ 2.474,44

RESTA PER I.V.A.:	€ 4.485,87
--------------------------	-------------------

RESTANO A CREDITO COMPL. DELL’AFFIDATARIO	€ 24.876,20
--	--------------------

**5 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME
AUTORIZZATE E SPESE:**

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€ 98.030,42
Inarcassa 4%	€ 3.921,22
I.V.A. 22%	€ 31.299,84

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 124.381,00

- **IMPORTO MODIFICA AFFIDAMENTO**

Le somme ulteriormente autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile € 10.814,88

Inarcassa 4% € 432,60

I.V.A. 22% € 2.474,44

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 13.721,92

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dell'esecuzione del servizio le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 108.845,30

- Inarcassa sul conto finale € 4.353,81

- IVA sul conto finale € 24.903,80

SOMMANO € 138.102,91

Pertanto non c'è differenza tra le somme autorizzate e quelle contabilizzate.

6 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

7 - RISERVE DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

8 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

9 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

10 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D. LGS. 50/2016

I p.ti 1-9 del presente documento sono stati redatti e dal Responsabile Unico del Procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D. Lgs 50/2016.

11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e del contratto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

12 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Gianni MARCHINI, Responsabile Unico del Procedimento, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in netti € 108.845,30 (inarcassa e IVA escluse);

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023, negli stanziamenti di Bilancio: Codice 1005202 – azione 2002979 – impegno n. 1976/2023, previsto nella D.D. N. 569/2023 del 14/03/2023 e Codice 1005202 – azione 2002979 – impegno n. 2251/2024, previsto nella D.D. N. 1242/2024 del 17/05/2024;

CERTIFICA

che il servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, secondo il D. Lgs N. 50/2016 e il D. Lgs N. 81/2008 per la commessa: *CC 54/21 MIT PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei comuni di Avegno e Uscio. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico per l'importo di euro 1.380.000,00 = (oneri inclusi)*” È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico/professionista Ing. Sandro MONTALDO (P.IVA 03201310103)

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	108.845,30
B)	Detrazioni		
	- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>89.239,22</u>
C)	Resta a credito liquido dell'affidatario	€	19.606,08

diconsi euro diciannovemilaseicenoisei/08 (inarcassa e IVA esclusa)

che possono essere corrisposti al professionista Ing. Sandro MONTALDO, a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 18/10/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Gianni MARCHINI)

[firmato digitalmente]

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(ing. Paolo FERRARO)

[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO

(ing. Sandro MONTALDO)

[firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 54/21_MIT_PONTI_SAD: PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 24.876,20= (ONERI INCLUSI) ALL'ING. SANDRO MONTALDO

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002956	+	4.051.153,88					1159	2021			
Note: Decreto MIT Ponti annualità 2021- MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI DELLA C.M.														
USCITA	1005202	0	2002979	+	24.876,20			1976	2023			D47H23000130001	9672821866	
Note: saldo Ing. Sandro Montaldo - Lav. 68 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
TOTALE ENTRATE:				+	4.051.153,88									
TOTALE SPESE:				+	24.876,20									

Genova li, 20/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**