



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3092/2024

OGGETTO: CC:06/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900 IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.540,00= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA CPC SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3390_2024.docx

Hash:

3050804542E4C83970848C3FEC3AEFFD9D598108D80DF8E6089FDE6BEEA3E5567738EB131EE6A29
0BFB7AEE55090166C0DB073D7492801AD3A4843F4492ADC66

Nome file allegato: CPC - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

6640231EEC7AD3CA06836D05A3C9F996C8A10335A79BBB0A298FA13AB273D1BAF8E53B2EAA7AE2
298261780B99F6E977849ADB38DB1F91BBDAF189BD1082711E

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3092/2024

Oggetto:CC:06/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900 IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.540,00= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA CPC SRL .

In data 28/11/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 24/05/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di euro 150.000,00= (di cui euro 121.342,92= per lavori compresi oneri di sicurezza e costo del personale, ed euro 26.695,44= per IVA al 22% oltre euro 1.961,64= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativi ai lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scogliana al km 14+900, in Comune di Favale di Malvaro, affidati all'Impresa CPC SRL (CUP **D17H24002190003**);

Visto il Decreto n. 43 del 13/06/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 150.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20 del 10/07/2024 recante: "Presenza d'atto lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scogliana al km 14+900, in Comune di Favale di Malvaro ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 150.000,00= (oneri di sicurezza fiscali e somme a disposizione inclusi)";

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1965 del 25/07/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per la Ditta CPC SRL, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di euro **148.038,36=** (oneri fiscali inclusi) CC: 06/24_SU) (CIG: **B224956B0C**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, parte integrante; redatto dai Servizi Tecnici in data **17/09/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare all'Impresa CPC SRL - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 145.290,57= (di cui euro 26.199,94= per quota IVA al 22%) – il saldo di euro **2.081,97** = che per effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA del 22% ammonta a euro **2.540,00=** con un economia di spesa di euro **207,79=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **2.540,00=** si farà fronte con imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CPC SRL	1005202 2002934 Imp. 2798/2024	€ 2.540,00=	2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **17/09/2024**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scogliana al km 14+900, in comune di Favale di Malvaro, a seguito dello smottamento avvenuto il 24 maggio 2024, per la spesa totale di euro **147.830,57=** (oneri fiscali inclusi) eseguiti dall'Impresa **CPC SRL** (CC: 06/24_SU) – (CUP: **D17H24002190003** - CIG: **B224956B0C**);
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro **2.540,00=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa CPC SRL con la seguente imputazione di spesa:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CPC SRL	1005202 2002934 Imp. 2798/2024	€ 2.540,00=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di euro **207,79=** risultante dalla differenza tra euro **147.830,57=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di euro **148.038,36=**
- 5) di provvedere alla eliminazione dell'economia residua sui lavori di euro **207,79=** presente nell'Impegno 2798/2024;
- 6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 06/24_SU - Titolo lavoro: Lavori di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scogliana al km 14+900 a seguito dello smottamento avvenuto in data 24 maggio 2024

A) Importo lavori a base di gara	€ 121.342,92
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 75.892,22
- Mano d'opera	€ 41.615,00
- oneri di sicurezza	€ 3.835,69
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ <u>28.657,09</u>
Importo totale progetto (A+B)	€ <u>150.000,00</u>

Impresa: CPC s.r.l.

Contratto: Scrittura privata del 30/07/2024

Ribasso: 12,00%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 20 del 10/07/2024 recante: "Presca d'atto interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scoglina al km 14+900, in Comune di Favale di Malvaro" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 150.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Richiamato il Decreto n. 43 del 13/06/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza dell'importo di euro 150.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Con Atto dirigenziale n. 1965 del 25/07/2024 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 150.000,00 (oneri inclusi);

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 1965 del 25/07/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 150.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 1005202 azione 2002934 Pren. 2797/2024;

1.3 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di Somma Urgenza del 24/05/2024, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1965 del 25/07/2024 per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 121.342,92

di cui:

- € 75.892,22 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 41.615,00 costo del personale
- € 3.835,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge
- € 28.657,09
- Totale quadro economico € 150.000,00



1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata consistente in disaggio del materiale instabile e posa di rete metallica armata sulla scarpata nella zona dove è avvenuto lo smottamento.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa CPC s.r.l. , resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 12%, quindi per un importo netto contrattuale di € 75.892,23 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 121.342,91;



1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 150.000,00 di cui € 121.342,91 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	121.342,91
di cui:		
- € 75.892,22 per lavori (netto)		
- € 41.615,00 per il costo del personale		
- € 3.835,69 per oneri per la sicurezza		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	26.695,44
- altro	€	1.961,65
Totale somme a disposizione	€	<u>28.657,09</u>
Totale quadro economico consuntivo	€	<u>150.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 24/05/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 68 (sessantotto) a decorrere dal 24/05/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/07/2024 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 121.172,60 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/09/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 2.540,00 (IVA inclusa) così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
- Importo lavori al netto conto finale € 121.172,60



-	a cui si deduce		
-	1 Certificato di Pagamento	€ <u>119.090,63</u>	
-	Sommano	€ <u>119.090,63</u>	€ <u>119.090,63</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 2.081,97

•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 121.172,60	€ 26.657,97	
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ <u>26.199,94</u>	
-	RESTANO	€ <u>458,03</u>	€ <u>458,03</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u>2.540,00</u>	

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 117.507,22	
Oneri di sicurezza	€ <u>3.835,69</u>	
SOMMANO	€ <u>121.342,91</u>	€ 121.342,91

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€ 26.695,44	
- Altro	€ <u>1.961,65</u>	
Totale somme a disposizione	€ <u>28.657,09</u>	€ <u>28.657,09</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ <u>150.000,00</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 121.172,60
- IVA sul conto finale	€ <u>26.657,97</u>

SOMMANO € 147.830,57

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 170,31
- Risparmio su IVA	€ 37,47
- Risparmio su altro	€ <u>1.961,65</u>

RESTANO € 2.169,43

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 04908995/28 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.



15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 23/07/2024 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono

realizzati i lavori alla presenza dei signor Riccardo Bevegni, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 121.172,60;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 04908995/28 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 23 della Scoglina al km 14+900 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice CPC s.r.l. .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	147.830,57
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>145.290,57</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>2.540,00</u>

(Euro duemilacinquecentoquaranta/00)

che possono essere corrisposte all'impresa CPC s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 17/09/2024

L'IMPRESA ESECUTRICE


CPC s.r.l.
CPC S.r.l.
Amministratore Unico

Roberto Puccioni
ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente

Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Geom. Mattia Mosetti

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC:06/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900 IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 2.540,00= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA CPC SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCI TA	100520 2	0	20029 34	-	207,79			2798	2024			D17H 24002 19000 3	B22 4956 BOC
Note: economia sui lavori													
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	2.540,00			2798	2024			D17H 24002 19000 3	B22 4956 BOC
Note: Saldo Impresa CPC SRL													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	2.332,21								

Genova li, 29/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**