



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3202/2025

OGGETTO: C C.: 28/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE DEI CIGLI DI VALLE LUNGO LA S.P. 22 DI TRIBOGNA IN COMUNE DI TRIBOGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.373,02= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EDIL IENO SRL - CUP D47H20001670001- CIG B78C423F3B

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3529_2025.docx

Hash:

EE00E34BC9E7C41AA963A672AAB797BAA3CBCEDC88E6FA9E39FD97C0C0B0EC1716993BB7A6244C
43F054DE1A8DFCE5DB47426758C194E50EB75D9F1E942912EF

Nome file allegato: CRE EDIL IENO CC 28 23_MIT.pdf

Hash:

5374CC91776FD6A54DE6D823E6511B46B640C747DEC094909F3C18AA0C170A916E8B074752AAF43
6AF01A64EC5B111A0E7B371C951DA75B2D6BD3A3BF3894912

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3202/2025

Oggetto: CC.: 28/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE DEI CIGLI DI VALLE LUNGO LA S.P. 22 DI TRIBOGNA IN COMUNE DI TRIBOGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.373,02= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EDIL IENO SRL - CUP D47H20001670001- CIG B78C423F3B.

In data 14/11/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso:

- con atto dirigenziale n. 1863/2025 del 09/07/2025, è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale mediante manutenzione dei cigli di valle lungo la S.P. 22 di Tribogna, in Comune di Tribogna. Importo del progetto € 150.000,00= (oneri e somme a disposizione inclusi) CUP **D47H20001670001**"- CC 28/23_MIT EXTRA;

- Con il suddetto Atto dirigenziale, sono stati affidati tali lavori, tramite la piattaforma "Tuttogare", alla Ditta EDIL IENO SRL, con sede in Via Privata Giovanni XXIII, 6/2 - 16030 Cogorno GE, per l'importo contrattuale di euro **145.586,96=** (di cui euro 115.633,57= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,690%, euro. 3.700,00= per oneri relativi alla sicurezza, ed euro 26.253,39= per IVA al 22%) oltre ad euro 1.987,93= somme a disposizione amministrazione - CIG: **B78C423F3B**;

Responsabile del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato l'Ing. Paolo Ferrero tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, con atto di nomina prot. n. 39230 del 01/07/2025;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2195836 rilasciata in data 22/07/2025 da Revo Insurance S.P.A. Agenzia Aelle di Genova dell'importo di € 5.966,68= a garanzia dei suddetti lavori;

I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 23/07/2025, in data 24/07/2025 è stata stipulata scrittura Privata prot. n. 44924,

Con Atto Dirigenziale n. 2234/2025 del 12/08/2025 è stato autorizzato parziale subappalto con la procedura del silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat. OG3 per l'importo di euro 22.900,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa LUSARDI SRL con sede in Santa Maria del Taro Torno PR;

Con Atto Dirigenziale n. 2235/2025 del 12/08/2025 è stato autorizzato parziale subappalto con la procedura del silenzio assenso dei lavori di perforazione micropali per l'importo di euro 16.500,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa SOLARI SILVANO SRL con sede a Chiavari GE;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 29/09/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa EDIL IENO SRL – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 110.011,42= (più I.V.A. al 22% € 24.202,51=) – il saldo di € 9.322,15= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **11.373,02=** con € 0,01= economia di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione di euro **145.586,96=** e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 119.333,57=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 26.253,39=
Importo totale lavori	€ 145.586,96=

Atteso che alla spesa di € **11.373,02=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL IENO SRL	10052.02 2002964 Imp. 3455/2025	€ 11.373,02=	2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Richiamato l'atto dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con il quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018", è stato disposto l'accertamento in entrata della somma complessiva di € 3.665.350,16= come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2023	613

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 29/09/2025, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale mediante manutenzione dei cigli di valle lungo la S.P. 22 di Tribogna, in Comune di Tribogna, (**CUP: D47H20001670001 - CIG: B78C423F3B**) **CC: 28/23_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 119.333,57= più I.V.A. per € 26.253,39= per un totale complessivo di € **145.586,96=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **11.373,02=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL IENO SRL	10052.02 2002964 Imp. 3455/2025	€ 11.373,02=	2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 1) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 2) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2195836 rilasciata in data 22/07/2025 da Revo Insurance S.P.A. Agenzia Aelle di Genova dell'importo di € 5.966,68= a garanzia dei suddetti lavori;
- 3) di dichiarare € 0,01= economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) oltre € 1.987,93= somma a disposizione amministrazione;
- 4) di accantonare € **1.941,14=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **3454/2025** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € **147.528,10=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2023 di cui all'Acc. **613/2023** interamente riscosso;
- 6) di dare atto che l'economia realizzata è di euro **46,80=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
 - € 0,01= Imp. **3455/2025**;
 - € 46,79= pren./Imp. **3454/2025**;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: CC 28/23_MIT. SP dell'Ufficio Viabilità Centro - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei cigli di valle, lungo la SP 22 di Tribogna nel Comune di Tribogna

A) Importo lavori a base di gara € 121321,37

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 117621,37

- oneri di sicurezza € 3.700,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 28.678,63

Importo totale progetto (A+B) € 150.000,00

Impresa: EDIL IENO S.R.L.

Contratto: Scrittura privata del 24/07/2025 prot. 44924

Ribasso: 1,69%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 1863 del 09/07/2025, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 145.586,96 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2025, codice di bilancio 1005202 azione 2002964 Pren. 3455/2025;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali del 23/06/2025, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1863 del 09/07/2025 per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 121321,37

di cui:

- €117621,37 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 3.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 28.678,63

Totale quadro economico	<u>€150.000,00</u>
-------------------------	--------------------

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di consolidamento del ciglio di valle mediante la costruzione di cordoli in CLS e rifacimento barriere

1.5 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Ing.jr Paolo Ferrero, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa EDIL IENO S.R.L. , resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 1,69%, quindi per un importo netto contrattuale di € 115.633,57 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 119.333,57;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 145.586,96 di cui € 137.780,75 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 119.333,57
----	--	--------------

dì cuì:

- € 115.633,57 per lavori (netto)
- € 3.700,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| - I.V.A. sui lavori contrattuali | € | 26.253,39 |
| - Spese tecniche 1,6 % | € | 1.941,14 |

- Altro € 46,78

Totale somme a disposizione € 28241,31 € 28241,31

Totale quadro economico consuntivo € 147.574,89

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 23/07/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 23/07/2025

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Il nuovo termine ultimo per l'ultimazione lavori è 19/11/2025

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/09/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.5.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori ci sono stati subappalti alle Imprese Lusardi e Solari

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8,

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/09/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 9.322,15 così ottenuto:

·	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 119.333,57
-	a cui si deduce	€ 110.011,42
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 9.322,15

·	IMPORTO	IVA	SUL	CONTO	FINALE
-	IVA 22% su € 9.322,15			€	2.050,87
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA				<u>€ 11373,02</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

· IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 115.633,57
Oneri di sicurezza	€ 3.700,00
SOMMANO	<u>€ 119.333,57 €</u>

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Totale somme a disposizione	<u>€ 28241,31</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	<u>€ 147.574,89</u>

· IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	<u>€119.333,57</u>
- IVA sul conto finale	<u>€ 26.253,39</u>
SOMMANO	<u>€145.586,96</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 0,00
- Risparmio su IVA	€ 0,00
- Risparmio su altro	<u>€ 1.987,92</u>
RESTANO	<u>€ 1.987,92</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari (GE) mediante polizza assicurativa n° 912191600/26 .

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 29/09/2025 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor RAFFAELE IENO, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile,
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n° 912191600/26 presso l'INAIL di Chiavari (GE) e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

**L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE
CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI DI VALLE
E RIFACIMENTO DI BARRIERE MARGINALI LUNGO LA SP 22 DI
TRIBOGNA NEL COMUNE DI TRIBOGNA.**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 119.333,57
B) Detrazioni per somme già erogate (SAL 1)	€ <u>110.011,42</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ <u>9.322,15</u>

(Euro NOVEMILATRECENTOVENTIDUE/15)

che possono essere corrisposte all'impresa EDIL IENO S.R.L.. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, **29 SET. 2025**

L'IMPRESA ESECUTRICE
EDIL IENO S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Paolo Ferrero

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C C.: 28/23_MIT_EXTRA - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE DEI CIGLI DI VALLE LUNGO LA S.P. 22 DI TRIBOGNA IN COMUNE DI TRIBOGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 11.373,02= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA EDIL IENO SRL - CUP D47H20001670001- CIG B78C423F3B

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	1005202	0	2002964	+	11.373,02			3455	2025			D47H20001670001	B78C423F3B
Note: Impresa EDIL IENO S.R.L. - SALDO - Lav. 60													
USCITA	1005202	0	2002964	-	0,01			3455	2025			D47H20001670001	B78C423F3B
Note: economia sui lavori - Lav. 60													
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.941,14	3454	2025	4380	2025			D47H20001670001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36													
USCITA	1005202	0	2002964	-	46,79	3454	2025					D47H20001670001	
Note: economia somme a dispo.ne amministrazione													
TOTALE ENTRATE:					+	3.665.350,16							
TOTALE SPESE:					+	13.267,36							

Genova li, 21/11/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**