



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3255/2024

OGGETTO: CC 15/22_RL. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 85 DI VERZI AL KM 0+200 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 83.751,10 = (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA GEOTECNOLOGIE SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3588_2024.docx

Hash:

E7B28BF1B97E5C8361B85AE06D129BC97725DF2C740F52A4AA0E7A0F9B98404D05B88AB9C7D5150
AF09CBD313A8CF9990696C928D080562CB2C2F3E0096A25D6

Nome file allegato: Geotecnologie - CRE.pdf

Hash:

17D8E0296D251D52BC403C9BF634976AF5FAD789CF4D20078B240806C7E17278C6DB894166AC9C3
A90E89179E1EFC4ACCF24936AE5E53678BF459B0D2546FC82

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3255/2024

Oggetto: CC 15/22_RL. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 85 DI VERZI AL KM 0+200 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 83.751,10= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA GEOTECNOLOGIE SRL.

In data 11/12/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

La Regione Liguria con Decreto n. 52 del 17/11/2023 ha confermato il finanziamento di euro 90.000,00= finalizzato al ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019;

Con Atto Dirigenziale n. 1309 in data 24/05/2024 si è provveduto ad assumere il relativo accertamento;

Con il suddetto Atto Dirigenziale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 90.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo ai lavori di consolidamento e ripristino della sede stradale lungo la SP 85 di Verzi al Km 0+200, nel Comune di Cicagna (CUP: **D37H22000470002** – CC: 15/22_RL),

I suddetti lavori sono stati affidati tramite piattaforma tuttogare all'Impresa Geotecnologie Srl con sede in Lungotorrente secca, 74R – 16163 Genova GE per l'importo totale di € 83.751,10= (di cui € 49.641,43= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,00%, € 3.342,08= per oneri di sicurezza, € 15.664,93= per costi manodopera ed € 15.102,66= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 6.248,90= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B1C32BD902**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. C00001317 rilasciata in data 18/06/2024 da Global Assistance Compagnia di assicurazione e riassicurazione Agenzia di Milano Piazza Diaz, 6, dell'importo di € 3.432,42= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 05/07/2024 i lavori sono stati consegnati, e in data 10/07/2024 prot. 45508 è stata stipulata la scrittura privata;

Con Atto Dirigenziale n. 2950 del 15/11/2024 è stato affidato l'incarico di esecuzione di prove sui materiali alla società EDILCONTROL SRL di Arenzano GE per l'importo di euro 411,75= (oneri inclusi) – Imp. 3971/2024 somme a disposizione del progetto – (CIG: **B4471C5D93**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **09/12/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa Geotecnologie Srl – il saldo di € 68.648,44= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **83.751,10=** senza nessuna economia rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 68.648,44=
I.V.A. 22%	€ 15.102,66=
Importo totale lavori	€ 83.751,10=

Atteso che alla spesa di € **83.751,10=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
Geotecnologie Srl	10052.02 2002951 Imp. 2317/2024	€ 83.751,10=	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1309 del 24/05/2024 di accertamento dell'importo complessivo di euro 90.000,00= finanziamento Regione Liguria "settore protezione civile" ripristino dei danni alluvionali che hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4001697	€ 90.000,00=	2024	1098

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **09/12/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi relativo al consolidamento e ripristino della sede stradale lungo la SP 85 di Verzi al Km 0+200, nel Comune di Cicagna, (CUP:**D37H22000470002**) - (CIG: **B1C32BD902**), **CC:15/22_RL**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 68.648,44= più I.V.A. per € 15.102,66= per un totale complessivo di € **83.751,10=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **83.751,10=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa Geotecnologie Srl con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
Geotecnologie Srl	10052.02 2002951 Imp. 2317/2024	€ 83.751,10=	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. C00001317 rilasciata in data 18/06/2024 da Global Assistance Compagnia di assicurazione e riassicurazione Agenzia di Milano Piazza Diaz, 6= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare che non vi è nessuna economia sui lavori in quanto l'importo speso di € **83.751,10=** è esattamente uguale a quello di affidamento, oltre a € **6.248,90=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 6) di dare atto che si provvederà al pagamento di € **411,75=** (oneri inclusi) alla ditta Edilcontrol Srl per prove sui materiali sull'Imp. **3971/2024** somme a disposizione dell'amministrazione;
- 7) di accantonare euro **1.122,94=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sull' Imp. **2318/2024** somme a disposizione amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 8) di dare atto che si provvederà alla rendicontazione, delle somma complessivamente spesa per l'intervento vedi punto 5 – 6 -7) pari ad **€ 85.285,79=**, alla Regione Liguria "settore protezione civile";
- 9) di ridurre l'accertamento n. **1098/2024** di **€ 4.714,21=** e provvedere alla eliminazione dello stesso importo presente sull'impegno **2318/2024**;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: codice commessa CC 15/22_RL. Lavori di consolidamento e ripristino della sede stradale lungo la sp 85 di Verzi al km 0+200 nel comune di Cicagna

A) Importo lavori a base di gara	€	70.183,74
di cui:		
- soggetto a ribasso d'asta	€	51.176,73
- oneri di sicurezza	€	19.007,01
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	<u>19.816,26</u>
Importo totale progetto (A+B)	€	<u>90.000,00</u>

Impresa: GEOTECNOLOGIE S.R.L

Contratto: Scrittura privata del 10/07/2024

Ribasso: 3,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 1309 del 24/05/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 83.751,10 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 1005202 azione 2002951 Pren. 2317/2024;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali del 13/03/2024, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1309 del 24/05/2024 per un importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 70.183,74

di cui:

- € 51.176,73 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 19.007,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi

in economia o trattativa privata, e quant'altro	
previsto dalla vigente legge	€ <u>19.816,26</u>
Totale quadro economico	€ <u>90.000,00</u>

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di consolidamento del ciglio di valle mediante la costruzione di un cordolo su pali.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Ing.jr Paolo Ferrero, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa GEOTECNOLOGIE S.R.L , resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 3%, quindi per un importo netto contrattuale di € 49.641,43 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 68.648,44;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 90.000,00 di cui € 70.183,74 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€
	70.183,74

di cui:

- € 51.176,73 per lavori (netto)
- € 19.007,01 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 19.816,26

Totale somme a disposizione € 19.816,26 €

19.816,26

Totale quadro economico consuntivo € 90.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 05/07/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 05/07/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/09/2024 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.



4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 68.648,44 (oneri fiscali esclusi). Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/09/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 68.648,44 (IVA inclusa) così ottenuto:

· IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
- Importo lavori al netto conto finale		€ 68.648,44
- a cui si deduce		€ 0,00
		0,00
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 68.648,44

· IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
- IVA 22% su € 68.648,44	€	15.102,66

- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 83.751,10

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

· **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	51.176,73
Oneri di sicurezza	€	<u>19.007,01</u>
SOMMANO	€	<u>70.183,74</u>
	€	70.183,74

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	19.816,26
- Altro	€	<u>0,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>19.816,26</u> €
		<u>19.816,26</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 90.000,00

· **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	68.648,44
- IVA sul conto finale	€	<u>15.102,66</u>

SOMMANO € 83.751,10

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	1.535,30
- Risparmio su IVA	€	4.713,60
- Risparmio su altro	€	<u>0,00</u>
RESTANO	€	<u>6.248,90</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 18796022/16 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a

proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 02/09/2024 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signor Maurizio Bertoletti, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:



Il sottoscritto Ing. jr Paolo Ferrero, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 68.648,44;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 18796022/16 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 85 DI VERZI AL KM 0+200 NEL COMUNE DI CICAGNA SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice GEOTECNOLOGIE S.R.L .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€
	83.751,10

B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>0,00</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>83.751,10</u>

(Euro ottantatremilasettecentocinquatuno/10)

che possono essere corrisposte all'impresa GEOTECNOLOGIE S.R.L a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 09/12/2024

L'IMPRESA ESECUTRICE

GEOTECNOLOGIE S.R.L.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. jr Paolo Ferrero




ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente

Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 15/22_RL. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 85 DI VERZI AL KM 0+200 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 83.751,10 = (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA GEOTECNOLOGIE SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4001697	-	4.714,21					1098	2024			
Note: Decreto 52/2023 OCDPC 621 e 622 e OCDPC n. 647/2020														
USCITA	1005202	0	2002951	-	4.714,21			2318	2024			D37H22000470002		
Note: economia somme a disposizione da eliminare														
USCITA	1005202	0	2002951	+	1.122,94			4296	2024			D37H22000470002		
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (impegno padre: 2316/2024)														
USCITA	1005202	0	2002951	+	83.751,10			2317	2024			D37H22000470002	B1C32BD902	
Note: Saldo Impresa Geotecnologie SRI - Lav. 136														
USCITA	1005202	0	2002951	+	411,75			3971	2024			D37H22000470002	B4471C5D93	
Note: Saldo Società Edilcontrol Srl - Lav. 136														
TOTALE ENTRATE:				-	4.714,21									
TOTALE SPESE:				+	80.571,58									

Genova li, 12/12/2024



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**