



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 328/2025

OGGETTO: CC 10/23_MIT . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI -SP28 DI PIEVETTA SP 72 DI ALPEPIANA SP 86 DI CASELLE (COMUNI REZZOAGLIO E SANTO STEFANO D'AVETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.528,36= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO & C. SNC. CUP D77H18001100001- CIG B1EE82B580

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_348_2025.docx

Hash:

BA4500D4AB32710251BDB51C2BB7366ABBB08A6FA7E91B0DE01252EBFB390C5053DD31A02B1C0D
8BF33BBB8663CBDAD680A914F0B822FD52478A8DF83C3F2187

Nome file allegato: CRE.pdf

Hash:

4D9A6034CCA6618598A247BEBEF16B24874120B433CA81A4C05AE9C640D21E61A24A82476200197
F5658FCBC599ECA797344E54D5ADC2877A1B2A684A4D15144

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 328/2025

Oggetto: CC 10/23_MIT . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI –SP 28 DI PIEVETTA -SP 72 DI ALPEPIANA- SP 86 DI CASELLE (COMUNI REZZOAGLIO E SANTO STEFANO D'AVETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.528, 36= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO & C. SNC. CUP D77H18001100001- CIG B1EE82B580.

In data 11/02/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1711 in data 20/06/2024 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di 180.000,00= relativo ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti –SP 28 di Pievetta –SP 72 di Alpepiana- SP 86 di Caselle, nei Comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.". CUP D77H18001100001"(CC 10/23_MIT);

Con lo stesso Atto Dirigenziale è stato affidato tramite piattaforma Tuttogare all'Impresa all'operatore AUTOTRASPORTI TONI di Biggio Maurizio & C. Società in nome collettivo Località Acero Arpetta 38 - 16041 - Borzonasca (Ge), per l'importo di € 171.642,93= (di cui € 93.570,27= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,50%, €. 41.120,66=per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 6.000,00= per oneri di sicurezza e € 30.952,00 per I.V.A. al 22%; oltre ad € 2.978,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: B1EE82B580);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Il contratto relativo all'affidamento in parola è stato stipulato in data 17/07/2024, i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 04/07/2024;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 199085650 rilasciata in data 10/07/2024 da UnipolSai Assicurazioni per un importo di euro 7034,55 a garanzia dei suddetti lavori;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 16/12/2024, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa AUTOTRASPORTI TONI di Biggio Maurizio & C. Società in nome collettivo - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 140.665,46= (oltre € 30.946,40= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 12.728,16= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € 15.528,36= con un' economia di spesa di € 31,06= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Considerato che i lavori per esigenze tecniche hanno interessato essenzialmente la SP 72 di Alpeiana (vedi pag. 2 punto 1.3 del CRE);

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 140.665,46=
I.V.A. 22%	€ 30.946,40=
Importo totale lavori	€ 171.611,86=

Atteso che alla spesa di € 15.528,36= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
AUTOTRASPORTI TONI SNC Codice 23450	10052.02 2002950 Imp. 2589/2024	€ 15.528,36=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, e in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2023	11



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 16/12/2024, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di "manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti –SP 28 di Pievetta –SP 72 di Alpepiana- SP 86 di Caselle, nei Comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. CUP D77H18001100001- CIG: B1EE82B580 (CC 10/23_MIT)", la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 140.665,40= più IVA per € 30.946,40= per un totale complessivo di € 171.611,86= ;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 15.528,36= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa AUTOTRASPORTI TONI di Biggio Maurizio & C. Società in nome collettivo - con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
AUTOTRASPORTI TONI SNC Codice 23450	10052.02 2002950 Imp. 2589/2024	€ 15.528,36=

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva n. 199085650 rilasciata in data 10/07/2024 da UnipolSai Assicurazioni per un importo di euro 7034,55 a garanzia dei suddetti lavori
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 31,06= risultante dalla differenza tra € 171.611,86=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori con quella di aggiudicazione di € 171.642,93= oltre € 2.978,00= per somme a disposizione dell'amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di accantonare € 2.902,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art 45 del D. Lgs. 36/2023 sulla prenotazione imp 2590/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 7) di prendere atto che a seguito dei punti 5-6 l'economia effettivamente realizzata è pari a euro 107,06=;
- 8) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 174.513,86= sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del DM 16 febbraio 2018, per interventi su strade, anni 2022-2023, e in particolare sull'accertamento 11/2023 interamente riscosso;
- 9) di provvedere alla chiusura del residuo di € 107,06= e di riportare sulla prenotazione/Imp. n 2588/2024 i seguenti :
- € 31,06= Imp 2589/2024
 - € 76,00=Imp 2590/2024
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(Mauro Cuttica)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: CC 10/23_MIT – Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti – SP 28 di Pievetta – SP 72 di Alpepiana – SP 86 di Caselle nei comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

Importo lavori: € 145.100,00

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - soggetto a ribasso d'asta | € 97.979,34 |
| - costo manodopera | € 41.120,66 |
| - oneri di sicurezza | € 6.000,00 |

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 34.900,00

Importo totale progetto € **180.000,00**

Impresa: Autotrasporti Toni snc Via Acero Arpetta 38 16041 Borzonasca GE

Scrittura privata del 17/07/2024

Ribasso: 4,50 %

CUP: D77H18001100001 - CIG B1EE82B580

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1711/2024 del 26/06/2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 26448 del 22/04/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile del Progetto l'Ing. Pietro Gaggero, Funzionario con posizione organizzativa dell'ufficio Gestione mezzi;
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Gianni Papi, dipendente della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 22/04/2024, è stato verificato e validato in data 22/04/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 180.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € 145.100,00

di cui

- € 97.979,34 per lavori soggetti a ribasso
- € 41.120,66 per costi della manodopera non soggetto a ribasso d'asta
- € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 34.900,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 180.000,00

1.2 – FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Decreto 16/2/2018, annualità 2023, nello stanziamento di bilancio codice 10052.02 – azione 2002950 – impegno 2589/2024

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Lavori di ripristino della rete di smaltimento acque e risagomatura piano viabile sulla SP 72 di Alpepiana a tratti saltuari in comune di Rezzoaglio.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Gianni Papi (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina prot. n. 26448 del 22/04/2024.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n. 1711/2024 del 26/06/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si è proceduto con affidamento Diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



Ritenuto di individuare il soggetto a cui affidare il presente appalto di lavori, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, previa esclusione degli operatori economici risultati già affidatari, nel corso dell'anno solare, di commesse inerenti la stessa categoria di opere e del medesimo valore economico, secondo i criteri seguenti:

- idoneità della strumentazione tecnica in possesso dell'operatore;
- comprovata capacità lavorativa;
- disponibilità ad operare in tempi brevi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023 le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici, così come elencate dallo stesso articolo al comma 1, sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali;

Dato atto che la Città metropolitana di Genova ha adottato come piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del Codice degli Appalti, la piattaforma TUTTOGARE;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Operatore Economico Autotrasporti Toni snc, con sede in via Acero Arpetta, 38 16041 Borzonasca GE, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma TUTTOGARE. Con l'Atto Dirigenziale n. 1711/2024 del 26/06/2024 si è pertanto proceduto con l'aggiudicazione all'Operatore Economico Autotrasporti Toni snc autorizzando le somme meglio definite al p.to 1.8 della presente relazione.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata del 17/07/2024 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

L'imposta di bollo relativa al contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, come previsto in particolare dall'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00 (quaranta/00), con quietanza F24 Elide cod. 1573 del 04/07/2024, conservata agli atti dall'Amministrazione.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 199085650 rilasciata il 10/07/2024 da UnipolSai Assicurazioni, per una somma garantita pari a € 7.034,55 giuste le riduzioni di legge;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 140.690,93**

di cui:

- € 93.570,27 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 4,50 %)
- € 41.120,66 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta,
- € 6.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 39.309,07**

di cui:

- € 30.952,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 2.902,00 per spese tecniche;
- € 76,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 4.409,07 per ribasso d'asta del 4,50 %;
- € 970,00 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico € 180.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna sotto le riserve di legge in data 04/07/2024.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata del 17/07/2024, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 02/10/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 02/10/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/10/2024, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: per l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 127.937,30 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 2 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11/11/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 140.665,46 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 12.728,16 così ottenuto:.

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 140.665,46	
a cui si detrae:		
▪ 1° Certificato di Pagamento	€ 98.516,86	
▪ 2° Certificato di Pagamento	€ 29.420,44	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 12.728,16

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 140.665,46	€ 30.946,40	
▪ da cui si detrae IVA 22% sul		
1° Certificato di Pagamento su € 98.516,86	€ 21.673,70	
2° Certificato di Pagamento su € 29.420,44	€ 6.472,50	
RESTANO per IVA		€ 2.800,20

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** € 15.528,36

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 1711/2024 del 26/06/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori € 140.690,93

di cui:

- € 93.570,27 (al netto del ribasso d'asta del 4,50 %)
- € 41.120,66 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- € 6.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € 45.906,48

di cui:

- € 30.952,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 2.902,00 per spese tecniche;
- € 76,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 4.409,07 per ribasso d'asta del 4,50 %;
- € 970,00 per IVA su ribasso d'asta:

Totale quadro economico € 180.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale € 140.665,46

di cui:

➤ IVA sul conto finale € 30.946,40

➤ Totale € 171.611,86

Pertanto rimane una differenza attiva di € 8.388,14

così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 25,47
- Risparmio IVA su € 25,47 € 5,60
- Per spese tecniche € 2.902,00
- Risparmio su altro € 76,00

- Ribasso d'asta € 4.409,07
- I.V.A. su ribasso d'asta € 970,00

TORNANO € **8.388,14**

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 14667036.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa Autotrasporti Toni snc risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali, essendo gli stessi interventi non strutturali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 03/12/2024, il sottoscritto Geom. Gianni Papi si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Biggio Maurizio, Direttore Tecnico dell'Impresa Autotrasporti Toni snc, si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: Lavori di ripristino della rete di smaltimento acque e risagomatura piano viabile della SP 72 di Alpepiana a tratti saltuari, in Comune di Rezzoaglio.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Gianni Papi, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 140.665,46;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con codice ditta 14667036 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "CC 10/23_MIT – Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte e dei ponti – SP 28 di Pievetta – SP 72 di Alpepiana – SP 86 di Caselle nei comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto." **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla Ditta Appaltatrice Autotrasporti Toni snc con sede in Via Acero Arpetta 38 Borzonasca GE, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Importo netto confermato del Conto finale | € 140.665,46 |
| ➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate | € <u>127.937,30</u> |
| ➤ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI | € 12.728,16 |

(diconsi euro dodicimilasettecentoventotto/16)

che possono essere corrisposte all'impresa Autotrasporti Toni snc con sede in Via Acero Arpetta 38 Borzonasca GE, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 16/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gianni Papi

L'IMPRESA

AUTOTRASPORTI TONI SNC

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL Responsabile Unico del Progetto

Ing. Pietro Gaggero



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 10/23_MIT . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE E DEI PONTI -SP28 DI PIEVETTA SP 72 DI ALPEPIANA SP 86 DI CASELLE (COMUNI REZZOAGLIO E SANTO STEFANO D'AVETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15. 528, 36= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI TONI DI BIGGIO MAURIZIO & C. SNC. CUP D77H18001100001- CIG B1EE82B580

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: LAVORO 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	76,00			2590	2024			D77H18001100001	B1EE82B580
Note: economia sad da rendicontare lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	15.528,36			2589	2024			D77H18001100001	B1EE82B580
Note: saldo AUTOTRASPORTI TONI LAV 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	31,06			2589	2024			D77H18001100001	B1EE82B580
Note: economia lavori da rendicontare lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	2.902,00			2590	2024			D77H18001100001	B1EE82B580
Note: accantonare fondo incentivi art 45 d lgs 23/36 .lavoro 59													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE:	+	4.058.317,70	
TOTALE SPESE:	+	18.323,30	

Genova li, 18/02/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale