



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3498/2025

OGGETTO: CC 47/21_MIT PONTI _SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI E DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER IL PONTE DELLA S.P. 38 DI NOVANO IN COMUNE DI CASARZA LIGURE PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 26.053,62= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRESERVICE S.R.L. CUP D77H21005700001 - CIG B4FF65697A

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3894_2025.docx

Hash:

818BC04D0D4993756F8F90C39E93DADBC0C06BC6F6DE6DA3483AB7DD0D26A4D343E1AFB27AC5B
581F67141ACF0C8D84E833FD943232DB1634FEB7322FA431E79

Nome file allegato: SP 38 - Certificato di Regolare Esecuzione FIRMATO.pdf

Hash:

06D9087E3243D6766DE3CF34E175D41A1431B048494ACEA7418D1DCA14A3644F5D4E43E01E7B05
DB5DEC9A8EB01746D3B2E62CC7A8C9EBF3859FA32DBABA61FC

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

1) Atto N. 3498/2025

Oggetto: CC 47/21_MIT PONTI _SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI E DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER IL PONTE DELLA S.P. 38 DI NOVANO IN COMUNE DI CASARZA LIGURE PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 26.053,62= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRESERVICE S.R.L. CUP D77H21005700001 - CIG B4FF65697A.

In data 11/12/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1158 in data 28/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento : "CC 47/21_MIT PONTI. Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per il ponte della SP 38 di Novano", -CUP D77H21005700001, CIG B4FF65697A- , ed affidato il medesimo alla Ditta IMPRESERVICE S.R.L, con sede a Vicenza , via Serenissima 8/B, per l'importo complessivo di € 179.906,08=, di cui € 142.164,00= per lavori, (al netto del ribasso di asta del 1,00 %), e € 5.300= per oneri relativi alla sicurezza e € 32.442,08= per I.V.A. e € 23.342,00 somme a disposizione;

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7374,00 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 1238017804 rilasciata da HDI Assicurazione S.P.A., a garanzia dei lavori in parola;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Il contratto di appalto stipulato tra le parti è stato registrato con prot. n. 32656 il 30/05/2025, e i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto tra le parti in data 26/09/2025;

Con atto Dirigenziale n. 2589/2025 del 25/09/2025 di rettifica del precedente Atto dirigenziale n. 2095/2025 è stato autorizzato il subappalto di cui alla categoria OG3 con procedura del silenzio assenso per l'importo di € 49.692,40= alla ditta NORD ASFALTI SRL con sede in OVADA (AL) CUP D77H21005700001 - CIG B4FF65697A;

Con atto n. 3205/2025 in data 21/11/2025, la stazione appaltante, dato che durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario effettuare lavorazioni aggiuntive o addizioni non previste nel contratto, ha preso atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori del 06/11/2025, con un aumento rispetto al contratto iniziale di € 5.606,96= (senza oneri), e € 6.840,49 (con IVA al 22%) ed un importo contrattuale di € 153.070,96= (esclusa I.V.A.), attingendo, per i suddetti lavori in variante, dai fondi delle somme a disposizione previa integrazione dell'impegno 2661/2025 già assunto a favore della Ditta IMPRESERVICE S.R.L. ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 24/11/2025, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa IMPRESERVICE S.R.L. – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 131.715,53 =(più I.V.A. al 22% € 28.977,42 =) – il saldo di € 21.355,42=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. di € 4.698,19=, ammonta a € 26.053,62= con nessuna economia di spesa sui lavori, e ritenuta la necessità di accogliere tali proposte;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento in parola risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 153.070,96=
I.V.A. al 22%	€ 33.675,61=
Importo totale lavori	€ 186.746,57=

Atteso che al saldo della spesa di € 26.053,62= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte nel modo che segue :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRESERVICE S.R.L. Codice fornitore 24618	10052.02 2002979 Imp. 2661/2025	€ 26.053,62=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023 ed in particolare l'acc.19/2022, come di seguito:

Codice Bilancio	Importo	Accertamento
-----------------	---------	--------------



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

40200.01 4002956	€ 5.208.626,41=	19/22
------------------	-----------------	-------

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Villa Francesca Responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Ritenuto quanto sopra

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 24/11/2025 (allegato e parte integrante) ad oggetto :“CC 47/21_MIT PONTI . Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per il ponte della SP 38 di Novano”, -CUP D77H21005700001, CIG B4FF65697A- , la cui spesa è stata accertata, tenuto conto della variante di cui sopra, a consuntivo in € 186.746,57=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di IMPRESERVICE S.R.L, con sede a Vicenza , via Serenissima 8/B, per l'importo di complessivi € 26.053,62= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A), secondo i seguenti codici di bilancio e schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRESERVICE S.R.L. Codice fornitore 24618	10052.02 2002979 Imp. 2661/2025	€ 26.053,62=

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria cauzione per l'importo di € 7374,00, mediante polizza fideiussoria n° 1238017804 rilasciata da HDI Assicurazione S.P.A., a garanzia dei lavori in parola;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 5) di accantonare € 7.978,00= come da progettazione sul fondo incentivi, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e di impegnare questo importo sulla prenotazione 2660/2025 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 6) di prendere atto che, visti i punti 5, la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 194.724,57= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 19/2022 interamente riscosso;
- 7) di dichiarare, un'economia di € 8.523,51= (somme a disposizione) presente nella seguente imp/prenotazione:
 - € 8.523,51= prenot. 2660/2025:
- 8) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 47/21-MIT-PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per il ponte della SP 38 di Novano".

Importo lavori: € 143.600,00

- di cui costo manodopera € 38.888,38

- oneri di sicurezza € 5.300,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 56.100,00

Importo totale progetto € 205.000,00

Impresa: IMPRESERVICE S.R.L.

Scrittura privata Prot. 32656/2025 del 30/05/2025

Ribasso: 1,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile del

MOD_ESE_31_Rev.2

Firmato digitalmente da: Dalla
Libera Carlo
Data: 25/11/2025 17:58:55

Pag. 1 di 11

Procedimento è l'ing. Francesca Villa, nominato con atto n° 72201/2025 in data 05/12/2024 e i progettisti sono stati nominati con atto n° 72201/2025 in data 05/12/2024. Con il medesimo atto sono stati nominati il Direttore dei lavori l'Ing. Chiara Pitruzzelli ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Chiara Truffelli.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 05/12/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/12/2023, per un importo complessivo di € 205.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 148.900,00
Di cui

- € 143.600,00 per lavorazioni
- € 39.888,38 per costi della manodopera
- € 5.300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 56.100,00
Di cui

- € 4.941,00 Allacciamenti ai pubblici servizi
- € 7.445,00 Imprevisti
- € 7.978,00 Spese Tecniche
- € 2.978,00 Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 IVA incl.
- € 32.758,00 IVA Lavori

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 205.000,00

Visto che l'importo è maggiore/inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023; ; in data 13/12/2024 tramite la Piattaforma TUTTOGARE il RUP ha richiesto offerta all'Impresa IMPRESERVICE S.R.L. con sede a Grisignano di Zocco (VI), in via Serenissima 8/B iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Con Atto Dirigenziale Prot. N° 1158/2025 del 29/04/2025 è stato approvato il progetto relativo a *CC 47/21-MIT-PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento*



dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze tra-versali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per il ponte della SP 38 di Novano".

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3472/2024 l'opera è stata finanziata i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni -2021-2023, (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002956 –accertamento n. 1159 del 2021).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: i lavori in oggetto hanno riguardato l'impermeabilizzazione della carreggiata e del marciapiede di valle sul ponte al km. 00+029 della SP38 di Novano (comune di Casarza Ligure), nonché l'installazione di giunti di dilatazione in gomma armata e ripristino della bitumatura sulla carreggiata e sul marciapiede di valle.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall' Ing. Chiara Pitruzzelli (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto n° 72201/2025 in data 05/12/2024;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito della richiesta di offerta inviata tramite piattaforma TUTTOGARE l'Impresa IMPRESERVICE S.R.L è risultata aggiudicataria dell'appalto ed ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 1,00%; con Determinazione dirigenziale n. 1158 del 29/04/2025, il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico IMPRESERVICE S.R.L per un importo netto contrattuale di € 142.164,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di €147.464,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7.374,00 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 1238017804 rilasciata da HDI Assicurazione S.P.A.

Firmato digitalmente da: Dalla
Libera Carlo
Data: 25/11/2025 17:58:56

MOD_ESE_31_Rev.2

Pag. 3 di 11

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, ha approvato in data 05/11/2025 la perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.606,96 = (IVA esclusa) che ha elevato l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto a € 6.840,49 (con IVA al 22%); la perizia ha riguardato principalmente la necessità per motivi geometrici, di introdurre giunti di dilatazione di misura superiore non previste a progetto che per motivi geometrici si sono rese necessario. Per i lavori in variante è stato redatto in data 05/11/2025 un Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.
- Con atto n. 3205/2025 in data 21/11/2025 la stazione appaltante ha preso atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori sopraindicata.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 179.906,08 (IVA inclusa) di cui € 147.464,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1158/2025 del 29/04/2025**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta dell'1,00%)		€ 147.464,00
Di cui		
-	€142.164,00 per lavorazioni	
-	€ 5.300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 56.100,00
Di cui		
-	€ 4.941,00 Allacciamenti ai pubblici servizi	
-	€ 7.445,00 Imprevisti	
-	€ 7.978,00 Spese Tecniche	
-	€ 2.978,00 Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 IVA incl.	
-	€ 32.758,00 IVA Lavori	



E inoltre:

- € 1.436,00 Ribasso d'asta 1,00% su 143.600,00 €
- € 315,22 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 205.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 26/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata Prot. 32656/2025 del 30/05/2025, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 25/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05/11/2025, come da certificato in pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori la ditta ha presentato richiesta di subappalto tramite PEC – prot. 38970 del 30/06/2025, a favore dell'impresa Nord Asfalti S.r.l, per l'esecuzione di fresatura, fornitura e stesa di conglomerato bituminoso (categoria OG3) per un importo pari a € 49.692,40 (comprensiva di sicurezza pari a 1.800,00). Il subappalto è stato autorizzato con atto N°2095 del 31/07/2025.



4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente dallo smontaggio e rimontaggio dei paletti del marciapiede di valle sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 131.715,53 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 10/11/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 21.355,43 (IVA esclusa), pari a € 26.053,62 IVA inclusa, così ottenuto:

➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

• Importo lavori al netto conto finale	€ 153.070,96	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 131.715,53	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 21.355,43

➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

• IVA 22% su 153.070,96	€ 33.675,61	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 28.977,42	

Firmato digitalmente da: Dalla
Libera Carlo
Data: 25/11/2025 17:58:58

MOD_ESE_31_Rev.2

Pag. 6 di 11



• Restano per IVA € 4.698,19

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 26.053,62

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori comprensivo di costo della manodopera di (€ 39.888,38) € 143.600,00
- Oneri della sicurezza € 5.300,00

Sommano € 148.900,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori € 32.758,00
- Allacciamenti ai pubblici servizi € 4.941,00
- Imprevisti € 7.445,00
- Spese tecniche € 7.978,00
- Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 € 2.978,00

IVA incl.

Totale somme a disposizione € 56.100,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 205.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 153.070,96

Di cui

Importo lavori € 149.933,59
Oneri della sicurezza € 3.137,37

Firmato digitalmente da: Dalla
Libera Carlo
Data: 25/11/2025 17:58:58

MOD_ESE_31_Rev.2

Pag. 7 di 11



- IVA sul conto finale	€ 33.675,61
Totale	€ 186.746,57
Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 18.253,43
Così ripartita:	
- Risparmio sui lavori	€ 0,00
- Risparmio su IVA (voce di sopra)	€ 0,00
- Risparmio ribasso d'asta	€ 1.436,00
- Residui IVA su ribasso d'asta	€ 315,92
- Per spese tecniche	€ 7.978,00
- Per accantonamenti (revisione prezzi)	€ 2.978,00
- Per imprevisti	€ 604,51
- Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.941,00

TORNANO

€ 205.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza mediante polizza assicurativa n° 13111655 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.



A seguito del verificarsi di tali infortuni il responsabile unico del procedimento ha chiesto agli enti assicurativi e previdenziali coinvolti se l'impresa esecutrice ha adempiuto agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 13/11/2025, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in data 23/10/2025 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data

06/11/2025 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale Ing. Carlo della Libera.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite e si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Chiara Pitruzelli direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 153.070,96, oltre a € 33.675,61 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 18.253,43;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 13111655 continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di “CC 47/21-MIT-PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma

Firmato digitalmente da: Dalla
Libera Carlo

Data: 25/11/2025 17:59:00

MOD_ESE_31_Rev.2

Pag. 10 di 11

stradale per il ponte della SP 38 di Novano". SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRESERVICE S.R.L.,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 153.070,96
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	€ 131.715,53

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA € 21.355,43

(diconsi euro ventunmilatrecentocinquantacinque /43)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRESERVICE S.R.L a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 24/11/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI


.....
(Ing. Chiara Pitruzzelli)


L'IMPRESA APPALTARICE

.....Firmato digitalmente da: Dalla.....
Libera Carlo
Data: 25/11/2025 17:59:01

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 47/21_MIT PONTI _SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI E DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER IL PONTE DELLA S.P. 38 DI NOVANO IN COMUNE DI CASARZA LIGURE PRESA ATTO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 26.053,62= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRESERVICE S.R.L. CUP D77H21005700001 - CIG B4FF65697A

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002956	+	5.208.626,41					19	2022		
Note: lavoro 69													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	26.053,62			2661	2025			D77H21005700001	B4FF65697A
Note: IMPRESERVICE S.R.L. saldo Codice fornitore 24618 -lav 69-													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	7.978,00	2660	2025	4857	2025			D77H21005700001	
Note: art 45 d lgs 36/2023 incentivo lavoro 69													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	8.523,51	2660	2025					D77H21005700001	
Note: economie sad lav 69													
TOTALE ENTRATE:				+	5.208.626,41								
TOTALE SPESE:				+	25.508,11								

Genova li, 19/12/2025

Sottoscritto dal responsabile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 3498 del 11/12/2025

UNITA

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Unità Contratti

**Oggetto: CC 47/21_MIT PONTI _SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE -
RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI
PONTI E DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E
RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER IL PONTE DELLA
S.P. 38 DI NOVANO IN COMUNE DI CASARZA LIGURE PRESA ATTO DEL
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO
26.053,62= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRESERVICE S.R.L. CUP
D77H21005700001 - CIG B4FF65697A**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 19/12/2025 al 03/01/2026 per 15gg. consecutivi con numero: 2774/2025

Genova li, 05/01/2026

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale