



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 379/2025

OGGETTO: C.C. 19/22_MIT_8 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SELLA GERBER (LOTTO 1) E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE COMPLESSIVO DEL PONTE (LOTTO 2). PAGAMENTO DEL SALDO ALL'ING. BRUNO BOLDRIN DELL'IMPORTO DI EURO 53.098,01=. CUP D49J18000180001 - CIG 9848819E89

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: DET_DETE_379_2025.pdf

Hash:

94883B66D46E1083B8CEEFC2C15C265BC3A4A970D5E46C6954D531E3B5BED4F0E1A396034581CD
ACE4E0248E823D046B9377FF92673C214B5A2BCC36000F2B53

Nome file allegato: 19_22_Ponte 2021_ing.

Boldrin_MOD_ESE_31_v.1_Rev.3_CRE_rev.00.pdf.p7m.p7m

Hash:

EA776608F3DC82D25D333FA02A4A8D34DC87AA8FC8D23A474829BA5A40CEA94DDF78C0E5CDD16
EE1C97C5F7B0C71AD15269E4BD06CBA61C52EB59A37971F256E

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 379/2025

Oggetto: **C.C. 19/22_MIT_8 – LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE STRADALE N. 2021 ALLA PROG.VA KM 0+034 DELLA S.P. 10 IN COMUNE DI SAVIGNONE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INCARICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SELLA GERBER (LOTTO 1) E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTEGRATO CON DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE COMPLESSIVO DEL PONTE (LOTTO 2). PAGAMENTO DEL SALDO ALL'ING. BRUNO BOLDRIN DELL'IMPORTO DI EURO 53.098,01=. CUP D49J18000180001 – CIG 9848819E89.**

In data 14/02/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

Visto Decreto del Sindaco metropolitano n.8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2025/2027;

Atteso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 1499 in data 30/06/2023 è stato affidato l'incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica e per il progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella Gerber (lotto 1) e per il progetto di fattibilità tecnico economica integrato con documenti del progetto definitivo degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2) relativamente alla C.C. 19/22_MIT_8 – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte stradale n. 2021, alla prog.va KM 0+034 della S.P. 10 in comune di Savignone, all'ing. Bruno Boldrin, con studio in Via Marcello Staglieno, 10/17, Genova, per l'importo totale di euro 64.607,30=(oneri inclusi) per il quale è stato assunto l'impegno n. 2724/2023;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Con Atto Dirigenziale n. 1593 in data 18/06/2024 è stato esteso l'incarico allo stesso Ing. Bruno Boldrin, ai sensi dell' art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2) per ulteriori euro 5.847,90=, importo col quale è stato incrementato il sopraccitato impegno n. 2724/2023;

Considerato che:

- Il professionista ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria bancaria n. 21131 del 27/07/2023 rilasciata da Banca Passadore & C. S.p.a. – Via Ettore Vernazza, 27, 16121 Genova, per l'importo di euro 12.709,63=;

- In attuazione dell'incarico conferito, è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica della messa in sicurezza della sella Gerber (LOTTO 1), trasmesso dall'affidatario il 31/07/2023 (prot. gen. n. 43290 del 01/08/2023), revisionato e sottoposto a verifica il 10/08/2023 (prot. gen. n. 45444 del 10/08/2023); l'incarico è proseguito con la consegna del progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella Gerber (LOTTO 1), trasmesso dall'affidatario il 29/09/2023 (prot. gen. n. 54729 del 02/10/2023), revisionato e sottoposto a verifica e validazione il 05/02/2024 (prot. gen. n. 7547 del 05/02/2024);

- Per tali attività sono stati redatti due stati di avanzamento lavori pari, rispettivamente, a € 3.420,00 (a seguito della verifica positiva del PFTE del LOTTO 1 – completamento attività A) e a € 10.260,00 (a seguito di verifica e validazione del progetto esecutivo del LOTTO 1 – completamento attività B), per un importo complessivo di € 17.357,18= (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Visto il Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 07/02/2025, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, si propone di liquidare all'Ing. Bruno Boldrin il saldo di euro 41.849,00=, che per effetto dell'applicazione del contributo Inarcassa del 4% e dell'I.V.A. ammonta a euro 53.098,01=, con un economia di spesa di € 0,01= rispetto agli importi di aggiudicazione, e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Considerato che alla spesa relativa al saldo di euro 53.098,01= si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio/Azione	Importo
Ing. Bruno Boldrin	10052.02 2002950 Imp. 2724/2023	€ 53.098,01=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	2022	18

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Sonia Resemini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Premesso tutto quanto sopra

- di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 07/02/2025, inerente l'avvenuta esecuzione dell'incarico finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella Gerber (lotto 1) e progetto di fattibilità tecnico economica integrato con documenti del progetto definitivo degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2) – C.C. 19/22_MIT_8 – CUP D49J18000180001 – CIG 9848819E89;
- di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro 53.098,01= (oneri inclusi) a favore del suddetto professionista, si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio/Azione	Importo
Ing. Bruno Boldrin	10052.02 2002950 Imp. 2724/2023	€ 53.098,01=

- di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) il Professionista dovrà ritenersi pienamente soddisfatto non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di prendere atto che sussiste un'economia di spesa di euro 0,01= risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata di euro 70.455,20= e la somma complessiva effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio pari a euro 70.455,19=;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 21131 del 27/07/2023 rilasciata da



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Banca Passadore & C. S.p.a., Via Ettore Vernazza 27, 16121 Genova, per l'importo di euro 12.709,63=;

6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OPERE STRUTTURALI

OGGETTO: CC_19/22 MIT_8: Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte stradale n. 2021, alla progressiva km 0+034 della S.P. 10, nel comune di Savignone.

CUP: D49J18000180001 CIG: 9848819E89

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella gerber (lotto 1) e progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato con documenti del progetto definitivo, degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2).

Importo originale dell'incarico	€	64.607,30
di cui:		
- imponibile affidamento originale	€	50.920,00
- inarcassa 4%	€	2.036,80
- Iva 22%	€	11.650,50
 Importo estensione incarico	 €	 5.847,90
di cui:		
- imponibile estensione affidamento	€	4.609,00
- inarcassa 4%	€	184,36
- Iva 22%	€	1.054,54

Affidatario: Ing. Bruno BOLDRIN (P.IVA 03057150108)

Affidamento incarico: Atto Dirigenziale N. 1499/2023 del 30/06/2023
(affidamento incarico) e N. 1593/2024 del
18/06/2024 (estensione incarico)

Disciplinare incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 44260
del 04/08/2023 e n. 44435 del 07/08/2023

Estensione incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 15621
del 07/03/2024 e n. 15720 del 08/03/2024

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D. Lgs 50/2016 e art. 25 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE
DELL'OPERA:**

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella gerber (lotto 1) e progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato con documenti del progetto definitivo, degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2) per la commessa: *"CC_19/22 MIT_8: Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte stradale n. 2021, alla progressiva km 0+034 della S.P. 10, nel comune di Savignone"*.

1.2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

La funzione è stata svolta dall'ing. Sonia RESEMINI, nominata dal Direttore di Direzione, ing. Gianni MARCHINI, il 25/05/2023.

1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021. La procedura si è svolta a mezzo piattaforma SINTEL.

È stato scelto l'operatore economico/professionista ing. Bruno BOLDRIN (P.IVA 03057150108), che ha offerto uno sconto pari al 24,00% sull'importo a base di gara di € 67.000,00, per un importo netto contrattuale di € 50.920,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);

1.4 - CAUZIONE CONTRATTUALE:

L'operatore economico incaricato ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria bancaria n. 21131 del 27/07/2023, rilasciata in Genova (GE) da Banca Passadore & C. S.p.A. – Via Ettore Vernazza 27, 16121 Genova (GE), per l'importo di € 12.709,63 (diconsi Euro dodicimilasettecentonove/63);

1.5 - SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio, autorizzata con D.D. N. 1499/2023 del 30/06/2024, ammontava a € 64.607,30 e precisamente:

A) Importo del servizio (al netto del ribasso d'asta)	€ 50.920,00
B) Inarcassa 4%	€ 2.036,80

C) I.V.A. 22% € 11.650,50

Totale quadro economico affidamento € **64.607,30**

1.6 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre un'estensione al contratto, per riconoscere all'affidatario le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori sulla struttura provvisoria, per la messa in sicurezza della sella gerber e della trave tamponi, non prevista nell'affidamento originale.

La somma aggiuntiva per il servizio, a seguito dell'approvazione della modifica autorizzata con D.D. N. 1593/2024 del 18/06/2024, ammonta a € 5.847,90 e precisamente:

A) Importo dell'estensione del servizio (al netto

del ribasso d'asta) € 4609,00

B) Inarcassa 4% € 184,36

C) I.V.A. 22% € 1.054,54

Totale quadro economico variante € **5.847,90**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:

In attuazione dell'incarico conferito, è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della messa in sicurezza della sella gerber (LOTTO 1), trasmesso dall'affidatario il 31/07/2023 (prot. gen. n. 43290 del 01/08/2023), revisionato (prot. gen. n. 45239 e n. 45400 del 10/08/2023) e sottoposto a verifica il 10/08/2023 (prot. gen. n. 45444 del 10/08/2023).

L'incarico è proseguito con la consegna del progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella gerber (LOTTO 1), trasmesso dall'affidatario il 29/09/2023 (prot. gen. n. 54729 del 02/10/2023), revisionato e ricaricato sul

drive di interscambio dedicato, e sottoposto a verifica e validazione il 05/02/2024 (prot. gen. n. 7547 del 05/02/2024).

Per tali attività sono stati redatti due stati di avanzamento lavori pari, rispettivamente, a € 3.420,00 (a seguito della verifica positiva del PFTE del LOTTO 1 – completamento attività A) e a € 10.260,00 (a seguito di verifica e validazione del progetto esecutivo del LOTTO 1 – completamento attività B), sempre al netto di Inarcassa e IVA.

Per consentire all'impresa affidataria della realizzazione della tombinatura del rio Camiasca, appalto affidato dal Comune di Savignone ed in corso d'opera, di lavorare in sicurezza nel rio, sotto la terza campata del ponte 2021, in corrispondenza della sella gerber, si è reso necessario predisporre il progetto di una struttura provvisoria, per mettere in sicurezza la sella.

Si è quindi reso necessario prevedere un'estensione dell'incarico, per ricomprendere le attività di direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori suindicati.

L'estensione dell'incarico è stata formalizzata con la firma del verbale di concordamento nuovi prezzi dall'ing. Bruno BOLDRIN, affidatario del servizio, e dall'ing. Gianni MARCHINI, Direttore di Direzione, mediante note PEC, prot. Gen. n. 15621 del 07/03/2024 e n. 15720 del 08/03/2024, e recepita dalla Stazione appaltante con D.D. N. 1593/2024 del 18/06/2024.

I lavori per il montaggio della struttura provvisoria si sono svolti dal 12/03/2024 al 18/03/2024.

Il servizio è proseguito con la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato con documenti del progetto definitivo, degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (LOTTO 2)

Dopo consegne parziali e revisioni a seguito di riesami, il PFTE è stato caricato, dall'affidatario, sul drive dedicato di Città Metropolitana e datato 15/11/2024 (cfr. nota PEC prot. n. 68248 del 18/11/2024), riesaminato dal direttore dell'esecuzione del contratto e ricaricato, aggiornato e datato 15/01/2025 (cfr. nota PEC prot. n. 3283 del 21/01/2025).

Con la verifica del progetto effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'affidatario, il 31/01/2025 (prot. gen. n. 5935 del 31/01/2025) si sono completate le attività in affidamento.

3 - SUBAPPALTI:

Nel corso di redazione dell'offerta l'affidatario non ha segnalato l'intenzione di subappaltare parti delle attività oggetto dell'incarico

4 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento del servizio esplicitati al successivo punto 5, all'affidatario sono state erogate somme per un importo complessivo di **€ 13.680,00** (oneri previdenziali e fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti e della successiva modifica allo stesso.

Tali importi sono stati regolarmente inseriti nel Conto finale.

5 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a netti € 53.098,01 (inarcassa e IVA incluse) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE

-	importo servizio in affidamento:	€ 55.529,00
-	a dedurre: importo S.A.L. N. 1:	€ 3.420,00
-	a dedurre: importo S.A.L. N. 2:	€ 10.260,00

RESTANO A CREDITO DELL’AFFIDATARIO € 41.849,00

IMPORTO INARCASSA SUL CONTO FINALE

- inarcassa 4 %:	€ 2.221,16
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 1:	€ 136,80
- a dedurre: inarcassa S.A.L. N. 2:	€ 410,40

RESTA PER INARCASSA € 1.673,96

IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE

- I.V.A. 22 %:	€ 12.705,04
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 1:	€ 782,50
- a dedurre: I.V.A. S.A.L. 2:	€ 2.347,49

RESTA PER I.V.A. € 9.575,05

RESTANO A CREDITO COMPL. DELL’AFFIDATARIO € 53.098,01

**6 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME
AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€ 50.920,00
Inarcassa 4%	€ 2.036,80
I.V.A. 22%	€ 11.650,50
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 64.607,30

• IMPORTO ESTENSIONE INCARICO

Le somme ulteriormente autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€ 4.609,00
Inarcassa 4%	€ 184,36
I.V.A. 22%	€ 1.054,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 5.847,90

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dell'esecuzione del servizio le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 55.529,00
- Inarcassa sul conto finale	€ 2.221,16
- IVA sul conto finale	€ 12.705,04
SOMMANO	€ 70.455,20

Pertanto non c'è differenza tra le somme autorizzate e quelle contabilizzate.

7 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

8 - RISERVE DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

9 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

10 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

11 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D. LGS. 50/2016

I punti da 1 a 10 del presente documento sono stati redatti e dal Responsabile Unico del Procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D. Lgs 50/2016.

12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e del contratto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(ing. Paolo FERRARO)

[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO

(ing. Bruno BOLDRIN)

[firmato digitalmente]

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Sonia RESEMINI, Responsabile Unico del Procedimento, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in netti € 55.529,00 (inarcassa e IVA escluse);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, negli stanziamenti di Bilancio: Codice 1005202 – azione 2002950 – impegno n. 2724/2023, previsto nella D.D. N. 1499/2023 del 30/06/2023 e nella D.D. N. 1593/2024 del 18/06/2024;

CERTIFICA

che il servizio di “Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo della messa in sicurezza della sella gerber (lotto 1) e progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato con documenti del progetto definitivo, degli interventi di ripristino e consolidamento strutturale complessivo del ponte (lotto 2)” per la commessa: “CC_19/22 MIT_8: Lavori di ripristino e consolidamento della struttura

del ponte stradale n. 2021, alla progressiva km 0+034 della S.P. 10, nel comune di Savignone” È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'affidatario ing. Bruno BOLDRIN (P.IVA 03057150108)

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	55.529,00
B)	Detrazioni		
	- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>13.680,00</u>
C)	Resta a credito liquido dell'affidatario	€	41.849,00

diconsi euro quarantunomilaottocentoquarantanove/00 (inarcassa e IVA escluse) che possono essere corrisposti all'affidatario ing. Bruno BOLDRIN, a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Sonia RESEMINI)

[firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 19/22_MIT_8 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SELLA GERBER (LOTTO 1) E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE COMPLESSIVO DEL PONTE (LOTTO 2). PAGAMENTO DEL SALDO ALL'ING. BRUNO BOLDRIN DELL'IMPORTO DI EURO 53.098,01=. CUP D49J18000180001 - CIG 9848819E89

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018 - ANNUALITA' 2022													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	53.098,01			2724	2023			D49J18000180001	9848819E89
Note: Ing. Bruno Boldrin - SALDO													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	0,01			2724	2023			D49J18000180001	9848819E89
Note: ECONOMIA SUL SERVIZIO													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	53.098,00								

Genova li, 18/02/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**