



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 441/2026

OGGETTO: CC 07/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 0+800 DELLA SP 78 DI LERCA, IN COMUNE DI COGOLETO A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22/09/2025. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.086,48= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA REGGIARDO ENRICO SRL. CUP: D47H25001390003 - CIG: B88C9078B6

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_508_2026.docx

Hash:

F42FF32D632761E0B2C432D162B62E3459133A44904D10C9A00F184FB07AFA55655B4E48E273F297
92998B2FD4023FF73DCA0AE49AE1104EFEB86D5D86699CFA

Nome file allegato: MOD_ESE_31_v.2_Rev.5_CRE.pdf

Hash:

56E8BE17415DC64EBB693AEBDDC166D10485CCB26FCCB15084F596BFC60B2FDDE58F7C7C45DB53
1EA66CAAB851B653886B443744ACC9E10EAECB167EB6F94A57

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 441/2026

Oggetto: CC 07/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 0+800 DELLA SP 78 DI LERCA, IN COMUNE DI COGOLETO A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22/09/2025. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.086,48= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA REGGIARDO ENRICO SRL. CUP: D47H25001390003 - CIG: B88C9078B6.

In data 17/02/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto n. 89/2025 del 3 ottobre 2025 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 150.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 29 ottobre 2025 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al Km 0+800 della S.P. 78 di Lerca, in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 150.000,00= (oneri inclusi)" CUP: **D47H25001390003**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 24 settembre 2025 affidati alla ditta **REGGIARDO ENRICO SRL** con sede a Busalla GE in via Martiri di Voltaggio, 37 per l'importo di € 150.000,00= (oneri inclusi) CIG: **B88C9078B6**;

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Responsabile unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Lucia Bellina responsabile di zona della Direzione;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 3090 del 04/11/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **REGGIARDO ENRICO SRL**, che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **150.000,00=** (oneri fiscali inclusi) CC: 07/25_SU;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 02/02/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **REGGIARDO ENRICO SRL** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 109.727,65= (più I.V.A. al 22% € 24.140,08=) – il saldo di € 13.185,64= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **16.086,48=** con un economia di € **45,79=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **16.086,48=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
REGGIARDO ENRICO SRL	10052.02 2002934 Imp. 4212/2025	€ 16.086,48=

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 02/02/2026 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 07/25_SU concernenti gli "interventi di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al Km 0+800 della S.P. 78 di Lerca, in Comune di Cogoleto, a seguito dell'evento meteorologico del 22 settembre 2025,- CUP **D47H25001390003** - CIG **B88C9078B6**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 122.913,29= più I.V.A. per € 27.040,92= per un totale complessivo di € **149.954,21=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

2. di autorizzare la liquidazione del saldo, alla ditta Reggiardo Enrico Srl, di complessivi € **16.086,48=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
REGGIARDO ENRICO SRL	10052.02 2002934 Imp. 4212/2025	€ 16.086,48=

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di dare atto che l'economia di spesa sui lavori è di € **45,79=** risultante dalla differenza tra € **149.954,21=** somma effettivamente spesa per i lavori e quella di affidamento di € **150.000,00=**;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I 4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Ponente

OGGETTO: CC 07/25_SU - Lavori di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al km 0+800 della SP78 di Lerca in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22/09/2025

Importo lavori:	€ 122.937,50
- Lavorazioni	€117.937,50
- Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€ 27.062,50
Importo totale progetto:	€ 150.000,00

Impresa: Reggiardo Enrico SRL

Scrittura privata prot. 70952 del 26/11/2025

Ribasso: 5,65%

CUP: D47H25001390003

CIG: B88C9078B6

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE: Nella notte fra il 23 e il 24 settembre all'altezza del km 0+800 della SP78 in Comune di Cogoleto si è verificato il sifonamento e il conseguente cedimento parziale del muro d'argine a sostegno della SP78 come conseguenza dell'innalzamento del livello del Torrente Lerone a causa delle abbondanti piogge avvenute il 22 settembre. Durante la giornata del 24 settembre è

avvenuto il crollo completo del muro d'argine. È stata pertanto contattata la Ditta Reggiardo Enrico SRL al fine di consolidare e ripristinare la viabilità con urgenza. Con Decreto n. 89/2025 del 3 ottobre 2025 il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza. Quindi con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 29 ottobre 2025 recante: "Presa d'atto Intervento di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al km 0+800 della SP78 di Lerca, in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., sono stati approvati i relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 150.000,00 (oneri inclusi)"

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3090/2025 del 04/11/2025 per la realizzazione dell'opera è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 1005202 - 2002934 nello stanziamento del Bilancio 2025 – 2027 "Emergenza viabilità – Finanziato con risorse proprie"

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Messa in sicurezza della carreggiata stradale sita al km 0+800 della SP78 di Lerca tramite rimozione delle parti instabili delle porzioni di muro preesistente crollato, pulizia dell'alveo dai detriti e consolidamento della porzione di strada tramite realizzazione di nuovo muro d'argine e cordolo.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Lucia Bellina, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) come da verbale di Somma Urgenza del 24/09/2025;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Reggiardo Enrico SRL, resasi immediatamente disponibile., che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 5,65 %; per un importo netto contrattuale di € 117.937,50 oltre gli oneri per la sicurezza pari a 5.000,00 € non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 122.937,50

1.6 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.7 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 150.000,00 di cui € 122.937,50 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 5,65%)	€ 122.937,50
Di cui	
- € 117.937,50 per lavorazioni	
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 27.062,50
Di cui	
- € 16,25 Arrotondamenti	
- € 27.046,25 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 150.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 24/09/2025 come da verbale di Somma Urgenza redatto in pari data.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: secondo quanto indicato nel verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 22/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/12/2025, come da certificato redatto in tale in data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da opere di movimentazione terreno in alveo, realizzazione di scogliera e cordoli a sbalzo, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 109.727,65 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 24/12/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€13.185,64 (IVA esclusa)**, pari a **€ 16.086,48 IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 122.913,29
A cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 109.727,65

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 13.185,64

➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

• IVA 22% su 122.913,29 € 27.040,92

Da cui si detrae IVA 22%

- 1° Certificato di Pagamento € 24.140,08

• Restano per IVA € 2.900,84

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 16.086,48

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate inizialmente risultano ripartite come segue:

- Importo lavori € 117.937,50

- Oneri della sicurezza € 5.000,00

Sommano € 122.937,50

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori € 2.746,25

- Altro € 16,25

Totale somme a disposizione € 27.062,50

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 150.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 122.913,29

Di cui

Importo lavori € 117.913,29

Oneri della sicurezza € 5.000,00

- IVA sul conto finale € 27.040,92

Totale € 149.954,21

Pertanto rimane una differenza attiva di € 45,79

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 24,21

- Risparmio su IVA € 5,33

- Risparmio su altro € 16,25

TORNANO € **150.000,00**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 970098597/27 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del progetto in data 13/01/2026, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in data 28/01/2026 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi,

non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 15/01/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Enrico Reggiardo.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: messa in sicurezza della carreggiata stradale sita al km 0+800 della SP78 di Lerca tramite realizzazione di nuovo muro d'argine in c.a. e cordoli. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Lucia Bellina direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 122.913,29, oltre a € 27.040,92 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 45,79;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 970098597/27 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i Lavori di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale e ripristino della viabilità al km 0+800 della SP78 di Lerca in Comune di Cogoleto a seguito dell'evento meteorologico del 22/09/2025 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Reggiardo Enrico SRL,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):


A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 122.913,29
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	
- 1° SAL	€ 109.727,65
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 13.185,64

(diconsi euro tredicimilacentottantacinque / 64)

che possono essere corrisposte all'impresa Reggiardo Enrico SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Genova, 02/02/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA APPALTARICE
REGGIARDO ENRICO srl
SCAVI E DEMOLIZIONI

Via M. di Voltaggio 37 - 16012 BUSALLA (GE)

Tel. 385 6315044

P. IVA/C.F.: 02986200992 - Cod. SDI: KRRH6B9

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RUP



ALBERTO GIANFRANCO
SCAVI E DEMOLIZIONI
Via M. di V. 19012 FUSINE (CS)
Tel. 032 8318114
E-MAIL: 0328318114@GMAIL.COM



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 07/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 0+800 DELLA SP 78 DI LERCA, IN COMUNE DI COGOLETO A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22/09/2025. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.086,48= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA REGGIARDO ENRICO SRL. CUP: D47H25001390003 - CIG: B88C9078B6

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	16.086,48			4212	2025			D47H 25001 39000 3	B88 C90 78B 6
Note: Saldo Impresa Reggiardo Enrico Srl													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	16.086,48								

Genova li, 05/03/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**