



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 443/2026

OGGETTO: C.C. 05/25_MIT_AI - INTERVENTO DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 83 DI PIETRANERA IN COMUNE DI ROVEGNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.485,19= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. - CUP D37H22001430001 - CIG B81D09CC58

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_493_2026.docx

Hash:

0E781F1A810F1FD1D1C25B3899FD5AE14EF14D88733A9ABAF1A019156F8606F98B2E3A2E93F0D0C
20F366C267C05C4224BE0AF3F17B9BE74D121642713846F8C

Nome file allegato: IMPREGE - CC 05-25_MIT-AI - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

95E555767AEC915FD26B72BC7623ED2053531CEA13287BB4A1F6053D31B05DAF41949ADACC41E0
23793FBED179717C03CDBC49B712EED939B7A3638124E821D7

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 443/2026

Oggetto: C.C. 05/25_MIT_AI – INTERVENTO DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 83 DI PIETRANERA IN COMUNE DI ROVEGNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.485,19= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. – CUP D37H22001430001 – CIG B81D09CC58.

In data 17/02/2026 il direttore GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026/2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026/2028;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2400 in data 04/09/2025 veniva accertata la somma di Euro 170.000,00= per la “C.C. 05/25_MIT_AI – Interventi di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della S.P. 83 di Pietranera. CUP D37H22001430001” in base al D.M. n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull’area interna Antola-Tigullio;

- con lo stesso atto veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, nonché affidata l’esecuzione delle suddette lavorazioni, tramite piattaforma digitale “Tuttogare”,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

all'Operatore Economico IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l. di Genova per l'importo totale di € 160.792,58= (di cui € 128.797,20= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,24%, € 3.000,00= per oneri di sicurezza e € 28.995,38= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 2.250,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B81D09CC58);

- con atto prot. n. 46414 del 31/07/2025 di nomina, ai sensi dell'art. 15 e 41 del D.lgs. 36/2023, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direttore dei Lavori è stato nominato il Geom. Mattia Mosetti, dipendente della stessa Direzione;

- L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2449667 rilasciata l'11/09/2025 da COFACE – Ag. GECATA 033 di GENOVA, per una somma garantita pari a € 6.589,86= a garanzia dei suddetti lavori;

- Con prot. n. 55990 19/09/2025 è stata stipulata scrittura privata, in data 22/09/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 17/12/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L.** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 119.924,09= (più I.V.A. al 22% di € 26.383,30=) – il saldo di € 11.873,11= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 14.485,19=, senza alcuna economica di spesa, e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 131.797,20=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 28.995,38=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 160.792,58=</u>

Atteso che alla spesa di € **14.485,19=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l.	10052.02 – 2003012 Imp. 3777/2025	€ 14.485,19=	2025

Richiamato il sopracitato atto n. 2400/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003011	€ 170.000,00=	2025	1661

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegato, relativo a: "C.C. 05/25_MIT_AI – Interventi di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della S.P. 83 di Pietranera. CUP D37H22001430001 – CIG B81D09CC58", la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 131.797,20= più I.V.A. per € 28.995,38= per un totale complessivo di **€ 160.792,58=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **14.485,19=** (oneri inclusi) all'Impresa **IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l.** con la seguente imputazione di spesa:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l.	10052.02 – 2003012 Imp. 3777/2025	€ 14.485,19=	2025

- 3) di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2449667 rilasciata l'11/09/2025 da CO-FACE – Ag. GECATA 033 di GENOVA, per una somma garantita pari a € 6.589,86= **IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l.** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare che non vi è economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) tra la somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione, mentre vi è un'economia di € **9.207,42=** tra l'importo totale del progetto e la somma effettivamente spesa;
- 6) di dare atto che l'importo di € **2.200,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 resta sulla prenotazione **3776/2025**, somme a disposizione amministrazione, ed il relativo impegno di spesa viene demandato ad un successivo atto;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 5 - 6) pari ad € **160.792,58=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all'Acc. **1661/2025**;
- 8) di dare atto dell'economia di € **7.007,42=** presente sulla prenotazione **3776/2025**;
- 9) di provvedere alla riduzione dell'accertamento **1661/2025** dell'importo di € **7.007,42=**;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Direttore
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 05/25_MIT_AI - Titolo lavoro: Interventi di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP 83 di Pietranera in Comune di Rovegno

A) Importo lavori a base di gara € 137.500,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 3.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 32.500,00

Importo totale progetto (A+B) € **170.000,00**

Impresa: Impre.ge Costruzioni

Contratto: Scrittura privata Prot. 55990 del 19/09/2025

Ribasso: 4,24 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1. - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto Ministeriale n. 394/2021 che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 46414 del 31/07/2025. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2400 del 04/09/2025 per un importo complessivo di € 170.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 137.500,00

di cui:


- € 134.500,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro

previsto dalla vigente legge € 32.500,00

Totale quadro economico € 170.000,00



1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana;

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 4,24 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 128.797,20 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 131.797,20 ;

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.589,86 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2449667, rilasciata il 11/09/2025 da CO-FACE – Ag. GECATA 033;

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 163.042,58 di cui € 131.797,20 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

- A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 131.797,20
di cui:
- € 128.797,20 per lavori (netto)
 - € 3.000,00 per oneri per la sicurezza
- B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
- I.V.A. sui lavori contrattuali € 28.995,38

- altro	€ 2.250,00	
Totale somme a disposizione	€ <u>31.245,38</u>	€ <u>31.245,38</u>
Totale quadro economico consuntivo		€ <u>163.042,58</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 22/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (novanta) a decorrere dal 22/09/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/11/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 119.924,09 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/12/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 14.485,19 (IVA inclusa) così ottenuto:

- **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

-	Importo lavori al netto conto finale	€	131.797,20
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	73.827,64
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>46.096,45</u>
-	Sommano	€	<u>119.924,09</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	11.873,11

- **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

-	IVA 22% su € 131.797,20	€	28.995,38
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>26.383,30</u>
-	RESTANO	€	<u>2.612,08</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>14.485,19</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	128.797,20	
Oneri di sicurezza	€	<u>3.000,00</u>	
SOMMANO	€	<u>131.797,20</u>	€ 131.797,20
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	28.995,38	
- Altro	€	<u>2.250,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>31.245,38</u>	€ 31.245,38
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>163.042,58</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	131.797,20	
- IVA sul conto finale	€	<u>28.995,38</u>	
SOMMANO			€ <u>160.792,58</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 5.921,36 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>2.250,00</u>	
RESTANO			€ <u>2.250,00</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 0183613738 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.


15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.




19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 27/11/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Stefano Della Scala, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 131.797,20 ;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;



- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 0183613738 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di disciplinamento delle acque meteoriche di competenza stradale lungo alcuni tratti della SP 83 di Pietranera in Comune di Rovegno, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRE.GE COSTRUZIONI srl.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	131.191,20
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>119.924,09</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>11.873,11</u>

(Euro undicimilaottocentosettantatre/11)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRE.GE. COSTRUZIONI srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 17/12/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

Impre.ge Costruzioni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 05/25_MIT_AI - INTERVENTO DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI COMPETENZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 83 DI PIETRANERA IN COMUNE DI ROVEGNO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.485,19= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. - CUP D37H22001430001 - CIG B81D09CC58

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003011	+	170.000,00					1661	2025		
Note: Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio													
USCITA	10052.02	0	2003012	-	7.007,42					1661	2025	D37H22001430001	
Note: RIDUZIONE ACCERTAMENTO													
USCITA	10052.02	0	2003012	+	14.485,19			3777	2025			D37H22001430001	B81D09CC58
Note: IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l. - SALDO													
USCITA	10052.02	0	2003012	-	7.007,42	3776	2025					D37H22001430001	
Note: ECONOMIA													
TOTALE ENTRATE:				+	170.000,00								
TOTALE SPESE:				+	470,35								

Genova li, 20/02/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**