



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 689/2026

OGGETTO: C.C. 48/21_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI, ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER I PONTI DELLA S.P. 56 DI BARBAGELATA E DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.186,71= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_817_2026.docx

Hash:

3F3EF07027ED9E2435BF8E1EF127687EE623A73210BBC11D067979553D63E10E91126CFE21E11F16
F79DF10B5E65B1F2D5AC38760EF215C6296BCEE1A8BB21CE

Nome file allegato: SP 14-56 - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

A091C7AA9427903F1E6C2296163295C5CFAC29FE1659A1D3C0E93C12F680DC5B27A43EB6803543C
1984F189A3959FCA2506DB7ED74B4126620EE9895B70C6A85

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 689/2026

Oggetto: C.C. 48/21_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI, ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER I PONTI DELLA S.P. 56 DI BARBAGELATA E DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.186,71= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL.

In data 10/03/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1175 in data 30/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 205.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo ai lavori di ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti, adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbanelata e della S.P. 14 di Davagna. (CUP: **D87H21007480001**– CC: 48/21_MIT_PONTI);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Tuttogare all'Impresa CIGIEMME SRL con sede in Via Provinciale S.Siro Foce, 2 Mezzanego (Ge), per l'importo totale di € 166.772,78= (di cui € 122.899,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,00%, €. 13.800,00= per oneri di sicurezza ed € 30.073,78= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 33.590,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B51B63736F**);

Per mero errore materiale in tutti i documenti è stato indicato il CUP: **D87H210074800011**, anziché il CUP: **D87H21007480001**;

Con atto di nomina n. 75446 del 19/12/2024 è stata nominata Responsabile unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Progettisti l'Arch. Chiara Truffelli e l'Ing. Chiara Pitruzzelli, Direttore dei lavori strutturali l'Ing. Chiara Pitruzzelli, Direttore dei Lavori Architettonici e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione l'Arch. Chiara Truffelli entrambe Funzionarie della stessa Direzione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. DE0636505 rilasciata in data 04/09/2023 da Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros Y Reasegueros, Rappresentanza per l'Italia.- dell'importo di € 6.834,95= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 09/06/25 prot. 36686 è stata stipulata la scrittura privata e in data 08/07/2025 i lavori sono stati consegnati;

Visto l'atto dirigenziale n. 1921 del 15/07/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di parziali lavorazioni di cui alla categoria OS11, per l'importo di € 20.000,00= all'impresa EDIL F.B. s.a.s di Biggi Matteo & C. con sede a Fontanigorda GE lavori eseguiti per € 17.500,00=;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **08/01/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa CIGIEMME SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 124.961,16= (oltre € 27.491,46= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 11.628,45= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **14.186,71=** con un economia di spesa di € **133,46=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Importo lavori conto finale | |
| Compreso oneri di sicurezza | € 136.589,61= |
| I.V.A. 22% | € 30.049,71= |
| Importo totale lavori | € 166.639,32= |

Atteso che alla spesa di € **14.186,71=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

| Fornitore | Codice di bilancio | Importo | Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--|
| CIGIEMME SRL | 10052.02 2002979 Imp. 2775/2025 | € 14.186,71= | 2025 |

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 Maggio 2021, per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento n. 19/2022 come di seguito indicato:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

| codice | azione | Importo | Anno di esigibilità | accertamento |
|----------|---------|----------------|---------------------|--------------|
| 40200.01 | 4002956 | € 4.051.153,88 | 2022 | 19 |

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **08/01/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori di ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti, adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbagelata e della S.P. 14 di Davagna, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 136.589,61= più I.V.A. per € 30.049,71= per un totale complessivo di € **166.639,32= CC: 48/21_MIT_PONTI** (CUP: **D87H21007480001** - CIG: **B51B63736F**);
- di confermare il CUP **D87H21007480001** in tutti gli atti citati e documenti relativi alla presente commessa;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **14.186,71=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa CIGIEMME SRL con la seguente imputazione di spesa:

| Fornitore | Codice di bilancio | Importo | Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---|
| CIGIEMME SRL | 10052.02 2002979 Imp. 2775/2025 | € 14.186,71= | 2025 |

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. DE0636505 rilasciata in data 04/09/2023 da Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros, Rappresentanza per l'Italia dell'importo di € 6.834,95= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- 6) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **133,46=** risultante dalla differenza tra € **166.639,32=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **166.772,78=** oltre a € **33.590,00=** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di accantonare € **2.810,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. sulla pren. **2774/2025** somme a disposizione amministrazione per cui dovrà essere preso il relativo impegno di spesa;
- 8) di prendere atto che a seguito dei punti dal 5 – 6) la spesa effettuata è pari ad € **169.449,32=** e sarà rendicontata al MIT., di cui all'Acc. **19/2022** interamente riscosso;
- 9) di dare atto dell'economia sui lavori di € **133,46=** presente sull'Imp. **2775/2025** e di € **30.780,00=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **2774/2025**;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 48/21 MIT PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbagelata e della SP 14 di Davagna. (CUP D87H21007480011, CIG B51B63736F)

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Importo lavori: | € 126.700,00 |
| - di cui costo manodopera | € 35.337,21 |
| - oneri di sicurezza | € 13.800,00 |
| Somma a disposizione dell'Amm.ne | € 64.500,00 |
| Importo totale progetto | <u>€ 205.000,00</u> |

Impresa: CIGIEMME S.R.L

Scrittura privata Prot. 36686/2025 sottoscritta in data 09/06/2025

Ribasso: 3,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile del

MOD_ESE_31_Rev.2

Procedimento è l'ing. Francesca Villa, nominato con atto n° 75446/2024 in data 19/12/2024 e i progettisti sono stati nominati con atto n° 75446/2024 in data 19/12/2024. Con il medesimo atto sono stati nominati il Direttore dei lavori l'Ing. Chiara Pitruzzelli ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Chiara Truffelli.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 16/12/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 16/12/2024, per un importo complessivo di € 205.000,00 così ripartito:

| | |
|--|---------------------|
| A) Somme per lavori | € 148.900,00 |
| Di cui | |
| - € 126.700,00 per lavorazioni | |
| - € 35.337,21 per costi della manodopera | |
| - € 13.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | |
| B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante | € 64.500,00 |
| Di cui | |
| - € 7.025,00 Imprevisti | |
| - € 23.823,27 Spese Tecniche relative alla progettazione | |
| - € 2.741,73 Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 IVA incl. | |
| - € 30.910,00 IVA Lavori | |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 205.000,00 |

Visto che l'importo è maggiore/inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023; in data 08/01/2025 tramite la Piattaforma TUTTOGARE il RUP ha richiesto offerta all'Impresa CIGIEMME S.R.L. con sede a Mezzanego (VI), in via Provinciale S. Siro Foce,2 iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Con Atto Dirigenziale Prot. N° 117/2025 del 20/04/2025 è stato approvato il progetto relativo a *SP dell'Ufficio Viabilità centro - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento*

delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbagelata e della SP 14 di Davagna.”.

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall’Atto Dirigenziale 2676//2021 l’opera è stata finanziata i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2023, (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002956 – accertamento n. 1159 del 2021).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: i lavori in oggetto hanno riguardato il ripristino e adeguamento dell’estradosso dell’impalcato dei due ponti rispettivamente sulla SP 56 di Barbagelata nel comune di Montebruno al km. 0+022, e del ponte sulla SP14 di Davagna nei comuni di Davagna e Montebruno al km. 0+005. In particolare sul ponte sulla SP 56 l’estradosso del ponte è stato risanato, impermeabilizzato, sono stati montati i giunti di dilatazione, e mediante bitumatura sono ripristinate le pendenze della piattaforma stradale. Mentre sul ponte sulla SP 14 sono state adeguate le opere idrauliche di smaltimento acque, sono stati inseriti i giunti di dilatazione e mediante bitumatura sono ripristinate le pendenze della piattaforma stradale.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’ Ing. Chiara Pitruzzelli (dipendente dell’Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto n° 72201/2025 in data 05/12/2024;

1.5 - GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: A seguito della richiesta di offerta inviata tramite piattaforma TUTTOGARE l’Impresa CIGIEMME S.R.L è risultata aggiudicataria dell’appalto ed ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base di gara del 3,00%; con Determinazione dirigenziale n. 1175 del 06/05/2025, il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico CIGIEMME S.R.L per un importo netto contrattuale di € 122.899,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 13.800,00 per un importo contrattuale complessivo di € 136.699,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l’importo di €

6.834,95 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° DE0636505 rilasciata da Atradius Crèdito y Caucion S.A de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza generale per l'Italia.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 166.772,78 (IVA inclusa) di cui € 136.699,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1175/2025 del 06/05/2025**):

| | |
|---|---------------------|
| A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta dell'3,00%) | € 136.699,00 |
| Di cui | |
| - € 122.899,00 per lavorazioni | |
| - € 13.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | |
| B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante | € 64.500,00 |
| Di cui | |
| - € 7.025,00 Imprevisti | |
| - € 23.823,27 Spese Tecniche relative alla progettazione | |
| - € 2.741,73 Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 IVA incl. | |
| - € 30.910,00 IVA Lavori | |
| E inoltre: | |
| - € 3.801,00 Ribasso d'asta 3,00% su 122.899,00 € | |
| - € 836,22 IVA sul ribasso d'asta | |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA | € 205.000,00 |

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 08/07/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata Prot. 36686/2025 del 18/06/2025, i lavori dovevano concludersi entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 05/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/12/2025, come da certificato in pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori la ditta ha presentato richiesta di subappalto tramite PEC – prot. 42293 del 14/07/2025, a favore dell'impresa EDIL F.B. S.A.S. di Biggi Matteo & C, per l'esecuzione di asportazione massiciata, posa giunti di dilatazione, taglio di pavimentazione e ripristini in CLS (categoria OS11) per un importo pari a € 20.000,00 (comprensiva di sicurezza pari a 500,00). Il subappalto è stato autorizzato con atto N°1921 del 31/07/2025.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, sono rappresentati dalla ricerca e dal posizionamento del chiusino per accesso, sul ponte al km.0+005 della SP 56 di Montebruno nonché la

riparazione del marciapiede mediante ripristino della sezione del calcestruzzo, opere connesse al completamento della posa dei giunti di dilatazione. Per il ponte sulla SP 14 di Davagna, le economie sono state relative ai lavori per lo spostamento di due pozzetti per il deflusso delle acque meteoriche e sulla realizzazione di una cunetta.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 124.961,16 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 07/01/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **11.628,45** (IVA esclusa), pari a € **2.558,26**

IVA inclusa, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

| | | |
|--|--------------|-------------|
| • Importo lavori al netto conto finale | € 136.589,61 | |
| A cui si detrae: | | |
| - 1° Certificato di Pagamento | € 124.961,16 | |
| • RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA | | € 11.628,45 |

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------|
| • IVA 22% su 136.589,61 | € 30.049,71 | |
| Da cui si detrae IVA 22% | | |
| - 1° Certificato di Pagamento | € 27.491,46 | |
| • Restano per IVA | | € 2.558,25 |

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 14.186,70

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori (di cui costa della manodopera € 126.700,00
di € 35.337,21)
- Oneri della sicurezza € 13.800,00

Sommano € 140.500,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- € 7.025,00 Imprevisti
- € 23.823,27 Spese Tecniche relative alla progettazione
- € 2.741,73 Accantonamenti art.60 e 120 D.lgs 36/2023 IVA incl.
- € 30.910,00 IVA Lavori

Totale somme a disposizione € 64.500,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 205.000,00

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 136.589,61
- Di cui
 - Importo lavori € 122.789,61
 - Oneri della sicurezza € 13.800,00
- IVA sul conto finale € 30.049,71

Totale € 166.639,32

Pertanto rimane una differenza attiva di € 38.360,68

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 109,39
- Risparmio su IVA (voce di sopra) € 24,07
- Residuo ribasso d'asta € 3.801,00

| | |
|---|-------------|
| - Residui IVA su ribasso d'asta | € 836,22 |
| - Per spese tecniche | € 23.823,27 |
| - Per accantonamenti (revisione prezzi) | € 2.741,73 |
| - Per imprevisti | € 7.025,00 |

TORNANO

€ 205.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa PAT INAIL N°7154243/88 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze. A seguito del verificarsi di tali infortuni il responsabile unico del procedimento ha chiesto agli enti assicurativi e previdenziali coinvolti se l'impresa esecutrice ha adempiuto agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 22/12/2025, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in data 24/12/2025 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori non sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 06/11/2025 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Sig. Gianluca Chiesa.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite e si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Chiara Pitruzelli direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 122.789,61 (ed € 13.800,00 di oneri della sicurezza) oltre a € 36.660,65 per IVA, pari a complessivi €166.639,32;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 38.360,68;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 51321192 continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di “CC 48/21 MIT PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale per i ponti della SP 56 di Barbagelata e della SP 14 di Davagna”. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice CIGIEMME S.R.L.,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

| | |
|--|--------------|
| A) Importo netto confermato del Conto finale | € 136.589,61 |
| B) Detrazioni | |

Per somme in acconto già erogate:

€ 124.961,16

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA

€ 11.628,45

(diconsi euro undicimilaseicentoventotto /45)

che possono essere corrisposte all'impresa CIGIEMME S.R.L a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 08/01/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI



.....
(Ing. Chiara Pitruzzelli)

L'IMPRESA APPALTRICE


Via Prov. S. Sirò Foce, 2
16048 MEZZANEGO (GE)
C.F./P.IVA: 0110103110999
CIGIEMME S.R.L. (Sede: Gallinuca Charesa)


.....

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



.....
(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 48/21_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI, ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE PER I PONTI DELLA S.P. 56 DI BARBAGELATA E DELLA S.P. 14 DI DAVAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 14.186,71= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|--|-------------|------|-------------|---|-----------|--|--------------|------|---------|------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----|
| | | | | | Euro | | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| USCI TA | 100520 2 | 0 | 20029 79 | + | 14.186,71 | | | 2775 | 2025 | | | D87H 21007 48000 1 | B51 B63 736F | |
| Note: Saldo Impresa Cigiemme srl - Lav. 69 | | | | | | | | | | | | | | |
| USCI TA | 100520 2 | 0 | 20029 79 | + | 2.810,00 | | 2774 | 2025 | 2050 | 2026 | | D87H 21007 48000 1 | | |
| Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| USCI TA | 100520 2 | 0 | 20029 79 | - | 133,46 | | | 2775 | 2025 | | | D87H 21007 48000 1 | B51 B63 736F | |
| Note: L'economia sulla PREN. di compl. €. 30.913,46 (133,45 e 30.780,00) è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto | | | | | | | | | | | | | | |
| USCI TA | 100520 2 | 0 | 20029 79 | - | 30.780,00 | | 2774 | 2025 | | | | D87H 21007 48000 1 | | |
| Note: L'economia sulla PREN. di compl. €. 30.913,46 (133,45 e 30.780,00) è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | - | 13.916,75 | | | | | | | | | |

Genova li, 13/03/2026

Sottoscritto dal responsabile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**