



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 699/2024

OGGETTO: CC 50/22_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RINFORZI E SOTTOMURAZIONI DI SPALLE E PILE CON INTERVENTI IN ALVEO, EVENTUALMENTE ESTESI ANCHE AI MURI ANDATORI, PER CONTRASTARE FENOMENI DI EROSIONE E SCALZAMENTO PER I PONTI DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA E DELLA SP 26 BIS DELLA VALMOGLIANA. - PRESA D'ATTO DEL CRE PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.390,86= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AM COSTRUZIONI SRL . CUP D97H21006430001 - CIG 9802674E7A

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_721_2024.docx

Hash:

26AA54EBFB1DD3CC51DE50FCDFBDE49C015AF5982A2EB4753C0372CC8E248A32BBE14A973D9989
50696DCD88136BA164A4DA92BA7705857D4ED3A5EA86B76B42

Nome file allegato: CRE CC 50-22_MIT_PONTI.pdf

Hash:

4869FD2862826D068C91D6D945677F26ECF0BFE560970FA3FB085D883FF3B112E4CC1352A83D017
0E8431FEAE234305BC35840CAE5273A0F84FF578409C6D842

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 699/2024

Oggetto: CC 50/22_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RINFORZI E SOTTOMURAZIONI DI SPALLE E PILE CON INTERVENTI IN ALVEO, EVENTUALMENTE ESTESI ANCHE AI MURI ANDATORI, PER CONTRASTARE FENOMENI DI EROSIONE E SCALZAMENTO PER I PONTI DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA E DELLA SP 26 BIS DELLA VALMOGLIANA. - PRESA D'ATTO DEL CRE PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.390,86= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AM COSTRUZIONI SRL . CUP D97H21006430001 - CIG 9802674E7A

In data 20/03/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che con Atto Dirigenziale n. 1240 in data 31/04/2023:

-è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 180.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo ai lavori di "RINFORZI E SOTTOMURAZIONI DI SPALLE E PILE CON INTERVENTI IN ALVEO,EVENTUALMENTE ESTESI ANCHE AI MURI ANDATORI, PER CONTRASTARE FENOMENI DI EROSIONE E SCALZAMENTO PER I PONTI DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA E DELLA SP 26 BIS DELLA VALMOGLIANA." CC 50/22 MIT PONTI -CUP D97H21006430001 -,

- sono stati affidati tali lavori tramite la piattaforma di SINTEL id 16708352 e CIG 9802674E7A all'Impresa AM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Sant'Agostino, 10/20, Loano,(SV) per un importo totale di € **169.879,39**=(di cui € 133.245,40= , lavori al netto del ribasso d 'asta del 4,14%,, € 6.000,00= oneri di sicurezza, € 30.633,99=- I.V.A. 22% e infine € 4.366,01= Somme a disposizione dell'amministrazione);

L'Impresa ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n°10003810003343 emessa in data 19 06 2023 da Bene Assicurazioni, di € 6.962,27 a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 23/06/2023 è stata stipulata scrittura privata protocollata con il n. 36129, in data 18/07/2023 sono stati consegnati i lavori in esame;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 31/01/2024, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa AM COSTRUZIONI S.R.L – alla quale è stato corrisposto l' acconto di € 122.525,87= (più I.V.A. al 22% € 26.955,69 =) il saldo di € 16.713,82= che, per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A., ammonta a € **20.390,86=**, con un'economia di spesa di € 6,97= rispetto all'importo di aggiudicazione;

Ritenuta pertanto la necessità di accogliere le proposte suddette espresse dai Funzionari dei Servizi Tecnici, e che allo strato finale il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 139.239,69=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 30.632,73=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>169.872.42=</u>

Atteso che alla spesa di € **20.390,86=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con il seguente schema e fondi di bilancio:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
AM COSTRUZIONI S.R.L.	10052.02 2002979 Impegno 2449/2023	€ 20.390,86=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento 19/22 di importo pari a €. 5.298.626,41= come di seguito:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002956	€ 5.208.626,41 =	19/2022

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

tutto quanto sopra

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di "rinforzi e sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo, eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare fenomeni di erosione e scalzamento per i ponti della SP 26 della Valgraveglia e della Sp 26 bis della Valmogliana "Codice Commessa: 50/22_MIT PONTI -CUP D97H21006430001 - CIG 9802674E7A, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 169.872,42= (comprensivo di I.V.A.);

2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **20.390,86 =** (oneri inclusi) all'Impresa AM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Sant'Agostino, 10/20, Loano (SV), secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
AM COSTRUZIONI S.R.L.	10052.02 2002979 Impegno 2449/2023	€ 20.390,86=

3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione alla Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n°10003810003343, emessa in data 19 06 2023 da Bene Assicurazioni di euro 6.962,27, nei confronti della Società AM Costruzioni SRL , come garanzia dei suddetti lavori;

5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € 6,97= risultante dalla differenza tra € **169.872,42=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **169.879,39=** oltre a € 4.366,01= somme a disposizione dell'amministrazione, di cui all'accertamento 19/2022 interamente riscosso;

6) di accantonare euro 2.900,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016 , sull'impegno 2447/2023 "somme a disposizione dell'amministrazione";

7) di prendere atto che in riferimento ai punti 5) 6) l'economia effettiva risultante dai lavori è di euro 1.472,98= e che sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la somma complessiva dell'intervento di euro 172.772,42=;

8) di provvedere ad azzerare i seguenti residui pari a € **1.472,98=** riportando sull' azione n. 2002979 l'economia relativa:

€ 6,97= Imp. 2449/2023;

€ 1.466,01= Imp. 2447/2023;

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante



OGGETTO: Codice commessa C.C: 50/22_MIT_PONTI: Rinforzi e
sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo,
eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare
fenomeni di scalzamento per i ponti della SP 26 della Val
Graveglia e della SP 26 bis della Val Mogliana.

CUP D97H21006430001 - CIG 9802674E7A

A) Importo lavori a base di gara	€	145.000,00
di cui:		
- soggetto a ribasso d'asta	€	139.000,00
- oneri di sicurezza	€	6.000,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	35.000,00
Importo totale progetto (A+B)	€	180.000,00

Impresa: AM Costruzioni srl Via Sant'Agostino 10/20 Loano SV

Scrittura privata del 23/06/2023 prot. 36129

Ribasso: 4,14%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento ing. Francesca Villa e progettista ing. Marco Ravera sono stati individuati con nomina prot n° 9618 in data 20/02/23. Il progetto è stato approvato con atto dirigenziale n° 1240 in data 31/05/23 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 145.000,00

di cui

- € 139.000,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

- a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 35.000,00

Totale quadro economico

€ 180.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 10052.02 Capitolo 0 Azione 2002979 Impegno 2449/2023)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori hanno riguardato la manutenzione dei manufatti sulla SP 26 della Val Graveglia alle progressive km 5+300, km 6+800 sottomurazione in alveo, km 9+000 consolidamento e sulla SP 26 bis il consolidamento dei manufatti posti alle progressive km 17+100 e km 17+300.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dall'ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con nomina prot n° 9618 in data 20/02/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n 1240 del 31/05/23, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 11/09/20 quale disciplina sostitutiva del art. 36 del D.Lgs n 50 del 2016 è risultato affidatario dell'appalto l'Impresa AM Costruzioni srl che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo lavori (escluso oneri per la sicurezza) del 4,14 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 133.245,40 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 139.245,40;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.962,27 mediante polizza fideiussoria n° 10003810003343 prestata da Bene Assicurazioni.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 180.000,00 di cui € 139.245,40 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	139.245,40
	di cui		
	-	€ 133.245,40 per lavori (netto)	

- € 6.000,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	30.633,99
c) Spese Tecniche	€	<u>3.100,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>35.000,00</u>
Ribasso d'asta	€	5.754,60
Iva sul ribasso d'asta	€	<u>1.266,01</u>
Totale quadro economico consuntivo	€	<u>180.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 18/07/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 6 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 16/10/23.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

Non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.



2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/10/23, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:**

La penale prevista dell'art. 15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati subappalti.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 122.525,87 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/01/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 16.713,82 (IVA esclusa) così ottenuto:

- **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**
- Importo lavori al netto conto finale € 139.239,69

-	a cui si deduce Certificato di Pagamento	
	1° SAL	€ 122.525,87
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>16.713,82</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 139.239,69	€ 30.632,73
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ 26.955,69
-	RESTANO	€ <u>3.677,04</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u>20.390,86</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	139.000,00
Oneri di sicurezza	€	6.000,00
SOMMANO	€	145.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	31.900,00
- Spese tecniche	€	<u>3.100,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>35.000,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	180.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 139.239,69
- IVA sul conto finale	€ 30.632,73
SOMMANO	€ 169.872,42

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 10.127,58 così ripartita:

- Ribasso d'asta	€ 5.754,60
- Residuo IVA su ribasso	€ 1.266,01
- Risparmio sui lavori	€ 5,71
- Risparmio su IVA € 5,71	€ 1,26
- Spese tecniche	€ 2.900,00
- Imprevisti	€ 200,00

TORNANO € 180.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona con codice ditta n. 20909467.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 16/01/2023.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali". Le prove sono eseguite dalla ditta EDILCONTROL S.r.l. come risulta dai seguenti certificati:

- certificato n°.240223/0215 del 17/01/2024 - prova di compressione su calcestruzzo con esito "soddisfacente";

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016



I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 16/01/24 il sottoscritto ing. Marco Ravera si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Massimo Arimondo.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in interventi di manutenzione dei manufatti sulla SP 26 della Val Graveglia alle progressive km 5+300, km 6+800 sottomurazione in alveo, km 9+000 consolidamento e sulla SP 26 bis il consolidamento dei manufatti posti alle progressive km 17+100 e km 17+300 nel territorio dei comuni di Ne e Borzonasca.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più

visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €. 139.239,69;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo di €. 14.498,52;
- l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona con codice ditta n. 20909467 e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.



CERTIFICA

che i lavori di Codice commessa 50/22_MIT_PONTI Rinforzi e sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo, eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare fenomeni di scalzamento per i ponti della SP 26 della Val Graveglia e della SP 26 bis della Val Mogliana SONO STATI

REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Impresa AM Costruzioni srl

Via Sant'Agostino 10/20 Loano SV

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto del Conto finale	€	139.239,69
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>122.525,87</u>
Rest a credito liquido della ditta	€	16.713,82


(diconsi euro sedicimilasettecentotredici/82)

che possono essere corrisposte all'Impresa AM Costruzioni srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 31/01/24

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera




L'IMPRESA ESECUTRICE
AM COSTRUZIONI SRL
Via Don Giulio, 15
AMCOSRUBENGA (SV)
C.F./P.IVA: 01846330098
E-mail: impresaamsi@libero.it
PEC: amsrl@pontopec.com

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Villa





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 50/22_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - RINFORZI E SOTTOMURAZIONI DI SPALLE E PILE CON INTERVENTI IN ALVEO, EVENTUALMENTE ESTESI ANCHE AI MURI ANDATORI, PER CONTRASTARE FENOMENI DI EROSIONE E SCALZAMENTO PER I PONTI DELLA SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA E DELLA SP 26 BIS DELLA VALMOGLIANA. - PRESA D'ATTO DEL CRE PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 20.390,86= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA AM COSTRUZIONI SRL . CUP D97H21006430001 - CIG 9802674E7A

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	40200.0 1	0	40029 56	+	5.208.626,41					19	2022		
Note: LAV 69 finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 79	-	1.466,01			2447	2023			D97H 21006 43000 1	
Note: ECONOMIA SOMME A DISPOSIZIONE LAV 69 finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 79	-	6,97			2449	2023			D97H 21006 43000 1	9802 674 E7A
Note: ECONOMIA LAVORI LAV 69 finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 79	+	20.390,86			2449	2023			D97H 21006 43000 1	9802 674 E7A
Note: AM COSTRUZIONI LAV 69 finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 79	+	2.900,00			2447	2023			D97H 21006 43000 1	9802 674 E7A
Note: INCENTIVO ART 113 D GLS 50/16 LAV 69 finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE:	+	5.208.626,41	
TOTALE SPESE:	+	21.817,88	

Genova li, 25/03/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**