



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 700/2025

**OGGETTO: CC 49/22\_MIT\_PONTI - ID 4612.SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI IN COMUNE DI BUSALLA.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.823,77 = (ONERI INCLUSI) ALLA IMPREGE COSTRUZIONI SRL- CUP D87H21007530001 - CIG B12420511F**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_776\_2025.docx

Hash:

084CAFE3F7619EA0B782EC00D67343CB4EF2E8DA68FB56C912793CABF0B7CD8BCB175E0BCCBF6F  
A6A84169CEEC4FD3D02731E30C13BC5401D30CFCAC9ACE9941

Nome file allegato: CC 49\_22\_MIT - Certificato di regolare esecuzione.pdf

Hash:

9BB05D7EB8842DA3DFC6CB5828BB8546A32486301210863D5805423A970C2CB7AE73FA3C76A4923  
FAC7B206A55050B9595AFC309C83E6F43EAB0C2578F9FAB5C

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 700/2025

**Oggetto: CC 49/22\_MIT\_PONTI - ID 4612.SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI IN COMUNE DI BUSALLA.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.823,77 = (ONERI INCLUSI) ALLA IMPREGE COSTRUZIONI SRL- CUP D87H21007530001 - CIG B12420511F.**

In data 14/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 12 marzo 2025 con cui si provvede al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027

Dato atto che

-con atto dirigenziale n. 858/2024 del 04/04/2024, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante approvazione dello schema di avviso di manifestazione di interesse e dei relativi allegati per l'intervento: "CC 49/22 MIT PONTI – Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale - SP 9 di Crocefieschi in comune di Busalla – CUP D87H21007530001 -" di importo complessivo Euro 270.000,00= (oneri inclusi);

- con atto dirigenziale n. 1116/2024 del 06/05/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra, CUP D87H21007530001 - CUI L8000735 01032022 00040" di importo complessivo Euro 270.000,00= (oneri inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 1541/2024 del 14/06/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, avvalendosi della piattaforma "Tuttogare", con i criteri di cui all'Atto 858/2024 del 04/04/2024, all'operatore economico IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL di Genova, con un ribasso di gara di 17,44%, per un importo netto contrattuale di € 182.006,92= oltre gli oneri per la sicurezza pari a 10.000,00= non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 192.006,92= e con I.V.A. di € 42.241,52=, oltre a somme a disposizione di € 13.800,00=. CIG B12420511F;

- con Atto Dirigenziale n. 1947 in data 23/07/2024 è stato assunto impegno di spesa per il pagamento diritto di segreteria CILA al Comune di Busalla GE per l'importo di euro 100,00= – Imp. 2779/2024 somme a disposizione del progetto;

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 9.600,35, mediante polizza fideiussoria n° 2415068 rilasciata da (COFACE) - Agenzia di Genova / 033, a garanzia dei lavori medesimi;

In data 02/07/2024 è stata stipulata tra le parti la scrittura privata dell'appalto in oggetto;

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 22/07/2024;

Visto il Certificato di regolare esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 13/02/2025, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare alla IMPREGE COSTRUZIONI, al quale è stato corrisposto l'acconto di euro 200.500,60= (di cui euro 164.344,75= per lavori ed euro 36.155,85= IVA quota al 22%) – il saldo di euro 28.823,77= (comprensivo di euro 5.197,73= relativa all'aliquota del 22% per oneri I.V.A.) con una economia di spesa sui lavori di euro 4.924,07= (oneri inclusi), rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale comprensivo di oneri di sicurezza	€ 187.970,79=
I.V.A. 22%	€ 41.353,57=
Importo totale lavori	€ 229.324,36=

Atteso che per la spesa relativa al saldo dell'incarico in esame pari a euro € 28.823,77= (oneri fiscali inclusi) si farà fronte con i fondi di cui alla tabella portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL Codice 23676	10052.02 2002979 Imp. 2484/2024	€ 28.823,77=



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 Maggio 2021, per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento n. 19/2022 di importo pari a €. 5.208.626,41= come di seguito:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002956	€ 5.208.626,41=	2022	19

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Villa Francesca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Premesso tutto quanto sopra

### DISPONE

1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 13/02/2025, inerente l'avvenuta esecuzione, "di SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale. SP 9 di CROCEFIESCHI in Comune di Busalla" CUP D87H21007530001- CIG B12420511F, per un importo complessivo che a consuntivo risulta di euro 229.324,36= (con oneri ) con un'economia di spesa sui lavori di euro 4.924,07= sull'importo di aggiudicazione;

2) di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro 28.823,77= (oneri inclusi) allo IMPREGE COSTRUZIONI SRL si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL Codice 23676	10052.02 2002979 Imp. 2484/2024	€ 28.823,77=



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3) di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n° 2415068 rilasciata da (COFACE) - Agenzia di Genova / 033 per l'importo di € 9.600,35, costituita a garanzia dei lavori in parola;

5) di prendere atto che economia di spesa sui lavori di euro 4.924,07= risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata di euro 234.248,44= e la somma complessiva effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio;

6) di dare atto che sono stati liquidati euro 100,00=, per diritti di segreteria CILA al Comune di Busalla mandato n. 5054 in data 21/08/2024 sull'Imp. 2779/2024 somme a disposizione del progetto;

7) di accantonare € 3.360,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione 2176/2024 somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;

8) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € 232.784,37= e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale DM 29 Maggio 2021, annualità 2022 di cui all'Acc. 19/2022 interamente riscosso;

9) di dare atto che l'economia realizzata è di euro 37.215,63= (con il ribasso di gara del 17,44% di € 21.951,56= comprensivo di I.V.A.) presente nei seguenti impegni/prenotazioni:

- € 4.924,07= Imp. 2484/2024;

- € 32.291,56= pren. 2176/2024

10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Servizio Infrastrutture e Mobilità**  
**Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: CC 49/22\_MIT\_PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità Ponente - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale. SP 9 di CROCFIESCHI in Comune di Busalla**

<b>Importo lavori:</b>	€ 210.000,00
- Costo della manodopera	€ 96.828,68
- Lavorazioni	€ 103.171,32
- Oneri della sicurezza	€ 10.000,00
Somme a disposizione dall'Amm.ne	€ 60.000,00
<b>Importo totale progetto:</b>	<b>€ 270.000,00</b>

Impresa: IMPREGE COSTRUZIONI – Piazza de Calboli 1, Genova

Scrittura privata prot. 42254 del 02/07/2024

Ribasso: 17,44%

CIG: B12420511F

CUP: D87H21007530001

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile del Progetto è l'ing. Francesca Villa, e il Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE, Ing. Lucia Bellina, sono state nominate con atto prot n° 15977 in data 08/03/2024.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 18/03/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 18/03/2024, per un importo complessivo di € 270.000,00 così ripartito:

<b>A) Somme per lavori</b>	<b>€ 210.000,00</b>
Di cui	
- € 103.171,32 per lavorazioni (soggetti a ribasso)	
- € 96.828,68 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	
- € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 60.000,00</b>
Di cui	
- € 7.640,00 Imprevisti	
- € 2.000,00 Accantonamenti	
- € 3.360,00 Spese Tecniche	
- € 800,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 46.200,00 IVA Lavori	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 270.000,00</b>

Visto che l'importo a base d'asta è maggiore di 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice (come definito nell'Atto Dirigenziale 858/2024 del 04/04/2024); con Atto Dirigenziale 1116/2024 del 06/05/2024 è stato approvato il progetto relativo agli interventi : **CC 49/22\_MIT\_PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di**



**conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale. SP 9 di CROCFIESCHI in Comune di Busalla**

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale n. 2676/2021 del 17/12/2021 l'opera è stata finanziata con i contributi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti della rete viaria di province e città metropolitane per gli anni 2021-2023, (rif. Cod. 40200.01; Azione 4002956, accertamento n. 19 del 2022)

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Rifacimento dei marciapiedi del ponte sito al km 0+250 della SP9 di Crocefieschi, in Comune di Busalla, e rifacimento di un giunto di dilatazione.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Lucia Bellina, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto prot. n° 15977 in data 08/03/2024;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: E' stata seguita una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, avvalendosi della piattaforma "Tuttogare", invitando 10 operatori economici, selezionati a seguito di manifestazione di interesse, avvenuta secondo i criteri evidenziati nell'Atto 858/2024 del 04/04/2024; è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa IMPREGE COSTRUZIONI che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 17,440 %; con Determinazione dirigenziale n. 1541/2024 del 14/06/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico IMPREGE COSTRUZIONI per un importo netto contrattuale di € 182.006,92 oltre gli oneri per la sicurezza pari a 10.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 192.006,92.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 9.600,35- giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 2415068 rilasciata da (COFACE) - Agenzia di Genova / 033

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 270.000,00 di cui € 192.006,92 quale autorizzata per lavori e precisamente

**(Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1541 del 14/06/2024):**

**A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 17,44%)** € 192.006,92  
Di cui

- € 85.178,24 per lavorazioni (al netto del ribasso)
- € 96.828,68 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
- € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante** € 56.041,52  
Di cui

- € 7.640,00 Imprevisti
- € 2.000,00 Accantonamenti
- € 3.360,00 Spese Tecniche
- € 800,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 42.241,52 IVA Lavori

E inoltre:


- € 17.993,08 Ribasso d'asta
- € 3.958,48 IVA su ribasso d'asta

**TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA** € 270.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 22/07/2024.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 19/10/2024.



2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori sono stati sospesi:

- per 34 giorni, a causa di interferenze con altri cantieri, come da verbale di sospensione in data 24/09/2024 e ripresi in data 28/10/2024 come da relativo verbale;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: L'impresa ha inviato con nota prot.69096 del 21/11/2024 una richiesta motivata di proroga; previo parere del RUP e del Direttore dei lavori sono stati concessi, con prot. n° 70635 del 28/11/2024, n. 28 giorni di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto quello del 20/12/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/12/2024, come da certificato redatto in tale data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

**4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 - LAVORI IN ECONOMIA** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da opere varie di adeguamento cantiere alle particolari condizioni di traffico, anche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché per il movieraggio durante gli interventi effettuati in orario notturno, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.



**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 164.344,75 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 31/05/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 23.626,04**(IVA esclusa), pari a **€ 28.823,77**

**IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

• Importo lavori al netto conto finale € 187.970,79

A cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento € 164.344,75

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 23.626,04

➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

• IVA 22% su 187.970,79 € 41.353,57

Da cui si detrae IVA 22%

- 1° Certificato di Pagamento € 36.155,84

• Restano per IVA € 5.197,73

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 28.823,77

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori € 103.171,32

- Costo della Manodopera	€	96.828,68	
- Oneri della sicurezza	€	10.000,00	
<b>Sommano</b>			€ 210.000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
- IVA sui lavori	€	46.200,00	
- Altro	€	13.800,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>			€ <u>60.000,00</u>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			€ <b>270.000,00</b>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:


- Importo netto conto finale			€ 187.970,79
Di cui			
Importo lavori	€	179.970,79	
Oneri della sicurezza	€	10.000,00	
- IVA sul conto finale			€ <u>41.353,57</u>
<b>Totale</b>			€ 229.324,36
Pertanto rimane una differenza attiva di			€ 40.675,64

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	4.036,13	
- Risparmio su IVA	€	887,95	
- Risparmio ribasso d'asta	€	17.993,08	
- Residui IVA	€	3.958,48	
- Risparmio su altro	€	13.800,00	
<b>TORNANO</b>			€ 270.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per





le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° GE 204873621 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 13/02/2025 e conservata agli atti.


**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** Con D.U.R.C. n. 46272435 del 29/10/2024 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 – CONTROLLI SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono stati verificati i materiali impiegati tramite le certificazioni e le schede tecniche inviate, conservate agli atti.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023:** I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.



**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 15/01/2025 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Stefano Della Scala.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: rifacimento dei marciapiedi del ponte sito al km 0+250 della SP 9 e sostituzione del giunto di dilatazione. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Lucia Bellina direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 187.970,79, oltre a € 41.353,57 per IVA;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 40.675,64;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° GE 204873621 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

### CERTIFICA

**che i lavori di CC 49/22\_MIT\_PONTI - SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Ripristino e adeguamento dell'estradosso dell'impalcato di ponti mediante: sostituzione dei giunti di dilatazione, degli appoggi, rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino delle pendenze trasversali tramite stesa di conglomerato bituminoso ed adeguamento delle opere di smaltimento delle acque e riorganizzazione della piattaforma stradale. SP 9 di CROCEFIESCHI in Comune di Busalla SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPREGE COSTRUZIONI SRL, con sede in Piazza de Calboli 1, Genova, PI 01834260992**

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 187.970,79

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:


- 1° SAL € 164.344,75

**RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA € 23.626,04**

(diconsi euro ventitremilaseicentoventisei / 04)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPREGE COSTRUZIONI a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 13/02/2025




IL DIRETTORE DEI LAVORI  


L'IMPRESA APPALTARICE  
  
Sede Leg. e Op.: Piazza F.P. de Calboli, 1 - 16161 Genova  
Partita IVA: 01834260992

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 28 c.3 dell'all. II.14 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Visto  
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 49/22\_MIT\_PONTI - ID 4612.SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DI PONTI SULLA SP 9 DI CROCEFIESCHI IN COMUNE DI BUSALLA.PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.823,77 = (ONERI INCLUSI) ALLA IMPREGE COSTRUZIONI SRL- CUP D87H21007530001 - CIG B12420511F**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002956	+	5.208.626,41					19	22		
Note: - lav 69 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	32.291,56	2176	2024					D87H21007530001	
Note: economia somme a disposizione - lav 69 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	4.924,07			2484	2024			D87H21007530001	B12420511F
Note: Economia sui lavori - lav 69 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	28.823,77			2484	2024			D87H21007530001	B12420511F
Note: SALDO IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL - lav 69 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	3.360,00	2176	2024	2319	2025			D87H21007530001	
Note: FONDO INCENTIVI ART 45 d lgs 36/2023- lav 69 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2022													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	5.208.626,41								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-	5.031,86								



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 19/03/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**