



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 730/2025

OGGETTO: CC:10/24_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROSETTA D'ORERO, PROG.VA KM 7+500 CIRCA, EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 63.453,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. - CUP D17H22002550001 - CIG B487707C67

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_838_2025.docx

Hash:

29569485050C0EAC48523BADA1E7607E459498CDF65B2AC5E439901C71EA8FECD7EBEBE852203B1
DA02964F9085E07AA8D269E968C70C71E02D460E8C5AC2D53

Nome file allegato: CC 10-24_SU - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

B3EC0EF31F2F1D062C1CAE4F153979DE16011798F88E529B02C70472607C1E9D6B3D6E85AA858FE
C1C9CFB3993A76C3BE8947971582361CFF87E153D69B6A86C

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 730/2025

Oggetto: CC:10/24_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROCETTA D'ORERO, PROG.VA KM 7+500 CIRCA, EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 63.453,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. - CUP D17H22002550001 - CIG B487707C67.

In data 18/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato **23/10/2024**, in cui sono stati indicati i lavori e i servizi necessari alla **rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla prog.va km 7+500, circa a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024, in comune di Serra Riccò**, affidati alle seguenti ditte:

- **CPC SRL** (C.F. 03425520107) con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121 Genova (GE), per l'importo di euro **189.992,96=** (oneri inclusi secondo il computo All.1); (CUP: **D17H22002550001**) – (CIG: **B487707C67**);
- **Nord Scavi di Minelli Mario e C. S.n.c.**, (C.F. 03363730106) con sede legale in Via Seminella 50G, 16012 Busalla (GE), per l'importo di euro **30.427,42=** (oneri inclusi secondo il computo All.2) - (CIG **B487D16C54**);
- **Costa Green S.r.l** (C.F. 02036770994) con sede legale salita Rio Maggiore 18A 16138 Genova (GE), per l'importo di euro **12.190,51=** (oneri inclusi secondo il computo All.3) ; (CIG: **B488190E09**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Decreto n. 88 del 12/11/2024 il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, su descritto di seguito, dell'importo totale di euro 232.610,89=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 27/11/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 7+500 circa, in Comune di Serra Riccò a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 – (CUP **D17H22002550001**) ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 232.610,89= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi)";

In particolare per l'Impresa **CPC SRL** che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di rafforzamento corticale e mitigazione del rischio di caduta di materiali dall'alto è stato assunto impegno di spesa per l'importo di euro di € **189.992,96=** (oneri inclusi secondo il computo metrico All. 1) (CUP: **D17H22002550001**) – (CIG: **B487707C67**) – (CC: 10/24_SU);

Ritenuto, pertanto di destinare per l'evento imprevisto verificatosi in data 23/10/2024, quota parte del finanziamento individuato dal **CC 03/22_MIMS** per l'intervento di somma urgenza **CC: 10/24_SU** –

Atteso che con Atto dirigenziale n. 3150 del 04/12/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per le imprese che si sono rese disponibili ad eseguire i lavori e i servizi relativi alla somma urgenza

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data **21/02/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta C.P.C. S.R.L., alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 103.580,31= (oltre euro 22.787,67= per quota IVA al 22%) – il saldo di euro **52.011,01=** che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a euro **63.453,43=** con un economia di spesa di euro **171,55=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **63.453,43=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
C.P.C. S.R.L.	1005202 2002982 Imp. 4169/2024	€ 63.453,43=	2025

Richiamato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziata a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, per quanto concerne gli anni 2023-2029;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002975	€ 1.812.682,00=	261/2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **21/02/2025**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza di rafforzamento corticale e mitigazione del rischio di caduta di materiali dall'alto sulla S.P. 3 di Crocetta d'Orero alla progr.va Km 7+500 circa, in Comune di Serra Riccò a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 (C.C. **10/24_SU** – CUP **D17H22002550001** – CIG **B487707C67**) la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro **155.591,32=** più IVA per euro **34.230,09=** per un totale complessivo di euro **189.821,41=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro **63.453,43=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa C.P.C. S.R.L. con le seguenti imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
C.P.C. S.R.L.	1005202 2002982 Imp. 4169/2024	€ 63.453,43=	2025

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di Regolare Esecuzione) l'importo totale di euro **171,55=** risultante dalla differenza tra euro **189.821,41=** somma effettivamente spesa e quella di affidamento di euro **189.992,96=**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 5) di azzerare l'impegno n. 4169/2024 e rendere disponibile l'importo totale di euro **171,55==** sull'azione 2002982 finanziamento MIMS;
- 6) di dare atto che in data 07/11/2024, tramite il Portale Zerogis, è stata inviata richiesta di rimborso dai Servizi Tecnici a Regione Liguria per l'intervento relativo all'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 occorso sulla S.P. 3 in Comune di Serra Riccò l'importo di Euro **232.610,89=**, e che quando Regione Liguria riconoscerà alla città Metropolitana la somma di euro **189.821,41=** verrà reintegrata sul finanziamento individuato dal **CC 03/22_MIMS**;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità ponente

OGGETTO: CC 10-24_SU - Lavori di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva km 7+500 circa, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 - Comune di Serra Riccò

CUP D17H22002550001 - CIG B487707C67

A) Importo lavori € 155.731,93

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 167.453,68

- sconto (10,00%) € -16.745,37

- oneri di sicurezza € 5.023,62

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne €. 34.261,03

Importo totale progetto (A+B) € **189.992,96**

Impresa: C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121

Genova (GE);

Scrittura privata del 12/12/2024 - prot. 77312 del 30/12/2024

Ribasso: 10,00%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art 116 del D.lgs 36/2023 e All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità e interventi PNRR- Ufficio Viabilità Ponente; il R.U.P., ing. Gianni Marchini, ed i progettisti sono stati individuati con verbale di somma urgenza in data 23/10/2024.

Con Decreto n. 88 del 12/11/2024 Il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 189.992,96.

Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37 del 27/11/2024 recante: "Presa d'atto dei Lavori di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva km 7+500 circa, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 - Comune di Serra Riccò" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 189.992,96= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione) relativo all'intervento della ditta C.P.C. S.r.l.= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione).

Il verbale di somma urgenza e relativa perizia sono stati finanziati con Determina Dirigenziale n. 3150/2024 in data 04/12/2024 per un importo complessivo di € 189.992,96 così ripartito:

A) Importo lavori € 155.731,93

di cui:



- soggetto a ribasso d'asta € 167.453,68
- sconto (10,00%) € -16.745,37
- oneri di sicurezza € 5.023,62

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ <u>34.261,03</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>34.261,03</u>
Totale quadro economico	€ <u>189.992,96</u>

1.2 - FINANZIAMENTO : L'opera è stata finanziata con Codice 1005202 , Capitolo 0, Azione 2002982, Impegno 4169/2024.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

- premesso che sono state eseguite attività in amministrazione diretta mediante noleggio di macchinari con operatore per le quali si rimanda agli specifici atti amministrativi e di seguito brevemente elencate:

- rimozione del materiale instabile posto ad alcune decine di metri sopra la quota del sedime stradale (detrito e clasti di dimensioni da decimetriche a metriche) con ausilio di escavatori meccanici (tipo ragno) e risagomatura del versante ove necessario;
- riduzione di grossi massi in piccoli clasti mediante escavatore con martello demolitore;
- taglio di alberi e rimozione ceppaie mediante escavatore con pinza tranciante;
- carico e trasporto a discarica del materiale proveniente dalla frana.

L'intervento in somma urgenza ha comportato le seguenti lavorazioni:

- pulizia e disboscamento della scarpata soprastante, disagggio manuale di piccole porzioni instabili del versante in frana;

Assen
Ri





- rifacimento del rafforzamento corticale con reti a doppia torsione accoppiate a funi tipo steelgrid, funi ed ancoraggi con barre Dywidag Ø 28 mm, maglia 3x3 m, lunghezza 3/6 m, per una superficie complessiva di circa 990 mq;
- rifacimento del rafforzamento corticale con reti a doppia torsione, funi ed ancoraggi con barre in acciaio B450C Ø 24 mm, maglia 3x3 m, lunghezza 3 m, per una superficie complessiva di circa 300 mq;
- economie per assistenza a escavatore in parete, per disboscamento per formazione pista di accesso, svuotamento di alcune sacche sospese, e potenzialmente pericolose, della rete paramassi esistente e successiva ricucitura e tesatura delle funi.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti da Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) individuato con verbale di somma urgenza in data 23/10/2024.

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito somma urgenza per franamento del ciglio stradale è stata convocata l'impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121 Genova (GE); che si è resa immediatamente disponibile offrendo un ribasso contrattuale sull'importo di perizia del 10,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 150.708,31 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 189.992,96.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario, ricorrere a perizie suppletive

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per



l'opera ammonta a € 189.992,96 di cui € 155.731,93 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Importo lavori	€ 155.731,93
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 167.453,68
- sconto (10,00%)	€ -16.745,37
- oneri di sicurezza	€ 5.023,62
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :	
b) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ <u>34.261,03</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>34.261,03</u>
Totale quadro economico	€ 189.992,96

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 23/10/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Come da relativa Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 20/01/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:



Adel
Adel

Ai sensi dell' All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023, è stato assegnato un termine di 15 giorni, oltre alla suddetta scadenza, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, come descritte nel certificato di ultimazione dei lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/01/2025, come da certificato in data 20/01/2025, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia come da liste settimanali agli atti.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Non sono stati erogati all'impresa esecutrice pagamenti in acconto (anticipazione).



In data 08/01/2025 è stato effettuato pagamento dello Stato d'Avanzamento Lavori n. 01 per l'importo di € 103.580,31.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 23/01/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 63.453,43 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 155.591,32
-	a cui si deduce :	
-	Certificati di Pagamento	€ 103.580,31
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>52.011,01</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 155.591,32	€ 34.230,09
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ 22.787,67
-	RESTANO	€ <u>11.442,42</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u>63.453,43</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

A) Importo lavori	€ 155.731,93
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 167.453,68



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



- sconto (10,00%) € -16.745,37
- oneri di sicurezza € 5.023,62

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 34.261,03

Totale somme a disposizione € 34.261,03

Totale quadro economico	€ 189.992,96
--------------------------------	---------------------

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 155.591,32
- IVA sul conto finale € 34.230,09

SOMMANO € 189.821,41

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 171,55 così ripartita:

- Risparmio sui lavori € 140,61
- Risparmio su IVA € 30,94
- Risparmio su altro € 0,00

TORNANO € 171,55

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.



[Firma]

[Firma]

[Firma]

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 7147116/71 presso INAIL di Genova

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 23/01/2025, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato, come da dichiarazione rilasciata in data 23/01/2025.

17 - PROVE SUI MATERIALI



Durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. ai sensi e per gli effetti degli art. Art 116 del D.lgs 36/2023 -

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 c.7 del D.lgs 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al R.U.P., in data 12/02/2025 il sottoscritto Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Roberto Puccioni.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite come sopra descritte al punto 1.3.



Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente alla perizia allegata al verbale di somma urgenza;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti €. 155.591,32;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 171,55;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa continuativa. n° 7147116/71 presso INAIL di Genova e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.



CERTIFICA

che i Lavori di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva km 7+500 circa, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 - Comune di Serra Riccò

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	155.591,32
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	103.580,31
- altro;	€	0,00
- Sommano	€	<u>103.580,31</u>
Rest a credito liquido della ditta	€	<u>52.011,01</u>


(diconsi euro cinquantaduemilaundici /01)

che possono essere corrisposte all'impresa C.P.C. S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 21/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini



L'IMPRESA ESECUTRICE

C.P.C. S.r.l.
Legale Rappresentante
Roberto PUCCIONI

Ai sensi dell'art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Gianni Marchini





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC:10/24_SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROCETTA D'ORERO, PROG.VA KM 7+500 CIRCA, EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 63.453,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA C.P.C. S.R.L. - CUP D17H22002550001 - CIG B487707C67

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4002975	+	1.812.682,00					2021	2024			
Note: Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2024														
USCITA	1005202	0	2002982	-	171,55			4169	2024					
Note: economia sui lavori da rendere disponibile azione finanziamento MIMS														
USCITA	1005202	0	2002982	+	63.453,43			4169	2024			D17H22002550001	B487707C67	
Note: Impresa CPC SRL Finanziamento del lavoro CC 0/22_MIMS														
TOTALE ENTRATE:				+	1.812.682,00									
TOTALE SPESE:				+	63.281,88									

Genova li, 26/03/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**