



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 843/2024

**OGGETTO: C.C. 17/21\_MIT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTA, RIPRISTINO DI POZZETTI E TOMBINI SULLA S.P. 333 DI USCIO NEI COMUNI DI RECCO, AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IM-PORTO DI EURO 8.986,48= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA LA VITE MICHELANGELO & C. S.A.S.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_910\_2024.docx

Hash:

D8BD05D2A1F3B933F5374AC310951B5274D7920F5463A44CB7B6BED518077FBF8FCBE6DEBEF0D6  
FE4A4686A9A6443F1A626E57022FF9423593BD94763831448A

Nome file allegato: CC 17-21\_MIT-SP 333 - Certificato Regolare Esecuzione firmato.pdf

Hash:

B479F82B884B30D327A1A9CFB9DBC1EC24A96FF9AC53259E84D1483E4157A7B8980A5FA3C0796BD  
DE6A5430AC9C1DB5538C920BDED1FE3D578F917DFF6B91D00

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 843/2024

**Oggetto: C.C. 17/21\_MIT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTA, RIPRISTINO DI POZZETTI E TOMBINI SULLA S.P. 333 DI USCIO NEI COMUNI DI RECCO, AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IM-PORTO DI EURO 8.986,48= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA LA VITE MICHELANGELO & C. S.A.S.**

In data 02/04/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1612 in data 19/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 100.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari del sistema di smaltimento acque mediante realizzazione di cunetta, ripristino di pozzetti e tombini sulla S.P. 333 di Uscio nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio- CUP: **D27H18001340001** – CC: 17/21\_MIT);

Con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma Sintel, all'Impresa LA VITE MICHELANGELO & C. sas con sede in Via Filippini, 28 – 16043 Chiavari GE per l'importo totale di € **85.775,76=** (di cui € 65.208,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,00%, € 5.100,00= per oneri di sicurezza ed € 15.467,76= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 5.332,24= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **99078475FE**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 07365/34/75002095 rilasciata in data 03/08/2023 da compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Agenzia AELLE di Genova dell'importo di € 8.436,96= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 21/09/2023 prot. 52780 è stata stipulata la scrittura privata e in data 23/10/2023 i lavori sono stati consegnati;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 23/10/2023 prot. n. 59776/2023 è stata fatta la segnalazione relativa alla SCIA al Comune di Avegno per cui è necessario pagare i relativi diritti di segreteria sulla prenotazione n. 2809/2023 somme a disposizione dell'intervento ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **27/02/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa LA VITE MICHELANGELO & C. sas alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 59.668,38 = (oltre € 13.127,04= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 7.365,97= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 8.986,48=** con un economia di spesa di € 3.993,85= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 67.034,35=
I.V.A. 22%	€ 14.747,56=
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 81.781,91=</b>

Atteso che alla spesa di **€ 8.986,48=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
LA VITE MICHELANGELO & C. sas	10052.02 2002950 Imp. 2810/2023	<b>€ 8.986,48=</b>	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021 ed in particolare per la commessa in parola l'accertamento n.28 del 2020 pari a € 4.058.317,70=, come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	2021	19

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **27/02/2024**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari del sistema di smaltimento acque mediante realizzazione di cunetta, ripristino di pozzetti e tombini sulla S.P. 333 di Uscio nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 67.034,35= più I.V.A. per € 14.747,56= per un totale complessivo di **€ 81.781,91= CC: 17/21\_MIT** (CUP: **D27H18001340001** - CIG: **99078475FE**);
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi **€ 8.986,48=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa LA VITE MICHELANGELO & C. sas con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
LA VITE MICHELANGELO & C. sas	10052.02 2002950 Imp. 2810/2023	<b>€ 8.986,48=</b>	2024

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 07365/34/75002095 rilasciata in data 03/08/2023 da compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Agenzia AELLE di Genova dell'importo di € 8.436,96= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di **€ 3.993,85=** risultante dalla differenza tra **€ 81.781,91=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di **€ 85.775,76=** oltre a **€ 5.332,24=** somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che si provvederà a versare al Comune di Avegno **€ 150,00=** quali diritti di segreteria per richiesta di SCIA sulla prenot. **2809/2023** somme a disposizione amministrazione per cui dovrà essere preso il relativo impegno di spesa e registrazione transazione contabile;
- 7) di accantonare **€ 1.584,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla prenotazione Imp. **2809/2023** somme a disposizione amministrazione;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 8) di prendere atto che a seguito del punto 5 – 6 e 7) l'economia effettivamente realizzata è pari ad € **7.592,09=**;
- 9) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari ad € **83.515,91=** e sarà rendicontata al MIT., di cui all'Acc. **19/2021** interamente riscosso;
- 10) di provvedere alla eliminazione del residuo di € **7.592,09=** e riportarlo sull'azione in evidenza sulle seguenti prenotazioni e impegni:
  - € **3.993,85=** Imp.2810/2023
  - € **3.598,24=** pren. Imp. 2809/2023
- 11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**  
**Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità**  
**Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: CC 17/21\_MIT – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE  
PRESSO LA SP 333 DI USCIO.**

<b>Importo lavori:</b>	€ 79.200,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 74.100,00
- oneri di sicurezza	€ 5.100,00
<b>Somma a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 20.800,00</b>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Impresa: La Vite Michelangelo & C. S.a.s., con sede in Via Filippini 28 – 16043

Chiavari (GE) - C.F. 02722880107 - P.IVA 00192020998

Scrittura Privata: prot. 52780/2023 del 21/09/2023

Ribasso: 12,00 %

CUP D27H18001340001

CIG 99078475FE

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 – PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n.1612/2023 del 19/07/2023.

Con atto di nomina dirigenziale n. 33313 del 13/06/2023 agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio Lavori Pubblici della Direzione Territorio e Mobilità;
- Progettista e Direttore dei lavori delle opere architettoniche l'Arch. Chiara Truffelli;
- Progettista e Direttore dei lavori delle opere strutturali l'Ing. Lidia Santoro;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Ing. Lidia Santoro;

Il progetto esecutivo è stato completato, sottoscritto, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 13/06/2023 per una spesa complessiva di € 100.000,00 così ripartito:

<b>A) Somme per lavori</b>	<b>€ 79.200,00</b>
di cui	
- € 74.100,00 per lavori soggetti a ribasso	
- € 5.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
Iva 22%, imprevisti, spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	<b>€ 20.800,00</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Per la procedura di scelta del contraente, considerato che l'importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00, è stata scelta la procedura di affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici, ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

**1.2 – FINANZIAMENTO:** l'opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su

strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021, come accertato con atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019.

**1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque bianche presso la SP 333 di Uscio, consistenti in:

- scavo e posa tubazione interrata per lo smaltimento delle acque bianche, compresa la realizzazione di nuovi elementi di captazione (caditoie) ed opere finalizzate al disciplinamento e il convogliamento delle acque nel rio di pertinenza alla prog.va km 5+300;
- risagomatura delle cunette in terra compresi interventi di adeguamento delle pendenze, ripristini puntuali (es. ripristino caditoia e barriera stradale);

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'Arch. Chiara Truffelli e dall'Ing. Lidia Santoro (dipendenti della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricati con atto di nomina dirigenziale n.33313 del 13/06/2023. A seguito dell'esigenza di sostituire l'Ing. Lidia Santoro, non facente più parte della dotazione organica della Città Metropolitana di Genova a partire dal 01/12/2023, l'Arch. Chiara Truffelli è stata confermata direttore dei lavori ed ha assunto l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come risulta dall'atto di nomina prot. n.71144 del 13/12/2023.

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n.1612/2023 del 19/07/2023, il Responsabile del Procedimento, con nota n. prot. 35040 inviata a mezzo piattaforma SINTEL in data 21/06/2023, ha interpellato n.3 Operatori Economici iscritti nell'elenco degli operatori economici formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, di qualificazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art 90 del D.P.R. 207/2010.

A seguito della valutazione delle offerte si è provveduto all'affidamento dell'appalto in oggetto all'operatore economico La Vite Michelangelo & C. S.a.s. con sede in Via Filippini, 28, Chiavari (GE), il quale ha offerto il maggior ribasso del 12,00 % (dodici/00 percento) sull'importo dei lavori di € 74.100,00 (oneri di sicurezza esclusi).

In data 19/09/2023 è stata sottoscritta Scrittura Privata prot. n° 52780 del 21/09/2023 per un importo di euro 70.308,00 oltre IVA di Legge.

**1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE:** per la stipula del contratto è stata costituita cauzione definitiva per l'importo di € 8.436,96, mediante polizza fideiussoria N. 07365/34/75002095 del 03/08/2023 della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Agenzia GENOVA AELLE (07365).

**1.7 – PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE – VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:**

Nel corso dei lavori, a seguito dell'esecuzione delle prime operazioni di scavo è stata rilevata la presenza di roccia a quota elevata, immediatamente al di sotto del pacchetto costituente la pavimentazione stradale. Contemporaneamente si è constatata la presenza di ingenti venute d'acqua dal versante di monte, persistenti anche al termine degli eventi piovosi. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno modificare le modalità di posa della tubazione prevedendo la realizzazione di un bauletto in cls a protezione della linea in luogo della posa con materiale inerte con conseguente riduzione della profondità degli scavi. In data 30/11/2023 si è provveduto quindi alla redazione di Perizia di variante tecnica e contestualmente alla sottoscrizione di Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1. La Variante di cui ante non ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

In data 14/11/2023, a seguito della necessità di ridurre i prezzi contrattuali a fronte di forniture non perfettamente corrispondenti alle specifiche di progetto ma comunque ritenute idonee dalla Direzioni Lavori nonché a fronte



dei maggiori oneri sostenuti dall'Impresa per impiego di mezzi di piccole dimensioni necessari a ridurre le interferenze con il traffico veicolare, è stato sottoscritto Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2.

**1.8 – ADEGUAMENTO PREZZI:** per le lavorazioni eseguite nell'anno 2024 si è provveduto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 304 della L. 213/2023. Così come risultante dall'Allegato 1 al SAL 2 e dalla relativa relazione è risultato un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 251,16 da riconoscersi all'Impresa nella misura dell' 80%, ovvero pari € 200,93.

**1.9 – SOMMA AUTORIZZATA:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale	<b>€ 70.308,00</b>
di cui:	
- € 65.208,00 (al netto del ribasso d'asta del 12,00 %)	
- € 5.100,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	<b>€ 29.692,00</b>
di cui:	
- € 15.467,76 per I.V.A. sui lavori contrattuali	
- € 1.192,00 per imprevisti	
- € 1.584,00 per spese tecniche	
- € 600,00 per spese per accertamenti e verifiche tecniche, collaudi, ...	
e inoltre:	
- € 8.892,00 per ribasso d'asta del 12,00% su € 74.100,00	
- € 1.956,24 per Iva sul ribasso d'asta	
<b>Totale quadro economico</b>	<b>€ 100.000,00</b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/10/2023.

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 52780/2023 del 21/09/2023, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/01/2024.

**2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

**2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** in data 15/01/2024 l'Impresa La Vite Michelangelo & C. S.a.s. ha chiesto una proroga di 30 giorni al termine contrattuale inizialmente fissato; il RUP, vista la relazione redatta dal direttore dei lavori in 15/01/2024, ha concesso in pari data la proroga richiesta.

**2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto il 20/02/2024.

**2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/02/2024 (comunicazione di fine lavori inviata dall'Impresa con PEC prot. 9882 del 14/02/2024) come risultante dal certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori in data 27/02/2024. I lavori sono quindi stati ultimati entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 18 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

In particolare, per opere di pulizia e ripristini localizzati della cunetta in pietra, realizzazione n.2 bocche di lupo c/o pozzetti e opere di finitura al km 5+400, sostituzione lame barriera stradale danneggiate al km 5+800 e interventi di taglio erba e vegetazione infestante propedeutico a risagomatura cunette in tratti vari.

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 59.668,38 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 16 della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/02/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 7.365,97 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 8.986,48, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 67.034,35
a cui si detrae:	
▪ 1° Certificato di Pagamento	€ 57.191,40
▪ 2° Certificato di Pagamento	€ <u>2.476,98</u>
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <b>7.365,97</b>

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 67.034,35	€ 14.747,56
da cui si detrae IVA 22% su	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 12.582,11
- 2° Certificato di Pagamento	€ <u>544,94</u>

➤ RESTANO per IVA	<u>€ 1.620,51</u>
➤ CREDITO COMPLESSIVO	€ 8.986,48

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

**A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Somme per lavori	<b>€ 79.200,00</b>
di cui:	
- € 74.100,00 per lavori soggetti a ribasso	
- € 5.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	<b>€ 20.800,00</b>
di cui:	
- € 17.424,00 per I.V.A. sui lavori contrattuali	
- € 1.192,00 per imprevisti	
- € 1.584,00 per spese tecniche	
- € 600,00 per accertam. e verifiche tecniche, collaudi, ....	_____
<b>Totale quadro economico di progetto</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 67.034,35
di cui:	
- Importo lavori eseguiti	€ 62.833,64
- Oneri di sicurezza	€ 3.999,78
- Compensazioni art. 1 comma 304 L. 213/2023	€ 200,93
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 14.747,56</u>
➤ Totale	<b>€ 81.781,91</b>
Pertanto rimane una differenza attiva di	<b>€ 18.218,09</b>



così ripartita:

- Ribasso d'asta 12,00% su € 74.100,00	€ 8.892,00	
- IVA ribasso d'asta	€ 1.956,24	
- Risparmio sui lavori	€ 3.273,65	
- Risparmio IVA su € 3.273,65	€ 720,20	
- per imprevisti	€ 1.192,00	
- per spese tecniche	€ 1.584,00	
- per spese per accert. e verifiche tecniche, collaudi, ....	€ 600,00	_____
<b>TORNANO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Chiavari con polizza N. 46071435/69 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 21/02/2024.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** Con D.U.R.C. emesso in data 28/11/2023 prot. INAIL\_41559221 l'impresa La Vite

Michelangelo & C. S.a.s. è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali, ma sono stati recepiti schede tecniche e certificati di conformità dei materiali utilizzati (es. tubazione, calcestruzzo, rete elettrosaldata, ..) come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016:** i p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** a norma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali, di variante tecnica e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 27 febbraio 2024, la sottoscritta Arch. Chiara Truffelli si è recata nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, procedendo alla visita delle opere eseguite che possono così

riassumersi: interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque bianche presso la SP 333 di Uscio.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** la sottoscritta Arch. Chiara Truffelli, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato e alla successiva variante tecnica salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 67.034,35;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza N. 46071435/69 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

**CERTIFICA**



che i lavori di cui al CC 17/21\_MIT – interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque bianche presso la SP 333 di Uscio (CUP D27H18001340001 - CIG 99078475FE), **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dall'impresa La Vite Michelangelo & C. S.a.s., con sede in Via Filippini 28 a Chiavari (GE) - C.F. 02722880107 - P.IVA 00192020998 pertanto

#### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- Importo netto confermato del Conto finale € 67.034,35
- Detrazioni per somme in acconto già erogate € 59.668,38
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI € 7.365,97**

(euro settemilatrecentosessantacinque/97)

che possono essere corrisposte all'impresa La Vite Michelangelo & C. S.a.s., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 27-02-2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI


  
.....  
(Arch. Chiara Truffelli)

L'IMPRESA

  
.....  
(Sig. Giuseppe La Vite)

Ai sensi dell'art. 102 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

  
.....  
(Ing. Francesca Villa)



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: C.C. 17/21\_MIT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTA, RIPRISTINO DI POZZETTI E TOMBINI SULLA S.P. 333 DI USCIO NEI COMUNI DI RECCO, AVEGNO E USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IM-PORTO DI EURO 8.986,48= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA LA VITE MICHELANGELO & C. S.A.S.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	402000 1	0	40029 34	+	4.058.317,70					19	2021		
Note: lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	-	3.993,85			2810	2023			D27H 18001 34000 1	9907 8475 FE
Note: economie sui lavori - lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	+	1.584,00	2809	2023					D27H 18001 34000 1	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	-	3.598,24	2809	2023					D27H 18001 34000 1	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione - lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	+	8.986,48			2810	2023			D27H 18001 34000 1	9907 8475 FE
Note: Impresa La Vite Michelangelo & C. sa.s. - lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2021													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	+	150,00	2809	2023	1960	2024			D27H 18001 34000 1	
Note: Transazione Contabile Comune di Avegno pagamento SCIA - TC 366980 - lav 35 Decreto MIT 16 febbraio 2018													



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

manutenzione strade_ anno 2021		
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	+	4.058.317,70
<b>TOTALE SPESE:</b>	+	3.128,39

Genova li, 04/04/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**