



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 882/2025

OGGETTO: C.C. 29/22_MIT_EXTRA -- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI DI RITENUTA UTENZA STRADALE S.P. 41 DI TIGLIETO KM 10+300 COMUNE DI TIGLIETO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO EURO 15.495,73= (ONERI INCLUSI) IMPRESA PESCE ANDREA E C. S.A.S. E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 272,62= (ONERI INCLUSI) PROVE DI LABORATORIO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_957_2025.docx

Hash:

BC68A887C02F4EED2F4B56C1388D324A50EC1AC26541C2CA99555AB17DDDFD4664EB4130EB90B4
2FBFAA0B3B8B11B2A08407670DD869E423ADF8B321F58413F1

Nome file allegato: CRE.pdf

Hash:

AF1EAA8BC176A5A054B96198E052C76C52B83D3AC25766DA193403FBA3853FB1DCFCA4EF1DB416
6713CE05D19D4776D191146678F8452454BCBB71EA64851217

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 882/2025

Oggetto: C.C. 29/22_MIT_EXTRA -- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI DI RITENUTA UTENZA STRADALE S.P. 41 DI TIGLIETO KM 10+300 COMUNE DI TIGLIETO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO EURO 15.495,73= (ONERI INCLUSI) IMPRESA PESCE ANDREA E C. S.A.S. E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 272,62= (ONERI INCLUSI) PROVE DI LABORATORIO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL.

In data 31/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1658 in data 21/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € **150.000,00=** (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi), relativo ai lavori di "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale della S.P. 41 di Tiglieto al Km 10+300, in Comune di Tiglieto (CUP **D47H20001680001** – CC 29/22 MIT EXTRA);

Con il suddetto Atto dirigenziale sono stati affidati tali lavori tramite la piattaforma TUTTO GARE alla Ditta PESCE ANDREA & C. S.a.s., con sede in Via Trento, 4, Campo Ligure GE, per l'importo totale di compreso di somme a disposizione e I.V.A. per l'importo contrattuale di euro **137.787,80=** (di cui euro 65.477,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,049%, euro. 4.800,00= per oneri relativi alla sicurezza, euro 42.663,82= per costi della manodopera ed euro 24.846,98= per IVA al 22%) oltre ad euro 9.700,00= somme a disposizione amministrazione - CIG: **B10FC0AF29**

Responsabile del Progetto è stato nominato l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione è stata nominata l'Ing. Elisa Canevari, con atto di nomina prot. n. 9618 del 20/02/2023 e sua nota di aggiornamento prot. n. 23990 del 11/04/2024



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 411640528 rilasciata in data 19/08/2024 da Axa Assicurazioni S.p.A. con sede ad Acqui Terme dell'importo di € 5.750,00= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 26/08/2024 è stata stipulata scrittura Privata prot. n. 51968, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/10/2024;

Con Atto Dirigenziale n. 3171 in data 05/12/2024 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OG3 per l'importo di euro 15.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa PESCE LORENZO con sede a Tiglieto GE;

Con Atto Dirigenziale n. 3244 in data 10/12/2024 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OG3 per l'importo di euro 15.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa LANZA LUIGI con sede a Urbe SV;

Il Responsabile del Procedimento Ing. Francesca Villa ha chiesto tramite piattaforma "Tutto Gare" alla Società EDILCONTROL SRL di Arenzano GE preventivo per prove di laboratorio su materiale da costruzione, preventivo, per il lavoro suddetto e, per l'importo limitato e analogia del servizio anche per il lavoro identificato dal CC.31/22_MIT_EXTRA;

I preventivi sono stati entrambi accettati, come da relazione in data 21/11/2024 prot. 77469 in data 31/12/2024, per l'importo di euro 272,67= (oneri inclusi) – per il lavoro suddetto sulla pren.Imp. 2551/2024 somme a disposizione dell'amministrazione – (CIG: **B511771D48**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **26/02/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **PESCE ANDREA & C. S.a.s** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 100.229,06= (più I.V.A. al 22% € 22.050,39=) – il saldo di € 12.701,42= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **15.495,73=** con un economia di spesa di € **12,61=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 112.930,48=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 24.844,71=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 137.775,19=</u>

Atteso che alla spesa di € **15.495,73=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
-----------	--------------------	---------	--



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

PESCE ANDREA & C. S.a.s	10052.02 2002964 Imp. 2552/2024	€ 15.495,73=	2025
------------------------------------	---	---------------------	------

Richiamato l'atto dirigenziale n. 683 del 19/03/2024 di accertamento dell'importo complessivo di € 3.665.350,16 a titolo di "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018", per l'anno 2024":

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **26/02/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **degli interventi** di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale della S.P. 41 di Tiglieto al Km 10+300, in Comune di Tiglieto (**CUP: D47H20001680001**) (**CIG: B10FC0AF29**) **CC: 29/22_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 112.930,48= più I.V.A. per € 24.844,71= per un totale complessivo di € **137.775,19=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi **15.495,73=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
PESCE ANDREA & C. S.a.s	10052.02 2002964 Imp. 2552/2024	€ 15.495,73=	2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3. di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n411640528 rilasciata in data 19/08/2024 da Axa Assicurazioni S.p.A. con sede ad Acqui Terme dell'importo di € 5.750,00= a garanzia dei suddetti lavori;
5. di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **12,61=** risultante dalla differenza tra € **137.775,19=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di affidamento di € **137.787,80=** oltre € **9.700,00=** per somme a disposizione amministrazione;
6. di accantonare € **1.840,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. **2551/2024** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
- 7 di prendere atto che le prove di laboratorio su materiali di costruzione, del suddetto lavoro, sono state regolarmente effettuate dalla Società EDILCONTROL SRL di Arenzano GE e di autorizzare il pagamento del saldo dell'importo di euro **272,67=** (oneri inclusi) sulla prent. 2551/2024 somme a disposizione dell'amministrazione per cui i servizi finanziari assumeranno il relativo impegno di spesa C.C. **29/22_MIT_EXTRA_SAD – CUP: D47H20001680001 – CIG: B511771D48**; e che si provvederà alla redazione del Certificato di regolare esecuzione appena saranno ultimate le prove relativi al lavoro identificato dal **CC. 31/22_MIT_EXTRA** ;
- 8 di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € **138.047,86=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2024 di cui all'Acc. **902/2024** interamente riscosso;
- 9 di dichiarare economia di spesa sui lavori e sulle somme a disposizione visto il punto 5 -6 -7) l'importo di € **7.599,94=** presente nei seguenti impegni/prenotazione:
 - € **12,61=** Imp.2552/2024
 - € **7.587,33=** pren/Imp. 2551/2024
- 10 di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

OGGETTO: CC 29/22_MIT EXTRA – SP 41 DI TIGLIETO – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale presso la SP 41 di Tiglieto al km 10+300 in Comune di Tiglieto. CUP D47H20001680001 - CIG B10FC0AF29

Importo lavori: € 115.000,00

Di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 67.536,18

- costo manodopera non soggetto a ribasso € 42.663,82

- oneri di sicurezza € 4.800,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 35.000,00

Importo totale progetto € 150.000,00

Impresa: Pesce Andrea e C. S.a.s., con sede in Via Trento, 4 a Campo Ligure (GE) - C.F. - P.IVA
0271993010

DD aggiudicazione: n. 1658/2024 del 21/06/2024

Scrittura Privata: prot. 51968/2024 del 26/08/2024

Ribasso: 3,049 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 del D.Lgs 36/2023 Allegato II.14)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità – Ufficio Lavori Pubblici; il Responsabile del Progetto, Ing. Francesca Villa, il Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza Ing. Elisa Canevari sono stati nominati dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Ing. Gianni Marchini con atto di nomina dirigenziale acquisito al prot. n. 9618 del 20/02/2023 e successivo aggiornamento acquisito al prot. n. 23990 del 11/04/2024, agli atti del fascicolo.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 21/02/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, per un importo complessivo di € **150.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori € **115.000,00**

di cui

- € **110.200,00** per lavori
- € **4.800,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ **35.000,00**

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **150.000,00**

Visto che l'importo dei lavori è inferiore ai 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto per cui è stato invitato un operatore economico a presentare offerta per i lavori in oggetto. Con Atto Dirigenziale n. 1658/2024 del 21/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "SP dell'Ufficio viabilità ponente - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale presso la SP 41 di Tiglieto al km 10+300 in Comune di Tiglieto" (CUP

D47H20001680001 - CIG B10FC0AF29).

1.2 – FINANZIAMENTO: Come risulta dall'atto dirigenziale n. 1658 del 21/06/2024, l'opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM n.123 19 marzo 2020, per gli anni 2022-2024 (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002945 – accertamento n. 902 del 2024).

1.3 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale in corrispondenza del km 10+300 della SP 41 di Tiglieto mediante realizzazione di nuovo cordolo (marciapiede) in c.a., posa in opera di nuovo corrimano, e finitura sovrastruttura stradale con stesa di conglomerato bituminoso, lavorazioni appartenenti alla categoria OG3;

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Elisa Canevari (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità con atto di nomina Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità (prot. 9618 del 20/02/2023);

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: atteso che l'importo dei lavori è inferiore ai 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione e modifica del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 comma 1. lett. a), n.2.1.

Considerato che il Responsabile del Progetto, a mezzo piattaforma TUTTO GARE in data 07/03/2024, ha ritenuto opportuno di interpellare l'Operatore Economico PESCE ANDREA E C. SAS, con sede legale in VIA TRENTO 4, CAMPOLIGURE (GE); sempre tramite piattaforma TUTTO GARE, la quale ha attribuito alla procedura in oggetto l'ID #17, con data limite di presentazione dell'offerta il 27/03/2024, il suddetto Operatore Economico ha presentato un ribasso del 3,049% (tre/049 percento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 67.536,18=;

Verificata la congruità del preventivo, e giudicati congrui i costi della manodopera dichiarati in of-

ferta, si propone quindi l'aggiudicazione all'Operatore Economico PESCE ANDREA E C. SAS per un importo netto contrattuale di € 108.140,82 oltre gli oneri per la sicurezza di € 4.800,00 per un importo contrattuale complessivo di € 112.940,82, pertanto sono stati affidati i lavori con Atto Dirigenziale n. 1658/2024 del 21/06/2024;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 5.750,00 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° 411640528 del 19/08/2024, rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.a.;

1.7 - PERIZIE DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:

A) Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n°1658/2024 del 21/06/2024:

➤ Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 3,049%) € **112.940,82**

di cui:

- € 65.477,00 per lavori soggetti a ribasso (netto)
- € 42.663,82 per manodopera non soggetta a ribasso
- € 4.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € **37.059,18**

di cui:

- € 5.750,00 imprevisti;
- € 1.150,00 per accantonamenti;
- € 1.840,00 spese tecniche, etc.;
- € 460,00 spese di cui all'art. 45 cc. 6, 7
- € 500,00 per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici;
- € 24.846,98 I.V.A. sui lavori contrattuali;

E inoltre

- € 2.059,18 ribasso d'asta 3,049 % su 67.536,18 €
- € 453,02 I.V.A. sul ribasso d'asta

Totale quadro economico post offerta € 150.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale del 04/10/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 51968 del 26/08/2024, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 02/01/2025 come da verbale di consegna

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario assegnare ulteriori giorni;

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta ha fatto pervenire richiesta di proroga via PEC il 19/12/2024 Prot. 75604, riscontrata in data 23/12/2024 dal RUP;

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è fissato al 01/02/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il ~~27/02/2025~~ ^{27/01/2025}, come da certificato redatto in data ~~30/10/2024~~ ^{27/01/2025} e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art.15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: sono stati subappaltati lavori relativi a assistenza al cantiere e alla viabilità, manodopera per armature e getto a PESCE LORENZO e LUIGI LANZA;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori hanno riguardato in particolare pulizia zone di intervento e dell'attraversamento sottostante il marciapiede;

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dal 1° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 100.229,06 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 31/01/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **12.701,42** (IVA esclusa), pari a € **15.495,73** **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 112.930,48
a cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 100.229,06
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 12.701,42

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 112.930,48	€ 24.844,71
▪ da cui si detrae IVA 22% su	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 22.050,39
▪ RESTANO per IVA	€ 2.794,32
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u>15.495,74</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 67.536,18
➤ Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 42.663,82
➤ Oneri di sicurezza	€ 4.800,00
SOMMANO	€ 115.000,00

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante	
- I.V.A. sui lavori	€ 25.300,00
- Altro	<u>€ 9.700,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 35.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **150.000,00**

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 112.930,48
di cui:	
- Importo lavori eseguiti ribassato	€ 108.130,48
- Oneri di sicurezza	€ 4.800,00
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 24.844,71</u>
➤ Spese per prove di laboratorio – IVA inclusa	€ 272,67
➤ Totale	€ 138.047,86

Pertanto rimane una differenza attiva di € **11.952,14**
così ripartita:



- Risparmio sui lavori	€ 10,34
- Risparmio su IVA	€ 2,27
- Risparmio ribasso d'asta	€ 2.059,18
- Residuo IVA su 2.059,18 €	€ 453.02
- Risparmio su altro	€ 9.427,33

TORNANO

€ 150.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi nonché prove materiali.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad accordi bonari relativamente ai mappali 24, 947, 321 del foglio 5 per l'occupazione temporanea delle aree dovuta alla presenza del cantiere.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 46066977/97 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 13/02/2025 allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. n°. INPS_42627051 del 25/09/2024 e INPS_44348777 del 24/01/2025 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni

diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.


19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D. Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):

A norma dell'art. 50 c 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 30/01/2025 la sottoscritta Ing. Elisa Canevari si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza di Pesce Andrea, rappresentante legale dell'impresa PESCE ANDREA E C. SAS. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: *manutenzione straordinaria della SP 41 di Tiglieto al km 10+300 mediante rifacimento del marciapiede, posa nuovo parapetto e stesa di conglomerato bituminoso.*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a



quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: La sottoscritta Ing. Elisa Canevari, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 112.930,48 oltre € 24.844,71 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 11.952,14;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa N. 46066977/97 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che l'intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'Impresa PESCE ANDREA E C. SAS con sede in Via Trento, 4 – CAMPOLIGURE (GE)

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA di Legge):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 112.930,48

B) Detrazioni

- Per somme in acconto già erogate; € 100.229,06

Resta a credito liquido della ditta € 12.701,42

(diconsi euro dodicimilasettecentouno/42)

che possono essere corrisposte all'Impresa PESCE ANDREA E C. SAS a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 26/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI



.....
(Ing. Elisa Canevari)


L'IMPRESA APPALTARICE



.....
(PESCE ANDREA E C. SAS)

Ai sensi dell'art. 28 comma 3 All II.14 del D. Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



(Ing. Francesca Villa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 29/22_MIT_EXTRA -- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MA-NUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI DI RITENUTA UTENZA STRADALE S.P. 41 DI TIGLIETO KM 10+300 COMUNE DI TIGLIETO PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO EURO 15.495,73= (ONERI INCLUSI) IMPRESA PESCE ANDREA E C. S.A.S. E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 272,62= (ONERI INCLUSI) PROVE DI LABORATORIO ALLA DITTA EDILCONTROL SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2024													
USCITA	1005202	0	2002964	+	15.495,73			2552	2024			D47H20001680001	B10FC0AF29
Note: DITTA PESCE ANDREA & C. S.A.S - SALDO													
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.840,00	2551	2024	2414	2025			D47H20001680001	
Note: da accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36													
USCITA	1005202	0	2002964	+	272,67	2551	2024	2413	2025			D47H20001680001	B511771D48
Note: Prove laboratorio Società EDILCONTROL SRL													
USCITA	1005202	0	2002964	-	12,61			2552	2024			D47H20001680001	B10FC0AF29
Note: economia sui lavori - lav 76 - Finanziamento straordinario MIT 2024													
USCITA	1005202	0	2002964	-	7.587,33	2551	2024					D47H20001680001	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: economia sulle somme a disposizione			
TOTALE ENTRATE:	+	3.665.350,16	
TOTALE SPESE:	+	10.008,46	

Genova li, 15/04/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale