



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1959/2025

OGGETTO: C.C. 28/22_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE SULLA S.P. 85 DI VERZI AL KM 1+600 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 16.498,54= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2147_2025.docx

Hash:

8CE8AEC41507FFCEA21908DD302D7A1404885B3DA2BA4AABE48573C85E23D52CD1C3949460D36F140E70A217EF066A39B581347E8326DB65D2D56BDF41D69F4D

Nome file allegato: CC 28-22_MIT - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

7689BDAC1D9E40ECBD3262A8932440C74CA33D21C122508B722F29D0C15895FAE25B505C047DD5982813F2ED38CD7BA079FC33582E7DC6318F074866D3CD8082

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1959/2025

Oggetto: C.C. 28/22_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE SULLA S.P. 85 DI VERZI AL KM 1+600 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 16.498,54= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI .

In data 18/07/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 3038 in data 25/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € **150.000,00=** (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi), relativo ai lavori di "Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale della S.P. 85 di Verzi al Km 1+600, in Comune di Cicagna (CUP **D47H20001670001** – CC 28/22 MIT EXTRA);

Con il suddetto Atto dirigenziale sono stati affidati tali lavori tramite la piattaforma TUTTO GARE alla Ditta F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI, con sede in Via Angelo Grilli, 132/G, Borzonasca GE, per l'importo contrattuale di euro **141.544,08=** (di cui euro 113.289,74= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,50%, euro. 2.730,00= per oneri relativi alla sicurezza, ed euro 25.524,34= per IVA al 22%) oltre ad euro 1.941,73= somme a disposizione amministrazione - CIG: **B44EF31DEF**;

Responsabile del Progetto è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, Dirigente Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato il geom. Mattia Mosetti, con atto di nomina prot. n. 65868 del 05/11/2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 117309196 rilasciata in data 19/08/2024 da Allianz S.p.A. Agenzia n. 54 di La Spezia dell'importo di € 5.800,99= a garanzia dei suddetti lavori;

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 09/12/2024, in data 23/01/2025 è stata stipulata scrittura Privata prot. n. 5297 - 29/01/2025;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **05/06/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 102.496,34= (più I.V.A. al 22% € 22.549,19=) – il saldo di € 13.523,40= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **16.498,54=** senza nessuna economia rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 116.019,74=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ <u>25.524,34=</u>
<u>Importo totale lavori</u>	€ <u>141.544,08=</u>

Atteso che alla spesa di € **16.498,54=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI	10052.02 2002964 Imp. 4053/2024	€ 16.498,54=	2025

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1333 del 16/06/2022 di accertamento dell'importo complessivo di € 3.665.350,16 a titolo di "Ulteriori Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per integrazione interventi su strade finanziati dal D.M. 16 Febbraio 2018", per l'anno 2022":

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2022	764



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **05/06/2025**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **degli interventi** di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale della S.P. 85 di Verzi al Km 1+600, in Comune di Cicagna, (**CUP: D47H20001670001**) - (**CIG: B44EF31DEF**) **CC: 28/22_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 116.019,74= più I.V.A. per € 25.524,34= per un totale complessivo di € **141.544,08=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **16.498,54=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI	10052.02 2002964 Imp. 4053/2024	€ 16.498,54=	2025

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 117309196 rilasciata in data 19/08/2024 da Allianz S.p.A. Agenzia n. 54 di La Spezia dell'importo di € 5.800,99= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare che non vi è nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) ;
- 6) di accantonare € 1.941,73= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. 4052/2024 somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 7) di dare atto che l'importo dell'economia è pari a € 6.514,19= presente nella prenotazione 4052/2024;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a € 143.485,81= e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2022 di cui all'Acc. 764/2022 interamente riscosso;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art. 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 28/22_MIT – SP dell'Ufficio Viabilità Centro – Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale.

A) Importo lavori a base di gara	€	118.628,00
di cui:		
- oneri di sicurezza	€	2.730,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	<u>26.642,00</u>
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	€	<u>150.000,00</u>

Impresa: FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI
Contratto: Scrittura privata del 23/01/2025

Ribasso: 4,50 %

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Atto Dirigenziale n. 1333 del 16/06/2022 avente ad oggetto "Ulteriori Contributi per investimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per integrazione interventi su strade finanziati dal DM 16 Febbraio 2018"

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 65868 del 05/11/2024. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 3038 del 25/11/2024 per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 121.358,00

di cui:

- € 118.628,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 2.730,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge
- € 28.642,00

Totale quadro economico

€ 150.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Fratelli Maschio di Maschio Loi, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 4,50 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 113.289,74 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 116.019,74 .

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 5.800,99 mediante polizza fidejussoria definitiva n. 117309196, rilasciata il 02/12/2024 da Allianz S.p.A. .

1.8 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 143.485,81 di cui € 116.019,74 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

- A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 116.019,74
di cui:
- € 113.289,74 per lavori (netto)

- € 2.730,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 25.524,34

- altro € 1.941,73

Totale somme a disposizione € 27.466,07 € 27.466,07

Totale quadro economico consuntivo € 143.485,81

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 09/12/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 09/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/04/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 102.496,34 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 16.498,55 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€	116.019,74
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	61.855,67
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>40.640,67</u>
-	Sommano	€	<u>102.496,34</u> € <u>102.496,34</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	13.523,40

•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 116.019,74	€	25.524,34
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>22.549,19</u>
-	RESTANO	€	<u>2.975,15</u> € <u>2.975,15</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>16.498,55</u>

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	113.289,74	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.730,00</u>	
SOMMANO	€	<u>116.019,74</u>	€ 116.019,74
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	25.524,34	
- Altro	€	<u>1.941,73</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>27.466,07</u>	€ <u>27.466,07</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>143.485,81</u>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	116.019,74	
- IVA sul conto finale	€	<u>25.524,34</u>	
SOMMANO			€ <u>141.544,08</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.941,73 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>1.941,73</u>	
RESTANO			€ <u>1.941,73</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi,

incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori si è stato necessario procedere alla stipula di accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023 per accesso ed occupazione temporanea su terreni privati nostro riferimento Prot. 16645 del 18/03/2025; Prot. 16700 del 18/03/2025; Prot. 16709 del 18/03/2025.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 20849032/05 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 05/06/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Loi Maschio, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 116.019,74;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 20849032/05 presso INAIL di Chiavari continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO LOI.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	141.544,08
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>125.045,53</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>16.498,55</u>

(Euro sedicimilaquattrocentonovantotto/55)

che possono essere corrisposte all'impresa FRATELLI MASCHIO DI MASCHIO
LOI a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore
approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 05/06/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

FRATELLI MASCHIO di Maschio Loi
Fratelli Maschio di Maschio Loi
Via A. Ghini, 132G - Tel. 347 4295463
16041 BORZONASCA (GE)
C.F.: MSC LOI 62C21 B067Q
Part.IVA: 02780280992
Cod. Univoco: W7YYJK9

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente

Certificato di Regolare Esecuzione.



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 28/22_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE SULLA S.P. 85 DI VERZI AL KM 1+600 NEL COMUNE DI CICAGNA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 16.498,54= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA F.LLI MASCHIO DI MASCHIO LOI

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					764	2022		
Note: lav 53 Finanziamento straordinario MIT 2022													
USCITA	1005202	0	2002964	+	16.498,54			4053	2024			D47H20001670001	B44EF31DEF
Note: Impresa Fratelli Maschio di Maschio Loi- saldo - lavoro 53 - Finanziamento straordinario MIT 2022													
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.941,73		4052	2024	3189	2025		D47H20001670001	
Note: fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 - lavoro 53 - Finanziamento straordinario MIT 2022													
USCITA	1005202	0	2002964	-	6.514,19		4052	2024				D47H20001670001	
Note: economia generata da ribasso e IVA su prenotazione finanziata da FPV - da eliminare in sede di rendicontazione - lavoro 53 - Finanziamento straordinario MIT 2022													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	11.926,08								

Genova li, 22/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale