



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2712/2023

**Oggetto: C.C. 25/22\_RL – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO OPERE IDRAULICHE, RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E PROTEZIONI MARGINALI DELLA S.P. 76 DI OLBICELLA ALLA PROGRESSIVA KM 2+500 IN COMUNE DI TIGLIETO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 65.931,86= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA MIN DI RAVERA LUIGI & C. SNC. CUP D37H22001960002 – CIG 9899387096.**

In data 24/11/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023/2025;

Premesso che:

la Regione Liguria "settore protezione civile" ha confermato il finanziamento di euro 595.000,00= approvazione del secondo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti relativi agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città Metropolitana di Genova;

Con Atto Dirigenziale n. 1357 in data 15/06/2023 si è provveduto ad assumere il relativo accertamento;

Con Atto Dirigenziale n. 1498 in data 30/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 70.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo agli interventi di consolidamento del corpo stradale e rifacimento opere idrauliche, ripristino opere idrauliche e protezioni marginali della SP 76 di Olbicella alla prog.va Km 2+500, in Comune di Tiglieto. CUP: D37H22001960002 – CC: 25/22\_RL;

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma Sintel all'Impresa Min di Ravera Luigi e C. S.n.c. con sede in Via Trento, 4/2 – Campo Ligure (Ge) per l'importo totale di € 66.060,56= (di cui € 51.648,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,00% e € 2.500,00= per oneri di sicurezza ed € 11.912,56= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 1.787,44= per somme a disposizione dell'Amministrazione) – CIG: **9899387096**;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 430699234 rilasciata in data 25/07/2023 da GENERALI ITALIA Agenzia di Campo Ligure Cod. T55 dell'importo di € 5.414,80= a garanzia dei suddetti lavori;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

In data 16/08/2023 prot. 45973 è stata stipulata la scrittura privata e in data 24/08/2023 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 03/11/2023, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa Min di Ravera Luigi & C. S.n.c. il saldo di € 54.042,51=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% di € 11.889,35= ammonta a **€ 65.931,86=**, con un economia di spesa di € 128,70= rispetto all'importo di aggiudicazione, e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale (compreso oneri di sicurezza di € 2.500,00)	€ 54.042,51=
I.V.A. 22%	€ 11.889,35=
<b><u>Importo totale lavori</u></b>	<b><u>€ 65.931,86=</u></b>

Considerato lo spostamento di esigibilità degli impegni presi a loro tempo per l'annualità 2024 effettuato in data 21/08/2023 e richiesto in riferimento alla celerità con la quale sono stati effettuati i lavori in oggetto;

Atteso che alla spesa di € **65.931,86=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
Min di Ravera Luigi & C. S.n.c	10052.02 2002957 Imp. 2723/2023	€ 21.000,00=	2023
	10052.02 2002957 Imp. 197/2024 (esigibilità 2023)	€ 44.931,86=	

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1357 del 15/06/2023 di accertamento dell'importo di euro 595.000,00= a titolo di finanziamento dalla Protezione Civile della Regione Liguria relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città Metropolitana di Genova, di cui € 178.500,00= per il 2023 e € 416.500,00= per il 2024 suddivise come di seguito:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003022	€ 178.500,00	2023	1080
40200.01	4003022	€ 416.500,00	2024	66



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Alessandro Dall'Aste, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **03/11/2023**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione della commessa "C.C. 25/22\_RL – Interventi di consolidamento del corpo stradale e rifacimento opere idrauliche, ripristino opere idrauliche e protezioni marginali della S.P. 76 di Olbicella alla prog.va Km 2+500 in Comune di Tiglieto. CUP D37H22001960002 – CIG 9899387096" la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 54.042,51= più I.V.A. per € 11.889,35= per un totale complessivo di € **65.931,86=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **65.931,86=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa Min di Ravera Luigi & C. S.n.c con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
Min di Ravera Luigi & C. S.n.c	10052.02 2002957 Imp. 2723/2023	€ 21.000,00=	2023
	10052.02 2002957 Imp. 197/2024 (esigibilità 2023)	€ 44.931,86=	

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n.430699234 rilasciata in data 25/07/2023 da GENERALI ITALIA Agenzia di Campo Ligure Cod. T55 dell'importo di € 5.414,80= a garanzia dei suddetti lavori;
- di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **128,70=** risultante dalla differenza tra € **65.931,86=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **66.050,56=**, oltre € **1.787,44=** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- di dare atto che si provvederà alla rendicontazione delle somma complessivamente spesa per l'intervento pari ad € **65.931,86=**, alla Regione Liguria "settore protezione civile" ;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di provvedere alla eliminazione degli importi presenti nei seguenti impegni, in riferimento alle sopraindicate economie:
- € **128,70**= Imp.197/2024 (avente ora esigibilità 2023)
  - € **1.787,44**= Imp. 196/2024 (avente ora esigibilità 2023)
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**UFFICIO VIABILITA' PONENTE**



**OGGETTO: CC 25/22\_RL - CUP D37H22001960002 - CIG 9899387096 - Interventi di consolidamento del corpo stradale e rifacimento opere idrauliche, ripristino opere idrauliche e protezioni marginali della SP 76 di Olbicella alla progressiva km 2+500 in Comune di Tiglieto.**

A) Importo lavori (compresi € 2.500,00 per oneri di sicurezza)	€ 56.300,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 13.700,00
<b><u>Importo totale perizia (A+B)</u></b>	<b><u>€ 70.000,00</u></b>

Impresa: **MIN di Ravera Luigi & C. Snc** (C.F. - P.IVA 03221520103) con sede in **Via Trento 4/2 - 16013 CAMPO LIGURE GE**

Scrittura Privata prot. 45973 del 16/08/23

Sconto: 4,00%

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 12 D.M. 49/2018)

1) **PERIZIA**- Con Atto Dirigenziale n. 1498/2023 del 30/06/2023 della Direzione Territoriale e mobilità - Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti divenuto esecutivo a termini di legge è stata approvata la perizia relativa ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 70.000,00 oneri fiscali inclus, come di seguito descritto:

**A) Importo lavori**

consolidamento del corpo stradale e rifacimento opere idrauliche, ripristino opere idrauliche e protezioni marginali

(compreso costo del personale e oneri di sicurezza) € 56.300,00

B) **Somma a disposizione dell'Amm.ne** € 13.700,00

Importo totale perizia (A+B) € 70.000,00

**ASSUNTORE DEI LAVORI** - Con Atto Dirigenziale n. 1498/2023 del 30/06/2023 della Direzione Territoriale e mobilità – Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti divenuto esecutivo a termini di legge, l'Impresa **MIN di Ravera Luigi & C. Snc** (C.F. - P.IVA 03221520103) con sede in **Via Trento 4/2 – 16013 CAMPO LIGURE GE**, è risultata affidataria dei lavori in argomento a seguito di affidamento diretto, tramite piattaforma “*Sintel*”, procedura n. 170879051, all'operatore economico sopra evidenziato che, entro la data di scadenza dell'offerta del 23/06/2023, si è reso immediatamente disponibile a realizzare i lavori in oggetto per un importo netto di Euro 51.648,00= (oltre l'I.V.A., compreso €. 2.500,00 per oneri della sicurezza) offrendo un ribasso pari a 4,00% praticato sull'importo di perizia pari a € 53.800,00=;

Pertanto l'importo complessivo dei lavori a seguito dello sconto offerto era il seguente:

A) **Somme per lavori (inclusi € 2.500,00 per oneri di sicurezza)€.** 56.300,00

B) **Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

a) I.V.A. sui lavori € 12.386,00

b) spese tecniche € 900,80

c) imprevisti, lavori di sistemazione € 13,20

d) per prove laboratorio sui materiali € 400,00

Totale somme a disposizione € 13.700,00

**Totale quadro economico** € **70.000,00**

2) **CONTRATTO**: In data 16/08/2023 prot. 45973 è stata sottoscritta la Scrittura Privata;

3) **AMMONTARE DELL'APPALTO** - L'ammontare dell'appalto è risultato di € 51.648,00 (oltre agli oneri fiscali e sicurezza);

4) **SOMME IMPIEGATE** - Le somme impiegate sono state finanziate Azione 2002951, Impegni n. 196/2024 per € 1.787,44 – n. 197/2024 per € 45.060,56 e n. 2723/2024 per € 21.000,00, sommano: € 67.848,00 (CIG 9899387096 – CUP D37H22001960002);

5) **DESCRIZIONE DEI LAVORI** - In fase esecutiva i lavori hanno riguardato il consolidamento del corpo stradale e rifacimento opere idrauliche, ripristino opere idrauliche e protezioni marginali della SP 76 di

Olbicella alla progressiva km 2+500 in Comune di Tiglieto;

- 6) **DIRETTORE DEI LAVORI** - I lavori vennero diretti dal ing. Alessandro Dall'Aste funzionario della Città Metropolitana di Genova;
- 7) **CONSEGNA DEI LAVORI** - I lavori vennero consegnati in data 24/08/2023 come risulta dal verbale di consegna dei lavori e dalla scrittura privata;
- 8) **TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE** - In base a quanto stabilito nella scrittura privata i lavori dovevano essere ultimati in giorni 120 naturali e consecutivi, dalla data di consegna e quindi entro il 21/12/23;
- 9) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI** - L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/23 come risulta dal relativo certificato, quindi in tempo utile;
- 10) **SUBAPPALTI**: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti;
- 11) **ANDAMENTO DEI LAVORI** - I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico della Direzione dei Lavori.
- 12) **CONTABILITA'** - I lavori sono stati contenuti nell'importo approvato e sono stati misurati in contraddittorio con l'Impresa, iscritti in n. 2 libretti delle misure e trascritti nel Registro di Contabilità formato da un fascicolo di n. 2 fogli.
- 13) **CERTIFICATI DI ACCONTO** - Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- 14) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 31/10/23 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'Impresa ammonta a € 65.931,86=così ottenuto:

Importo lavori al netto conto finale	€	51.542,51
Oneri per la sicurezza	€	<u>2.500,00</u>
Sommano	€	<b>54.042,51</b>
A detrarre Certificati di pagamento	€	<u>0</u>
Sommano i lavori al netto	€	<b>54.042,51</b>
Importo complessivo IVA 22% sul conto finale	€	11.889,35
Da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>0</u>
Restano IVA 22%	€	<b>11.889,35</b>



**CREDITO DELL'IMPRESA COMPLESSIVO** € 65.931,86

15) **RISULTANZE ECONOMICHE** - Le somme autorizzate con l'approvazione del verbale di sommo urgenza risultano ripartite come segue:

per lavori a perizia scontati € 53.800,00

per oneri per la sicurezza € 2.500,00

per importi IVA 22% imprevisi, lavori di sistemazione generale, etc € 13.700,00

SOMMANO € 70.000,00

A DETRARRE le somme effettivamente spese

a) per lavori ed oneri:

- stato finale: € 54.042,51

b) per IVA 22%

- stato finale € 11.889,35

SOMMANO € 65.931,86

IMPORTO CONTRATTUALE (IVA inclusa) € 66.060,56

SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA (IVA inclusa) € 65.931,86

**RESTA L'ECONOMIA DI SPESA (sui lavori):** € 128,70

16) **INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI** - Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun incidente sul lavoro;

19) **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI** - L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 7257955/49 a carattere continuativo, presso l'INAIL di Genova;

20) **AVVISI AI CREDITORI** - Si attesta che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non vi furono occupazioni e/o danni verso terzi da parte dell'Impresa e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

21) **CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA** - Per i lavori in questione l'Impresa non ha prodotto nessuna cessione di credito ed ha presentato apposita dichiarazione;

22) **ASSICURAZIONI SOCIALI** - L'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

- 3) **COLLAUDO** - Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2016 il collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori;
- 24) **DANNI DI FORZA MAGGIORE** - Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;
- 25) **RISERVE DELL'IMPRESA** - L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve.

#### VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa affidataria, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 03/11/23 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sig. Giacomo Ravera, ha proceduto con la scorta della perizia, della scrittura privata e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni della perizia e salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali e a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto ing. Alessandro Dall'Aste Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;



- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **MIN di Ravera Luigi & C. Snc** (C.F. - P.IVA 03221520103) con sede in **Via Trento 4/2 – 16013 CAMPO LIGURE GE** in base alla scrittura privata sottoscritta in data 16/08/23 sono stati regolarmente eseguiti e di liquidare l'Impresa del suo credito nel modo seguente:

Importo lavori al netto conto finale	€	54.042,51
Importo complessivo IVA 22% sul conto finale	€	<b>11.889,35</b>
<b>CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>	<b>€</b>	<b><u>65.931,86</u></b>

(diconsi euro sessantacinquemilanovecentotrentuno/86) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per i lavori di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

DATA, 03/11/23

#### L'IMPRESA

(MIN di Ravera Luigi & C. Snc)



#### IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Alessandro Dall'Aste)




Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Alessandro Dall'Aste)





**MIN di Ravera Luigi & C. snc**  
 Sede Leg.: Via Trento, 4-2 - 16013 CAMPOLIGURE (GE)  
 Ub. Eserc. e Luogo Cons. Doc.  
 Via Garibaldi, 12 - 16010 ROSSIGLIONE (GE)  
 Cod. Fisc. e P. IVA 03221520103  
 Trib. GE Soc. 03221520103 - CCIAA Reg. Ditte 326336



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: C.C. 25/22\_RL - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO OPERE IDRAULICHE, RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE E PROTEZIONI MARGINALI DELLA S.P. 76 DI OLBICELLA ALLA PROGRESSIVA KM 2+500 IN COMUNE DI TIGLIETO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 65.931,86= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA MIN DI RAVERA LUIGI & C. SNC**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4003022	-	1.916,14					1080	2023			
Note: ECONOMIA LAV. 104														
USCITA	10052.02	0	2002957	-	1.787,44			196	2024			D37H22001960002		
Note: ECONOMIA SOMME A DISP.NE AMMINISTRAZIONE (ESIGIB. 2023)- LAVORO 104														
USCITA	10052.02	0	2002957	+	44.931,86			197	2024			D37H22001960002	9899387096	
Note: Min di Ravera Luigi & C. S.n.c - (ESIGIB. 2023) - LAVORO 104														
USCITA	10052.02	0	2002957	+	21.000,00			2723	2023			D37H22001960002	9899387096	
Note: Min di Ravera Luigi & C. S.n.c - LAVORO 104														
USCITA	10052.02	0	2002957	-	128,70			197	2024			D37H22001960002		
Note: ECONOMIA SUI LAVORI - LAVORO 104														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				-	1.916,14									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	64.015,72									



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 29/11/2023

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**