



Città Metropolitana
di Genova

Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa LAS.22.00017
ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 –
REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA P
ER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA
VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA
CIG A0324FBB48 CUP D35E22000030006.
Impresa Aggiudicataria: COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.
Importo contrattuale : 821.558,91 IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

N. 1 del 30/07/2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio in Genova – presso il cantiere di cui all'oggetto - il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20 marzo 2024;

Preso atto della Proposta di variazione migliorativa avanzata dall'esecutore, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/23 e allegato II.14 sezione 2 articolo 5 comma, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1956/2024 del 24/07/2024 ;



Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 27/06/2024;

Visto l'art. 4 dell'Atto di Sottomissione il quale prevede che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, non vengano corrisposti giorni in aggiunta a quelli contrattuali;

Considerato, invero, che la prosecuzione delle attività di cantiere risultavano direttamente connesse all'approvazione formale delle opere in variante, e che pertanto le stesse erano, di fatto, sospese dalla data di ricezione della proposta migliorativa, avvenuto il 21/05/2024;

Visto che al momento della presentazione della proposta di variazione migliorativa erano trascorsi 62 giorni naturali e consecutivi e, conseguentemente, dalla data odierna di ripresa delle lavorazioni rimangono, a disposizione della ditta Appaltatrice, 303 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere;

Considerato che, per quanto novellato sopra, sono venute a cessare le cause di sospensione in seguito all'approvazione della proposta di variazione migliorativa da parte della Stazione Appaltante ;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione di fatto, avvenuta dalla data di ricezione della proposta di variazione migliorativa, in data 21/05/2024 e quindi per totali giorni 62 (sessantadue), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 20/03/2025 (considerando i giorni rimanenti pari a n° 303 consecutivi naturali), il termine contrattuale previsto, viene a scadere il



28/05/2025.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del
Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

COSTRUIRE ITALIANO s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassisa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi