



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente I
Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica"



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance



Oggetto: **Commessa: LAS.21.00005**

Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante
ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo
Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova
Impresa: **Riabitat Liguria S.r.l.**
Importo contrattuale: **€ 548.285,49 IVA esclusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di Dicembre in Chiavari il sottoscritto Arch.
Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della
stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori del pervenuta il 05/12/2023 prot. n. 69484.

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori
sopraindicati ha avuto luogo il **17/03/2023** per cui, sulla base dei giorni contrattuali
previsti pari a n 180, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 13/09/2023;

Considerato che i lavori vennero sospesi dal 21/08/2023 al 22/11/2023 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 92 (novantadue);

Atteso che, sulla base dell'unica sospensione dei lavori, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del 14/12/2023.

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore sui luoghi di cantiere.

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.***

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 07/12/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Vengono inoltre assegnati all'appaltatore ulteriori 20 giorni per opere di completamento e rifinitura non rilevanti ai fini della fruibilità del complesso scolastico da svolgersi negli orari ove non sia presente attività scolastica.


L'IMPRESA
Riabitat Liguria s.r.l.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. G. Guasco