



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio - Servizio Edilizia



Oggetto : Commessa LAS.21.00022

Intervento di efficientamento energetico mediante
manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio
e galleria napoleonica – liceo scientifico annesso convitto
colombo - sede - via Bellucci, 4 Genova.

Impresa: RWS S.r.l.

Importo contrattuale: € 1.252.869,68 IVA esclusa a seguito di
modifica contrattuale.

VERBALE DI RIPRESA TOTALE DEI LAVORI N. 2

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di Luglio in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/11/2023;

Considerato che i lavori vennero sospesi il giorno 24/10/2024 come risulta dal relativo verbale in attesa dell'approvazione delle opere di variante da parte dell'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero;

Visto il verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 in data 27/05/2025 col quale si ripresero le sole opere non oggetto di variante;

Considerato che in data 30/06/2025 con pec prot. n. 38916 è pervenuto il parere positivo da parte dell'unità di Missione PNRR del competente ministero all'utilizzo delle somme a disposizione per compensare i maggiori lavori;

Visto l'atto dirigenziale n. 1805/2025 del 02/07/2025 con il quale si è provveduto ad autorizzare anche dal punto di vista economico la modifica contrattuale già approvata precedentemente in linea tecnica;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa totale delle suddette lavorazioni, a regola d'arte,

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa totale dei lavori suddetti con decorrenza dalla data **odierna**.

Considerato che a seguito della prima sospensione di giorni 218, il nuovo termine per completare i soli lavori non oggetto di variante, inizialmente previsto per il giorno **28/11/2024**, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **03/07/2025** come evidenziato nel verbale si ripresa parziale n 1;

Vista che i lavori non oggetto di variante risultano sostanzialmente ultimati alla data sopra citata e che al momento attuale risultano da completare le sole opere soggette ad autorizzazione di variante;

Considerato che nell'atto di sottomissione erano previsti ulteriori **33 giorni** per il completamento delle opere oggetto di modifica contrattuale, il nuovo termine per ultimare completamente i lavori risulta essere quello del **22/08/2025**.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

R.W.S. S.r.l.
Via Angiola 8, P. 25010 Vigonza (PD)
C.F. & P. IVA : 00732060280

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica



RWS S.r.l.

Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi