



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance

Oggetto: **Commessa LAS.21.00020**

Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione
laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e
strutture – ipssar Polo Marco suc-cursale. Via Soracco, 7 – 16040 -
San Colombano Certenoli - GE.

Impresa: Gruppo Sapa S.r.l.

Importo contrattuale: € 350.006,79 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Giugno in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 25 Ottobre 2022;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante inviata nel corso del mese di maggio 2023, per l'approvazione, all'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero.

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere correttamente ed a

regola d'arte senza il parere del suddetto ministero (ad oggi non ancora pervenuto) e senza relativa approvazione interna da parte della stazione appaltante degli atti di modifica contrattuale,

ORDINA

all'impresa appaltatrice Gruppo Sapa s.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati due stati di avanzamento dei lavori a tutto il 15/05/2023;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. 2 operai.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Gruppo Sapa s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi


GRUPPO SAPA SRL
Via Tiberio, 8 - 80023 Caivano (NA)
C.F./P.IVA: 06758821216
Tel: 081/8349567
E-mail: info@grupposapa.com
Codice Univoco: KRRH6B9