



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance - Servizio Edilizia



Oggetto : Commessa LAS.21.00022

Intervento di efficientamento energetico mediante
manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio
e galleria napoleonica – liceo scientifico annesso convitto
colombo - sede - via Bellucci, 4 Genova.

Impresa: RWS S.r.l.

Importo contrattuale: € 1.214.875,79 IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA PARZIALE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di Maggio in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/11/2023;

Considerato che i lavori vennero sospesi il giorno 24/10/2024 come risulta dal relativo verbale in attesa dell'approvazione delle opere di variante da parte dell'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero;

Considerato che tale approvazione alla data odierna non risulta ancora pervenuta e che si rende necessario utilizzare i giorni di pausa scolastica per la realizzazione delle opere non soggette a variante;



Considerato che in attesa dell'approvazione della modifica contrattuale da parte del competente ministero resta possibile eseguire i lavori non oggetto di variante così specificati:

- Disallestimento opere provvisori e copertura tetto provvisoria;
- Ultimazione opere impiantistiche elettriche, termiche e di rilevazione fumi;
- Provvista e posa boiserie in legno dentro la cappella;
- Rifacimento solaio soprastante l'accesso della galleria napoleonica;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa delle suddette lavorazioni, a regola d'arte,

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori suddetti con decorrenza dalla data del **29/05/2025**.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni 218, il nuovo termine per completare i soli lavori non oggetto di variante, inizialmente previsto per il giorno **28/11/2024**, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **03/07/2025**;

A seguito di approvazione della modifica contrattuale verrà predisposto il verbale di ripresa totale dei lavori per il completamento delle restanti lavorazioni oggetto di variante opportunamente autorizzati.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
R.W.S. S.r.l.
Via Argine S. B. 35010 Bagnasco (CN)
C.F. & P. IVA : 00732060280

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Guasco