

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento (vari piani) LOTTO 2

c/o Ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa 107 Sestri L.

CRONOPROGRAMMA - FASE 1

		novembre			dicembre			gennaio				
		settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11
		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11
1	redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti											
2	attesa de parere ASL e condivisione modalità interventi con utenza scolastica		X									
3	smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature											
4	interventi di rimozione dei pavimenti zone A fase1, zona C, zona D											
5	restituzione											
6	rifacimento pavimenti											
7	rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali											

importo per periodo lavorativo	€ 556,01	€ 791,40	€ 206,01	€ 791,40	€ 3.897,61	€ 11.668,40	€ 11.083,01	€ 2.224,67	€ 16.069,26	€ 3.704,22	€ 206,01
importo progressivo	€ 556,01	€ 1.347,41	€ 1.553,42	€ 2.344,82	€ 6.242,43	€ 17.910,83	€ 28.993,84	€ 31.218,51	€ 47.287,77	€ 50.991,99	€ 51.198,00

38% del totale

CRONOPROGRAMMA - FASE 2

		giugno					luglio			agosto					
		settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	
		p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	p19	p20	p21	p22	p23	p24	
1	redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti														
2	attesa de parere ASL e condivisione modalità interventi con utenza scolastica														
3	smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature														
4	interventi di rimozione dei pavimenti zone A fase 2, zona N, zona O														
5	restituzione														
6	rifacimento pavimenti														
7	rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali														
	importo per periodo lavorativo	€ 356,01	€ 791,40	€ 206,01	€ 791,40	€ 3.897,61	€ 13.592,24	€ 13.006,85	€ 13.006,85	€ 3.340,13	€ 26.247,50	€ 3.752,89	€ 3.752,89	€ 206,01	
	importo progressivo	€ 356,01	€ 1.147,41	€ 1.353,42	€ 2.144,82	€ 6.042,43	€ 19.634,67	€ 32.641,52	€ 45.648,37	€ 48.988,50	€ 75.236,00	€ 78.988,89	€ 82.741,78	€ 82.947,79	