

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A POMPA DI CALORE AD ASSORBIMENTO ESISTENTE CON POMPA DI CALORE IDRONICA ELETTRICA ACCADEMIA MARINA MERCANTILE VIA ODERICO 10

settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	3 gg
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

1	Allestimento cantiere	XXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX		
2	Demolizioni	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX				
3	Trasporto in discarica	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX				
4	Posa nuovo gruppo			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
5	Collegamenti elettrici ed idraulici				XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
6	Primo avviamento e collaudo					XXXXXXXXXX		

importo per periodo lavorativo	€	1.554,64	€	1.262,90	€	16.988,47	€	17.531,74	€	2.641,59	-	-
importo progressivo	€	1.554,64	€	2.817,54	€	19.806,01	€	37.337,75	€	39.979,31	€	39.979,31
produzione giornaliera per periodo	€	310,93	€	252,58	€	3.397,69	€	3.506,35	€	528,32	-	-
produzione media giornaliera	€ 1.599,17											