



Città Metropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 09/17-BP

SP 8 DI VOBBIA

Riqualficazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della C.M. di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune di Vobbia e Isola del Cantone.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA:			PROGETTISTI: Dott. Ing. Francesca Villa <i>Francesca Villa</i>			ALLEGATO 8 TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)			IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Stefano Belfiore			SCALA	
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Belfiore			DATA 20 MAR. 2018	
CONTROLLATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA		
APPROVATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA		

Cronoprogramma

D U R A T A (gg)

N. ord.	Attività	Durata gg.
---------	----------	------------

1	Consegna lavori	300
2	Preparazione cantiere	2
Intervento km 0+900		
3	Realizzazione ponteggiatura oppure sistema di protezione collettiva per la caduta dall'alto	10
4	Scavo di fondazione e rimozione barriera	5
5	Posa in opera coppelle prefabbricate	5
6	Armatura e cassetatura opere in c.a	5
7	Getto cls	5
8	Scasseratura	5
9	F.P.O. di barriera tipo H2	3
Intervento km 1+150/2+200		
10	Spostamento cantiere	2
11	Scavo di fondazione e rimozione barriera	15
12	Armatura e cassetatura opere in c.a	21
13	Getto cls	10
14	Scasseratura	5
15	F.P.O. di barriera tipo H2	5
Intervento km 5+000/5+800		
16	Spostamento cantiere	2
17	Esecuzione micropali	10
18	Scavo d fondazione	10
19	Getto cls di sottofondazione	3
20	Armatura e cassetatura opere in c.a	10
21	Getto cls	5
22	Scasseratura	5
23	F.P.O. di barriera tipo H2	5
Intervento km 6+400		
24	Spostamento cantiere	2
25	Scavo d fondazione	14
26	Getto cls di sottofondazione	5
27	Armatura e cassetatura opere in c.a	14
28	Getto cls	7
29	Scasseratura	7
30	F.P.O. di barriera tipo H2	5
Intervento km 11+000 e oltre		
31	Spostamento cantiere	2
32	Esecuzione micropali	10
33	Scavo d fondazione	21
34	Getto cls di sottofondazione	5
35	Armatura e cassetatura opere in c.a	14
36	Getto cls	10
37	Scasseratura	10
38	F.P.O. di barriera tipo H2	10
Su tutti gli interventi		
37	Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	21
38	Disallestimento cantiere	5

Inizio dei
lavori
300 gg

Fine lavori
300 gg

TC

300

naturali consecutivi