



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 13 / 17_BP

S.P. 11 DI VALBREVENNA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Valbrevenna

PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: <i>Gen. Nicola Gino</i> <i>Giulio Met</i>		I PROGETTISTI: <i>Ing. Roberto Diemmo</i> <i>Roberto Diemmo</i>		ALLEGATO <i>10</i>	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:		IL RESPONSABILE D'UFFICIO: <i>Stefano Belliore</i>		TAVOLA N°	
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <i>Stefano Belliore</i>		SCALA	
CONTROLLATO		SIGLA <i>Don</i>	DATA <i>16/11/2016</i>	AGGIORNATO	SIGLA
APPROVATO		SIGLA <i>7/1/17</i>	DATA <i>16/11/2016</i>	AGGIORNATO	SIGLA
					DATA

N. ord.	Attività	Durata gg.
1	Consegna lavori	280
2	Preparazione cantiere	2
Intervento km 2+500		
3	Scavo di fondazione	10
4	Getto cls di sottofondazione	4
5	Esecuzione micropali	10
6	Armatura e cassetteria opere in c.a.	14
7	Getto cls	6
8	Casseratura	4
Intervento km 3+000		
9	Spostamento cantiere	2
10	Scavo di fondazione	5
11	Getto cls di sottofondazione	2
12	Armatura e cassetteria opere in c.a.	12
13	Getto cls (compresa cunetta)	10
14	Casseratura	2
Intervento km 3+100		
15	Spostamento cantiere	2
16	Scavo di fondazione	10
17	Demolizioni opere d'arte	6
18	Getto cls di sottofondazione	4
19	Armatura e cassetteria opere in c.a.	14
20	Getto cls	10
21	Casseratura	4
Intervento km 4+100 e km 5+900		
22	Spostamento cantiere	5
23	Demolizioni opere d'arte	3
24	Getto cls di sottofondazione	2
25	Armatura e cassetteria opere in c.a.	7
26	Getto cls	5
27	Casseratura	2
Intervento km 5+000 e km 5+300		
28	Spostamento cantiere	2
29	Scavo di fondazione	5
30	Getto cls di sottofondazione	2
31	Armatura e cassetteria opere in c.a.	7
32	Getto cls	5
33	Casseratura	2
Intervento km 5+500 e km 5+700		
34	Spostamento cantiere	4
35	Scavo di fondazione	10
36	Demolizioni opere d'arte	6
37	Esecuzione micropali	10
38	Getto cls di sottofondazione	4
39	Armatura e cassetteria opere in c.a.	14
40	Getto cls	10
41	Casseratura	4
Su tutti gli interventi		
42	Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	20
43	F.P.O. di barriera tipo H2	15
44	Disallestimento cantiere	3

DURATA (gg)

Cronoprogramma

SP 11 di Valbrevenna