



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SERVIZIO EDILIZIA

**EDIFICIO - ATTIVITA':**

Salita delle Battistine, 10 - 16125 Genova  
Istituto Klee Paul / Barabino Nicolò

**CODICE**

EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE039	39A

**COMMESSA:** Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante  
ripristini e posa di sistemi antisfondellamento

**CODICE COMMESSA**

LAS.17.00006

**FASE:** ESECUTIVO

**STATO:** STATO ATTUALE

**OGGETTO DELLA TAVOLA:**  
CRONOPROGRAMMA

...

**N° TAVOLA**

SCALA

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

**PROGETTISTI:** Ing Angelo Allodi

**STAFF di PROGETTAZIONE**

coord. staff	Geom. Alessandro Canepa
verifiche sismiche	
tec. progetto elettrico	
tec. progetto termico	
assistente	
grafica CAD	

**APPROVAZIONE DOCUMENTO**

**RESP. UFFICIO**

Ing Angelo Allodi

**DIRIGENTE TECNICO**

Ing. Gianni Marchini

**R.U.P.**

Ing. Gianni Marchini

CRONOPROGRAMMA

		15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni
1	Cantiere	XXXXXXXX										XXXXXXXX
2	demolizioni ed intonaci		XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX	
3	controsoffitti		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
4	impianti elettrici				XXXXXXXX		XXXXXXXX			XXXXXXXX		XXXXXXXX
5	coloriture				XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

importo per periodo lavorativo	2.370,97	12.243,99	9.921,01	19.202,99	9.921,01	19.202,99	14.240,43	12.243,99	16.880,01	12.243,99	16.880,01	6.690,39
importo progressivo	2.370,97	14.614,96	24.535,97	43.738,96	53.659,97	72.862,96	87.103,39	99.347,38	116.227,39	128.471,38	145.351,39	152.041,78
produzione giornaliera per periodo	79,03	408,13	330,70	640,10	330,70	640,10	474,68	408,13	562,67	408,13	562,67	223,01
produzione media giornaliera	844,68											