



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 28/17-PG

SP 45 DI SANTA GIULIA

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Lavagna.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio <i>Ghio ML</i>			I PROGETTISTI: Ing. Raffaella Dagnino <i>RD</i>			ALLEGATO N° 8		
						TAVOLA		
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Stefano Belfiore <i>SB</i>			SCALA		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Belfiore <i>SB</i>			DATA 30 SET. 2018		
CONTROLLATO	SIGLA <i>DGN</i>	DATA 30 SET. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			
APPROVATO	SIGLA <i>BUF</i>	DATA 30 SET. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			

N. ord.		Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
---------	--	----------	--------	------	------------

1		Consegna lavori	01/02/2019	01/06/2019	120
2		Preparazione cantiere	01/02/2019	03/02/2019	2
Intervento km 2+100					
3		Scavo di fondazione	03/02/2019	06/02/2019	3
4		Getto cls di sottofondazione	06/02/2019	08/02/2019	2
5		Esecuzione micropali	08/02/2019	18/02/2019	10
6		Armatura e cassetatura opere in c.a.	18/02/2019	26/02/2019	8
7		Getto cls	26/02/2019	04/03/2019	6
8		Scasseratura	04/03/2019	09/03/2019	5
9		Posa in opera barriera	09/03/2019	13/03/2019	4
Intervento km 6+300					
10		Spostamento cantiere	13/03/2019	14/03/2019	1
11		Scavo di fondazione	14/03/2019	18/03/2019	4
12		Getto cls di sottofondazione	18/03/2019	20/03/2019	2
13		Pali di fondazione	20/03/2019	30/03/2019	10
14		Armatura e cassetatura opere in c.a	30/03/2019	09/04/2019	10
15		Getto cls (compresa cunetta)	09/04/2019	16/04/2019	7
16		Scasseratura	16/04/2019	18/04/2019	2
Intervento km 7+400					
17		Spostamento cantiere	18/04/2019	19/04/2019	1
18		Scavo di fondazione	19/04/2019	26/04/2019	7
19		Getto cls di sottofondazione	26/04/2019	29/04/2019	3
20		Armatura e cassetatura opere in c.a	29/04/2019	09/05/2019	10
21		Getto cls	09/05/2019	16/05/2019	7
22		Pali di fondazione	16/05/2019	26/05/2019	10
23		Scasseratura	26/05/2019	30/05/2019	4
24		Disallestimento cantiere	30/05/2019	01/06/2019	2

Inizio dei lavori

0 gg

TC


120 naturali consecutivi

gg.

gg

DURATA (gg)

0306090120150180210240270



Fine lavori

120 gg