



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città Metropolitana di Genova

LAS.17.00011

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21


Progetto Esecutivo

Richiedente

SERVIZIO EDILIZIA -UFFICIO TECNICO

RUP

Ing. Gianni Marchini



Progettista:

arch. Giovanni Fiamingo

Cronoprogramma

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
IIS "Italo Calvino" via Borzoli, 21 – 16156 GENOVA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE
SICUREZZA	PRIMA FASE					SECONDA FASE		
Allestimento di cantiere								
Approntamento, nolo e smontaggio di opere provvisionali								
Pulizia cantiere								
LAVORI EDILI								
Demolizioni, rimozioni, scavi								
Realizzazione tramezzature								
Controsoffitti								
Infissi (interni ed esterni)								
Opere in ferro								
Tinteggiature								
Opere in legno								
Sistemazione esterne e verde								
Opere di finitura varie								
Impermeabilizzazione								
Pavimentazione drenante								
Allontanamento materiali di risulta								
IMPIANTI								
Impianto elettrico								
Impianto di illuminazione								
Impianto idrico								
Impianto rilevazione fumi								
Altri impianti								

		CRONOPROGRAMMA							
		PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI							
Fase	Descrizione lavorazione	1 mese	2 mese	3 mese	4 mese	5 mese	6 mese	7 mese	8 mese
1	Organizzazione di cantiere	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■
2	Demolizioni	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■				
3	Analisi	■■■■■■■■							
4	Trasporti a discarica	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■				
5	Agorà				■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■		
6	Tetto verde		■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■				
7	Preparazione del terreno			■■■■■■■■	■■■■■■■■				
8	Essenze vegetali							■■■■■■■■	■■■■■■■■
9	Riqualificazione aree esterne		■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■			
10	Impianto irrigazione				■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	
11	Impianto elettrico				■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■
12	Impianto antincendio			■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	
13	Impianto idranti antincendio		■■■■■■■■	■■■■■■■■					
14	Impianto wi-fi						■■■■■■■■		
15	Impianto videosorveglianza					■■■■■■■■	■■■■■■■■		
importo per periodo lavorativo		€ 35.702,79	€ 169.075,31	€ 198.198,42	€ 244.283,13	€ 155.738,47	€ 94.570,13	€ 52.572,82	€ 17.286,45
importo progressivo		€ 35.702,79	€ 204.778,10	€ 402.976,52	€ 647.259,65	€ 802.998,12	€ 897.568,25	€ 950.141,07	€ 967.427,44
produzione giornaliera per periodo		€ 1.190,09	€ 5.635,84	€ 6.606,61	€ 8.142,77	€ 5.191,28	€ 3.152,34	€ 1.752,43	€ 576,22
produzione media giornaliera		€ 5.374,60							