



"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione  
Scuole e Governance  
Servizio Edilizia**

\*\*\*\*\*

Oggetto: **Commessa LAS.21.00023**  
**PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di efficientamento energetico  
mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio**  
**- IIS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5  
(GENOVA)**  
**Impresa: CANTONE COSTRUZIONI DI CANTONE PASQUALE**  
**Contratto n. 214/2022 del 28/07/2022**  
**Importo contrattuale : € 730.854,23 IVA esclusa**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1**

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Maggio in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassisa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 05 Settembre 2022;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione imprevisti e imprevedibili, per cui si rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante da inviare, per l'approvazione, all'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero.



Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte

### ORDINA

all'impresa appaltatrice CANTONE COSTRUZIONI s.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone, contestualmente, la ripresa degli stessi immediatamente dopo l'approvazione, da parte degli attori coinvolti, della variante contrattuale summenzionata.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati due stati di avanzamento lavori a tutto il 22/02/2023 e 17/05/2023;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. *11* operai. *(COMPRESO IL TITOLARE)*  
Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
*[Signature]*  
CANTONE COSTRUZIONI s.r.l.  
*CANTONE PASQUALE*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*[Signature]*  
Arch. Luca Cassisa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*  
Ing. Angelo Allodi