



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 24/23_MIT - EXTRA

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulle SP 49 di Sopralacroce e SP 26 della Val Graveglia.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

La presente copia informatica è conforme in tutte le sue parti all'originale cartaceo firmato e conservato agli atti di questa Amministrazione.

REDATTO DA: Geom. Alessandro Traversone Arch. Giorgia Guerra	PROGETTISTI: Geol. Alessia Varriale	ALLEGATO	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing.Francesca Villa	SCALA	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.Marco Ravera	DATA	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 24/23_MIT - EXTRA

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulle SP 49 di Sopralacroce e SP 26 della Val Graveglia.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

La presente copia informatica è conforme in tutte le sue parti all'originale cartaceo firmato e conservato agli atti di questa Amministrazione.

REDATTO DA: Geom. Alessandro Traversone Arch. Giorgia Guerra	PROGETTISTI: Geol. Alessia Varriale	ALLEGATO	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing.Francesca Villa	SCALA	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.Marco Ravera	DATA	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA

Cronoprogramma

D U R A T A (gg)

N. ord.	Attività	Durata gg.
	Consegna lavori	120
	SP 26 Intervento KM 6+100	
1	Preparazione cantiere	2
2	Disgaggio	8
3	Posa reti	10
4	Disallestimento cantiere	2
5	SP 49 Intervento KM 4+700	
6	Preparazione cantiere	2
7	Disgaggio	15
8	Posa reti	45
9	Disallestimento cantiere	2
10	SP 49 Intervento KM 4+000	
11	Preparazione cantiere	2
12	Disgaggio di parete	10
13	Posa reti	20
14	Disallestimento cantiere	2

Inizio dei
lavori

gg

Fine lavori

120

gg

TC

120

naturali consecutivi

