



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':

Via Bellucci, 2 - GENOVA
LICEO CLASSICO CRISTOFORO COLOMBO

CODICE

EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE037	037A

COMMESSA: Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e
posa di sistemi antisfondellamento

CODICE COMMESSA

LAP.16.00011

FASE: ESECUTIVO

STATO: STATO ATTUALE

OGGETTO DELLA TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA

...

PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi

N° TAVOLA

SCALA

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

coord. staff	Geom. Alessandro Canepa
verifiche sismiche	
tec. progetto elettrico	
tec. progetto termico	
assistente	
grafica CAD	

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO	
Ing Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Gianni Marchini	
R.U.P.	
Ing. Gianni Marchini	

CRONOPROGRAMMA

15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1	Cantiere	XXXXXXXX									XXXXXXXX
2	demolizioni ed intonaci		XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX		XXXXXXXX		
3	controsoffitti		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	
4	impianti elettrici				XXXXXXXX		XXXXXXXX			XXXXXXXX	
5	coloriture					XXXXXXXX	XXXXXXXX			XXXXXXXX	XXXXXXXX
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

importo per periodo lavorativo	2.370,97	11.030,92	8.169,83	5.207,37	17.196,29	22.403,66	8.169,83	2.861,08	19.542,58	11.397,42
importo progressivo	2.370,97	13.401,88	21.571,71	26.779,08	43.975,37	66.379,03	74.548,86	77.409,94	96.952,52	108.349,94
produzione giornaliera per periodo	79,03	367,70	272,33	173,58	573,21	746,79	272,33	95,37	651,42	379,91
produzione media giornaliera	722,33									