



Città metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

LAS.18.00007

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento

Ist. scolastico Cassini via Galata 34 Genova

CRONOPROGRAMMA

Ing. Silvia Parodi

**Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento
c/o Ist. Cassini via Galata 34, Genova**

CRONOPROGRAMMA

FASE 1 - Anno 1 - Aula magna

			giugno				luglio				agosto				settembre	
	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14	settimana 15	settimana 16
redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti	■															
attesa de parere ASL e condivisione modalità interventi con utenza scolastica		■	■	■	■	■										
smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature e materiali							■	■								
interventi di rimozione dei pavimenti									■	■	■	■	■			
restituzione												■				
rifacimento pavimenti													■	■	■	
ripristini murari e tinteggiature														■	■	
rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali																■

FASE 2 - Anno 2 - Piano primo magazzini e sala server

			giugno				luglio				agosto				settembre	
	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14	settimana 15	settimana 16
redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti	■															
attesa de parere ASL e condivisione modalità interventi con utenza scolastica		■	■	■	■	■										
smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature e materiali							■	■								
interventi di rimozione dei pavimenti									■	■	■	■	■			
restituzione												■				
rifacimento pavimenti													■	■	■	
ripristini murari e tinteggiature														■	■	
rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali																■