

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CIG: BB41346491 - SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 2 CISTERNE PER GASOLIO, MATRICOLE 9239 E 9230 DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, ASSEGNATO ALLA DITTA: EMILIANA SERBATOI S.R.L. – SEDE: LARGO MAESTRI DEL LAVORO, 40 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO).

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE

Importo finanziato	€ 968,68
Spesa effettiva	€ 624,64

RELAZIONE FINALE

- Vista la relazione prot. n. 23912 del 21/04/2026 predisposta dall'ing. Pietro Gaggero Responsabile del Progetto per gli affidamenti di servizi e forniture relative all'Ufficio Gestione Mezzi della Direzione Territorio e Mobilità, dove emerge l'esigenza dell'assunzione di un impegno di spesa per il servizio di revisione di n. 2 cisterne per gasolio, matricole 9239 e 9230 di proprietà della Città Metropolitana di Genova;
- Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, considerato l'importo del SERVIZIO, inferiore ai € 140.000, si è provveduto ad assegnare l'esecuzione del servizio mediante AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE al seguente Operatore Economico: EMILIANA SERBATOI S.R.L. – SEDE: LARGO MAESTRI DEL LAVORO, 40 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO), seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale Atto N. 1212/2026 del 24/04/2026 veniva autorizzato il servizio in oggetto per un importo € 968,68 di oneri fiscali inclusi;

- **Somme impiegate** – Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2026, Az. 1000803, Impegno n°2723/2026 per un importo di € 968,68.

- **Ultimazione degli interventi** – Il servizio effettuato è avvenuto in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile del Progetto nel modo seguente:

- **Risultanze economiche:**

Spesa effettiva autorizzata	€ 968,68
Da cui si deducono liquidazioni già effettuate	€ 0,00
Spesa autorizzata disponibile:	€ 968,68

- **Collaudo** – Ai sensi D.lgs. n. 36/2023 art 116 il certificato di verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione

- **Danni di forza maggiore** – Durante l'esecuzione del servizio non sono avvenuti danni di forza maggiore.

- **Stato finale** – Le risultanze economiche finali sono pertanto le seguenti:

Spesa autorizzata disponibile	€ 968,68
Spesa fattura in attesa (IVA inclusa)	€ 624,64
Somme residuali a disposizione dell'Amm.ne	€ 344,04

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nella giornata del 02/07/2026, il sottoscritto l'Ing. Pietro Gaggero, Responsabile dell'Ufficio Gestione Mezzi Responsabile Unico del Progetto, ha verificato che:

- il servizio è stato effettuato in conformità con i prezzi stabiliti in sede di affidamento dei lavori;
- lo stato del servizio stesso corrisponde per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- il servizio è avvenuto nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Ing. Pietro Gaggero, in qualità di Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto, **CERTIFICA** che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito, nel pieno rispetto di quanto ordinato per cui si può procedere alla liquidazione della fattura per un importo di € 624,64 a favore della ditta: EMILIANA SERBATOI S.R.L. – SEDE: LARGO MAESTRI DEL LAVORO, 40 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO) e contestualmente può procedersi da parte dell'amministrazione all'introito dell'importo residuale pari ad € 344,04.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO**
(Ing. Pietro GAGGERO)
Firmato digitalmente