



**Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e patrimonio**

\*\*\*\*\*

**Oggetto :** SER.23.04 - FORNITURA CON MESSA IN SERVIZIO DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN NOLEGGIO.

Operatore economico: MECI S.R.L. (P.IVA 01086070990)

Contratto: Scrittura Privata del 09/08/2023 CIG Z673BECADB

Importo contrattuale: € 20.763,38 (IVA esclusa)

\* \* \*

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO**

A seguito di confronto preventivi n. 3679207 sulla piattaforma telematica MEPA, con Atto Dirigenziale del Servizio Edilizia e Patrimonio n. 1730 del 01.08.2023 è stato formalizzato all'operatore economico MECI SRL (P.IVA 01086070990) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura con messa in servizio di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in noleggio.

**Contratto:** il contratto si è perfezionato con scrittura privata del 09/08/2023.

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** il servizio è stato diretto per conto dell'Amministrazione metropolitana dall'Ing. Claudio GAMBARO;

**Avvio del servizio:** E' stata richiesta l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 6) D.lgs. 36/2023 con ordine di servizio n. prot. 43718/2023 in data 02/08/2023 e inizio effettivo prestazioni dal 03/08/2023;

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** il tempo utile per la fornitura delle apparecchiature, in base all'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, fatte salve le tempistiche di cui alle fasi di verifica da parte della Stazione Appaltante, era fissato al 15/09/2023. La successiva variante per la fornitura di una ulteriore stazione di ricarica fissava in 25 giorni il maggior termine per l'esecuzione dei lavori definendo così il nuovo termine di ultimazione lavori al 10/10/2023.

**Andamento dell'esecuzione:** Il servizio, come da programma, è iniziato il giorno 03/08/2023 con l'ordine al costruttore delle apparecchiature oggetto di fornitura ed è terminato con la messa in servizio delle stazioni di ricarica in tempo utile per le esigenze dell'Amministrazione.

**Ultimazione dell'esecuzione:** il servizio in oggetto è stato ultimato con la consegna delle apparecchiature il giorno 10/10/2023 e quindi in tempo utile.

**Ritardo nell'esecuzione del servizio:** per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione dei servizi.

**Esecuzione del servizio:** I servizi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

**Infortuni:** durante lo svolgimento dei servizi non si sono verificati infortuni.

**Assicurazioni sociali:** in base agli appalti in corso l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

**Avvisi ai creditori:** gli avvisi ai creditori non sono occorsi in quanto i servizi si sono svolti nell'ambito di edificio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana;

**Andamento del servizio:** in base a tutto quanto sopra, risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle variazioni e gli ordini, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato:

- che i servizi sono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i servizi vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei servizi l'operatore economico ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli addetti;
- che l'operatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso degli stessi;
- come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale non è stato liquidato alcun stato di avanzamento delle prestazioni.

## HA VERIFICATO

che i servizi sopra descritti:

- sono stati regolarmente eseguiti dall'op. economico MECI S.R.L. (P.IVA 01086070990);
- Che in base agli accordi contrattuali, si liquida alla ditta il corrispettivo pari a **€ 20.763,38** (oltre Iva 22%) così articolato:

• Importo contrattuale netto	€	20.763,38
Iva 22%	€	<u>4.567,94</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>25.331,32</b>

del quale si propone il pagamento all'operatore suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i servizi di cui è oggetto il presente Certificato di Verifica di Conformità del servizio.

Genova, li 15 Gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Claudio GAMBARO

*(firmato digitalmente)*