



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio**

\*\*\*\*\*

Servizio Tecnico di elaborazione dello schema di piano propedeutico all'avvio della progettazione di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico del levante metropolitano nell'area della Colmata di Chiavari.

**Codice Commessa : SER.24.01**

**CIG:** ZEC3DD6946

**Operatore economico :** R.T.P. Arch. Matteo Paronuzzi (Capogruppo mandatario),  
Ing. Simone Miraglia (mandante), Ing. Federico Zucchini (mandante)

**Importo servizio:** € 37.909,68 (Contributi Previdenziali esclusi, Iva non applicabile)

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.**

**Affidamento del servizio:**

Con Atto Dirigenziale N. 3070/2023 del 28/12/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Servizio Tecnico di elaborazione dello schema di piano propedeutico all'avvio della progettazione di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico del levante metropolitano nell'area della Colmata di Chiavari al soggetto affidatario R.T.P. Arch. Matteo Paronuzzi (Capogruppo mandatario), Ing. Simone Miraglia (mandante), Ing. Federico Zucchini (mandante). Importo contrattuale Euro 37.909,68 (Contributi

Previdenziali esclusi, Iva non applicabile).

**Il contratto:** scrittura privata del 12/02/2024 trasmessa con nota prot. n. 9276 del 12 febbraio 2024

**Responsabile Unico del Procedimento:** Il servizio è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'ing. Angelo Allodi, con atto dirigenziale n.2101 del 21/09/2023.

**Somma autorizzata:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a **€ 39.426,07** contributi previdenziali compresi (iva NON applicabile) e precisamente:

Atto Dirig. N. 3070/2023 del 28/12/2023: importo netto	€ 37.909,68
Oneri previdenziali al 4%	€ 1.516,39
Iva non applicabile	€ -
Totale importo autorizzato	<b><u>€ 39.426,07</u></b>

**Consegna del servizio:** In data 22/01/2024 con nota prot. N. 4303, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 23/01/2024 e con termine utile per la consegna delle fasi progettuali indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale.

**Svolgimento del servizio:** Mediante PEC in data 23/02/2024 e protocollata con nota prot. N.12618 del 26/02/2024 l'affidatario ha proceduto alla consegna intermedia della Bozza di schema di Piano (FASE 1 di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale).

Ai sensi dell'art.2 del Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale, Il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ha proceduto ad una prima verifica della documentazione presentata, concordando con l'Operatore Economico una riunione, tenutasi il giorno 28/02/2024. Il verbale di tale riunione, da considerarsi come verbale di Verifica della bozza di schema di piano, è stato poi trasmesso all'Operatore Economico con alcune osservazioni e richieste di modifiche od integrazioni (FASE 2 di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale) con nota prot. n.15990 del 08/03/2024. Con tale verbale, in base alle condizioni di cui all'art.2 del Capitolato, la consegna finale risultava fissata per il 12/04/2024.

In data 08/04/2024 è pervenuta al RUP a mezzo PEC assunta agli atti al prot. n. 2331 del 09/04/2024 la consegna degli elaborati relativi allo Schema di Piano rimodulato (FASE 3 di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale). Con nota prot. n. 31717 del 17/05/2024, facendo riferimento alla riunione intercorsa tra le parti il giorno 9 Maggio 2024, il RUP ha richiesto all'operatore economico alcune modifiche/integrazioni ai documenti e agli elaborati consegnati (di cui alla nota Prot. n° 23311 del 09/04/2024). In data 27/05/2024 l'operatore economico ha inviato tramite mail una prima bozza di elaborati rimodulati in base alle richieste fatte dal RUP. Successivamente, a seguito dell'incontro tenutosi presso il Comune di Chiavari in data 28 Maggio 2024 con i tecnici del Comune, durante il quale sono emerse alcune criticità da approfondire per valutare la fattibilità del progetto di cui all'oggetto, con PEC di cui al prot. n. 34438 del 30/05/2025 il RUP ha disposto di

sospendere momentaneamente l'esecuzione del servizio, al fine di consentire all'operatore economico di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari per l'effettiva conclusione dell'incarico.

Infine, con nota prot. n. 55343 del 13/09/2024 il RUP ha disposto la ripresa del servizio, indicando come data per la consegna finale il 20/09/2024; l'operatore economico ha quindi consegnato gli elaborati definitivi mediante PEC assunta agli atti al prot. n° 56512 del 20/09/2024.

**Ultimazione del servizio:** L'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha consegnato quindi in data 20/09/2024 con prot. 56512 del 20/09/2024 gli elaborati relativi allo schema di piano propedeutico all'avvio della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, non accumulando nessun ritardo nelle varie fasi progettuali.

**Ritardo nell'esecuzione del servizio:** Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

**Pagamenti in acconto:** Dato atto che, con nota prot. n.14702 del 05/03/2024, l'Operatore economico ha comunicato di rinunciare all'anticipazione prevista nel Capitolato, durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi due acconti, relativi rispettivamente:

- al pagamento di un primo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 11.372,90 oltre oneri previdenziali (IVA non applicabile), per un importo complessivo di euro 11.827,82 corrispondente al 30% dell'importo contrattuale a seguito della consegna dei documenti previsti in fase 1 e a seguito della verifica da parte della Stazione appaltante degli stessi di cui

alla fase 2.

- al pagamento di un secondo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 22.745,81 oltre oneri previdenziali (IVA non applicabile), per un importo complessivo di euro 23.655,64 corrispondente al 90% dell'importo contrattuale per la consegna della versione definitiva dello Schema di Piano (fase 3) e a seguito della verifica dello stesso da parte della Stazione Appaltante.

**Andamento del servizio:** Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i sopracitati certificati di pagamento

#### **ATTESTA**

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico R.T.P. Arch. Matteo Paronuzzi (Capogruppo mandatario), Ing. Simone

Miraglia (mandante), Ing. Federico Zucchini (mandante) e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato, detraendo la penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale e quindi 0,00 € giornalieri per ogni giorno di ritardo (totali 0 giorni come sopra evidenziato) e detraendo i precedenti pagamenti corrisposti (primo SAS e secondo SAS)

Atto Dirig. N. 3070/2023 del 28/12/2023: importo netto	€ 37.909,68
A dedurre acconto primo SAS già pagato	<u>€ 11.372,90</u>
A dedurre acconto secondo SAS già pagato	€ 22.745,81
Totale netto da liquidare	€ 3.790,97
Oneri previdenziali al 4%	€ 151,64
Iva non applicabile	<u>€ -</u>
Totale importo da liquidare	<b><u>€ 3.942,61</u></b>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firma digitale)

#### L'AFFIDATARIO

R.T.P. Arch. Matteo Paronuzzi (Capogruppo mandatario), Ing. Simone Miraglia (mandante), Ing. Federico Zucchini (mandante)