

ID.2023_160 - FORNITURA DI UN CONTAINER PREFABBRICATO A USO SPOGLIATOIO PER L'I.I.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE).

Operatore NUOVA FORMIL S.r.l.

Contratto: Scrittura privata del 09.01.2024 (PEC prot.n.1582 del 09.01.2024).

CUP D45E22000680006 - CIG Z0D3DDDD6

Importo contrattuale € 6.960,00 (IVA esclusa)

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con Atto Dirigenziale N. 3061/2023 del 27/12/2023 è stato aggiudicato l'affidamento della fornitura in oggetto: ID.2023_160 - FORNITURA DI UN CONTAINER PREFABBRICATO A USO SPOGLIATOIO PER L'I.I.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)

Contratto: Scrittura privata del 09.01.2024 (PEC prot.n.1582 del 09.01.2024).

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, veniva stabilito all'art. 6 del Contratto in giorni 30 naturali dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, ovvero il giorno 08/02/2024.

Andamento dell'esecuzione: nel corso del servizio non sono occorse sospensioni e relative riprese dell'esecuzione.

Ultimazione dell'esecuzione: il servizio è stato ultimato in data 13/02/2024.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: per quanto sopra risulta ritardo di 5 giorni nell'esecuzione del servizio.

Esecuzione del servizio: I servizi si sono svolti in conformità delle norme

contrattuali e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

Infortuni: durante lo svolgimento dei servizi non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni sociali: in base agli appalti in corso l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Avvisi ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono occorsi in quanto i servizi si sono svolti nell'ambito di edificio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana;

Andamento del servizio: in base a tutto quanto sopra, risulta che il servizio è stato svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle variazioni e degli ordini, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione dell'esecuzione.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato che:

- il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali ma non nei tempi previsti;
- l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico **Nuova Formil S.R.L.** e liquida il corrispettivo come di seguito indicato:

Atto Dirig. n. 3061/2023 del 27/12/2023:

Importo offerto (al netto del ribasso dello 0,0%)	€ 6.960,00
Imponibile	€ 6.960,00
Iva al 22%	<u>€ 1.531,20</u>
Importo da liquidare iva compresa	<u>€ 8.491,20</u>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto.

Genova, li 22/02/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firmato digitalmente)